

**Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych z podziałem na zadania budżetowe wraz z krótkim opisem stopnia
zaawansowania realizacji poszczególnych zadań**

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	150	15011		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	106 790,44	64 126,13	60,05%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku przekazana została I transza dotacji celowej do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny miasta w realizację projektu dotyczącego utworzenia standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.							
2	400	40002	04/WNW/I/G	Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – etap II	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry – Ciechomice” w ramach planowanego rozszerzenia projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.							
3	400	40002	05/WNW/I/G	Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – etap I	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację zadania pn.: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną zlokalizowanej w centrum miasta Płocka” w ramach planowanego rozszerzenia projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.							
4	400	40002	07/WNW/I/G	Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka	5 500 000,00	500 000,00	9,09%
Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy”. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.							
5	400	40002	10/WNW/I/G	Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – przebudowa wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego	500 000,00	0,00	0,00%
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na przebudowę wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego. Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.							
6	600	60004	01/PT/I/G	Zakup wiat przystankowych	300 000,00	0,00	0,00%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na zakup wiat przystankowych, z terminem zakończenia 28.08.2015 roku. Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.							
7	600	60004	83/WIRI/I/G	Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”	3 867,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
W II półroczu bieżącego roku nastąpi zapłata za sprawowany nadzór inwestorski.							
8	600	60015	02/WIR/I/P	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową	3 113 420,25	3 058 915,44	98,25%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku inwestycja zakończona w roku ubiegłym została rozliczona pod względem finansowym.							
9	600	60015	01/BIS/I/P	Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno - zachodniej "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy - Miasto Płock - Etap I	918 565,17	798 214,77	86,90%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono rzeczową i finansową realizację Projektu pn. Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno - zachodniej "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską – Etap I", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.							
10	600	60015	02/BIS/I/P	Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy	6 129 711,34	2 505 676,85	40,88%
<p>Ze względu na powiązania techniczne pomiędzy dwoma kolejnymi etapami nowego układu obwodowego miasta Płocka, tj. „Etapem II łącznika oraz obwodnicą na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”, Gmina Miasto Płock planuje równoczesną realizację przedsięwzięć.</p> <p>Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 176/P/2014 z dnia 22 września 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi wojewódzkiej oraz rozbudowy drogi krajowej pn.: „Obwodnica północno - zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej Etap I A – na odcinku od ul. Długiej do węzła Bielska: od km 4+112.20 do km 6+510.00”, Gmina Miasto Płock dokonywała wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.</p> <p>W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe oraz uzyskano Decyzję Wojewody Mazowieckiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” w Płocku – Etap II: odcinek pomiędzy węzłem „Boryszewo” a węzłem „Bielska”, od km 1+604 do km 3+499”.</p> <p>Ze względu na szeroki zakres planowanej inwestycji oraz ograniczone środki finansowe Miasta Płocka, podjęto starania o uzyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia.</p> <p>Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla przebudowy rowu Mała Rosica.</p> <p>Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.</p>							
11	600	60015	03/BIS/I/P	Regulacja Kępy Ośnickiej	49 999,80	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku prowadzono wstępne prace przygotowawcze do określenia zakresu wykonania umocnień kierunkowych w rejonie Kępy Ośnickiej możliwych do zatwierdzenia przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które dotychczas uniemożliwiało realizację przedsięwzięcia w pierwotnym zakresie. W ramach ww. prac dokonano przeglądu stanu technicznego wykonanych umocnień brzegowych w rejonie II przeprawy mostowej oraz prowadzono rozmowy z przedstawicielami RZGW w Warszawie w zakresie sposobu zniwelowania skutków nieregularnego rozkładu prędkości nurtu Wisły na odcinku poniżej Kępy Ośnickiej.</p> <p>Brak wykonania finansowego związany jest z wydłużającymi się negocjacjami z RZGW w Warszawie w zakresie sposobu realizacji zadania.</p>							
12	600	60015	04/BIS/I/P	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni	246 123,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<p>W okresie sprawozdawczym Wykonawca na wniosek Inwestora wstrzymał prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Z uwagi na fakt, że znacząca część inwestycji położona jest na terenach leżących poza granicami miasta Płocka (na terenie Gminy Słupno), stosownie do aktualnych uregulowań prawnych, brak jest możliwości finansowania przez gminę z własnego budżetu drogi krajowej poza granicami miasta, która jest zadaniem administracji rządowej. Mając na uwadze powyższe miasto Płock prowadzi rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zawarcia porozumienia regulującego kwestię ustanowienia inwestora (właściwego zarządcy drogi) oraz współfinansowania przedmiotowej inwestycji, czy też wskazanie innej formuły prawnej, pozwalającej na realizację zadania.</p>							
13	600	60015	06/BIS/I/P	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2901W	100 000,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku prowadzono wstępne prace przygotowawcze polegające na określeniu ogólnych założeń projektowych oraz na analizie możliwości połączenia planowanej inwestycji z istniejącym układem drogowym. Rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego uwarunkowane jest uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. Brak wykonania finansowego wyniku z braku określenia przez Urząd Marszałkowski zasad aplikowania o środki w ramach nowych mechanizmów wsparcia.</p>							
14	600	60015	07/BIS/I/P	Budowa nowego odcinka ul. Przemysłowej wraz z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	10 000,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku prowadzono wstępne prace polegające na określeniu ogólnych założeń projektowych, analizie możliwości połączenia planowanej inwestycji z istniejącym układem drogowym. Rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego uwarunkowane jest uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. Brak wykonania finansowego wyniku z braku określenia przez Urząd Marszałkowski zasad aplikowania o środki w ramach nowych mechanizmów wsparcia.</p>							
15	600	60015	08/BIS/I/P	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą	29 529 741,37	1 210,16	0,01%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania i uzyskano wszelkie wymagane zezwolenia na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Ponadto zawarto umowę na roboty budowlane (ulica Dobrzyńska i ulica Traktowa), z terminem zakończenia 30.11.2015 roku. Na realizację ww. inwestycji Gmina - Miasto Płock uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.</p>							
16	600	60015	03/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Szpitalnej	1 269 211,01	1 269 211,01	100,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wybudowano chodniki i ścieżkę rowerową w ulicy Szpitalnej.</p>							
17	600	60015	11/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Harcerskiej	97 723,50	9 840,00	10,07%
<p>W I półroczu 2015 roku opracowano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Borowickiej w zakresie skrzyżowania z ulicą Harcerską oraz dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy ulicy Harcerskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
18	600	60015	12/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – budowa Systemu Informacji Miejskiej	200 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie informacji kierującej kierowców oraz wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące budowy kolejnych etapów Systemu Informacji Miejskiej. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.</p>							
19	600	60015	13/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich – prace przygotowawcze	166 000,00	48 846,30	29,43%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulic Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowy ścieżki rowerowej, z terminem zakończenia 30.11.2015 roku. Poniesione wydatki związane były z wykonaniem I etapu ww. dokumentacji. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.</p>							
20	600	60015	14/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze	278 262,90	27 552,00	9,90%
<p>W I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Bielskiej w zakresie rozbudowy jezdni i chodników, budowy ścieżki rowerowej, rozbudowy/przebudowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej z terminem zakończenia 15.07.2015 roku oraz w zakresie odprowadzenia wód z ulicy Bielskiej do rzeki Brzeźnicy, z terminem zakończenia 31.08.2015 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z wypłatą wynagrodzenia za dodatkowe prace dotyczące podziału działek dla rozbudowy ulicy Bielskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
21	600	60015	15/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy – prace przygotowawcze	66 493,80	66 493,80	100,00%
<p>W I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy, z wyłączeniem skrzyżowań: Dobrzyńska / Medyczna, Dobrzyńska / Traktowa / Maszewska i Dobrzyńska / Zglenickiego, w zakresie rozbudowy jezdni i chodników, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia i kanalizacji deszczowej wraz z doprowadzeniem do rzeki Brzeźnicy.</p>							
22	600	60015	16/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka – Poczтова – Harcerska na Osiedlu Borowiczki – budżet obywatelski	150 000,00	0,00	0,00%
<p>W I półroczu 2015 roku przygotowano materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę skrzyżowania ulic: Korczaka – Poczтова – Harcerska. Realizację zakresu rzeczowego zadania zaplanowano na II półroczu bieżącego roku.</p>							
23	600	60015	17/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1. Maja i Placu Obrońców Warszawy	3 000 000,00	0,00	0,00%
<p>Zadanie, zgodnie z zarządzeniem Nr 681/2015 Prezydenta Miasta Płocka, zostało przekazane do realizacji przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. W II półroczu bieżącego roku, po wyłonieniu wykonawcy robót i ustaleniu wysokości wynagrodzenia, ww. pozycja planu zostanie skorygowana.</p>							
24	600	60015	18/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt	110 922,00	18 000,00	16,23%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ciągu drogowego ulic Kostrogaj i Wiadukt w zakresie jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, parkingów, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla ulicy Przemysłowej, z terminem zakończenia 30.11.2015 roku. Poniesione wydatki związane były z opracowaniem I etapu ww. dokumentacji. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.</p>							
25	600	60015	19/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową – prace przygotowawcze	29 999,70	29 999,70	100,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową w zakresie budowy ronda wraz z infrastrukturą drogową.</p>							
26	600	60015	20/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy 3. Maja	70 110,00	25 830,00	36,84%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy ulicy 3. Maja w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, parkingów, budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej. Poniesione wydatki związane były z wykonaniem I etapu ww. dokumentacji. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
27	600	60015	21/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Raczkowizna – prace przygotowawcze	57 741,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy ulicy Raczkowizna w zakresie przebudowy jezdni, chodników, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
28	600	60015	22/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Chopina	103 000,20	25 092,00	24,36%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Chopina z terminem zakończenia 30.09.2015 roku. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy łącznika pomiędzy skrzyżowaniami ulic Chopina i Lachmana oraz alei Piłsudskiego i Chopina, z terminem realizacji 30.09.2015 roku. Poniesione wydatki związane były z wykonaniem I etapu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Chopina. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.</p>							
29	600	60015	23/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kolejowej	128 999,30	0,00	0,00%
<p>W I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Kolejowej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji deszczowej, z terminem zakończenia 30.11.2015 roku oraz w zakresie odprowadzenia wód z ulicy Kolejowej do przepompowni RZGW wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, z terminem zakończenia 31.08.2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.</p>							
30	600	60015	26/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa Trasy ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej Nr 60 – połączenie ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych wzdłuż Trasy i ulicy Kutnowskiej – prace przygotowawcze	18 450,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Trasy ks. J .Popiełuszki w zakresie wykonania dwóch przepustów na rowie odwadniająca, przebudowy wyspy dzielącej przy rondzie oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów, z terminem zakończenia 31.08.2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.</p>							
31	600	60015	27/MZD/I/P	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa	58 007,80	0,00	0,00%
<p>W I półroczu bieżącego roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa, z terminem zakończenia 30.10.2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.</p>							
31	600	60016	01/WIRI/I/G	Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną – prace przygotowawcze	97 785,00	97 785,00	100,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Pocztowej.</p>							
32	600	60016	03/WIRI/I/G	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej	907 319,53	250 047,49	27,56%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na budowę ulicy Pomorskiej i ulicy Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem zakończenia 15.08.2015 roku. Ponadto dokonano rozliczenia finansowego umowy dotyczące budowy ulicy Warmińskiej. Założony na rok bieżący zakres rzeczowy zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.</p>							
33	600	60016	04/WIRI/I/G	Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą	735 000,00	728 583,77	99,13%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo realizację I etapu ulicy Górnej.</p>							
34	600	60016	06/WIRI/I/G	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie - prace przygotowawcze	244 524,00	0,00	0,00%
<p>W I półroczu 2015 roku trwało opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic: Sołdka, Kapitańskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi (etap I) oraz łącznika od ulicy Okopowej do ulicy Wąskiej (etap II), z terminem zakończenia 31.08.2015 roku. Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
35	600	60016	07/WIRI/I/G	Budowa łącznika Jachowicza – 3. Maja	70 000,00	67 650,00	96,64%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy łącznika Jachowicza - 3. Maja wraz z brakującą infrastrukturą techniczną.</p>							
36	600	60016	08/WIRI/I/G	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	1 400 000,00	558 200,00	39,87%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<p>W I półroczu 2015 roku trwały prace związane z budową ulicy Cedrowej, z terminem zakończenia 31.07.2015 roku. Ponadto zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic Wierzbowej, Cisowej i sięgacz ulicy Cedrowej, z terminem zakończenia 30.11.2015 roku. Środki zaplanowane w budżecie miasta zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku.</p>							
37	600	60016	10/WIRI/I/G	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego	215 219,66	215 219,66	100,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.</p>							
38	600	60016	11/WIRI/I/G	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą	41 797,36	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku trwała weryfikacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
39	600	60016	12/WIR/I/G	Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze	38 745,00	38 745,00	100,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza.</p>							
40	600	60016	13/WIR/I/I/G	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą	1 940 000,00	616 279,78	31,77%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowano budowę ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem zakończenia 31.07.2015 roku.</p>							
41	600	60016	20/WIRI/I/G	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną)	520 000,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 trwał opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy łącznika Czwartaków-Graniczna-Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) z nawiązaniem do węzła komunikacyjnego służącego skomunikowaniu Centrum Handlowo – Usługowego Graniczna z ulicą Wyszogrodzką i trasą ks. Jerzego Popiełuszki, z terminem zakończenia 31.08.2015 roku. Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.</p>							
42	600	60016	24/WIRI/I/G	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej - prace przygotowawcze	8 659,20	8 659,20	100,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.</p>							
43	600	60016	31/WIRI/I/G	Budowa brakującego chodnika przy ulicy Batalionu Parasol na Osiedlu Zielony Jar – budżet obywatelski	148 099,92	40,30	0,03%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę w formie „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z budową chodnika na terenie osiedla Zielony Jar przy ul. Batalionu Parasol, z terminem zakończenia etap I – 26.06.2015 roku natomiast etap II – 31.08.2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.</p>							
44	600	60016	39/WIRI/I/G	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	550 000,00	64,40	0,01%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy parkingów przy ulicy Chopina 16, z terminem zakończenia 30.06.2015 roku. Ponadto zawarto umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy terenu w otoczeniu garaży pomiędzy budynkami przy ulicy Słodowej 4 i ulicy Kredytowej 10, z terminem zakończenia 27.07.2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.</p>							
45	600	60016	54/WIRI/I/G	Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	104 304,00	78 981,04	75,72%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Parcele na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Liściasta – Wierzbowa - Borowicka do ulicy Wyszogrodzkiej oraz kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej ulicy Wyszogrodzkiej z drogą powiatową ulicą Parcele. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
46	600	60016	81/WIR/I/I/G	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	7 988,31	7 988,31	100,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.</p>							
47	600	60016	90/WIRI/I/G	Budowa ulic: Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą	272 057,86	272 057,86	100,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo budowę ulicy Zbożowej.</p>							
48	600	60016	92/WIRI/I/G	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze	181 615,79	0,00	0,00%
<p>W I półroczu 2015 roku kontynuowane były czynności związane z możliwością ustanowienia depozytu sądowego w celu zabezpieczenia zobowiązania Gminy wobec Wykonawcy. Z uwagi na kwestie sporne płatność zostanie uregulowana w II półroczu bieżącego roku.</p>							
49	600	60016	01/WKŚII/I/G	Przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylińskiego – budżet obywatelski	200 000,00	100 000,00	50,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku wykonano przebudowę chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylińskiego.</p>							

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
50	600	60016	03/WKŚII/I/G	Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	373 828,50	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest przebudowa chodników zlokalizowanych przy ulicach: Kolegialna 26 c, Dobrzyńska 17 a, Dobrzyńska 15 i 15/1, Jasna 12/1, Kwiatowa 23, Norwida 3, 5 i 7 oraz Westerplatte 8/1. W I półroczu bieżącego roku zadanie było przygotowywane do realizacji.</p>							
51	600	60016	08/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Zielonej	140 773,50	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Zielonej w zakresie jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej, z terminem zakończenia 30.09.2015 roku. Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
52	600	60016	16/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego	59 324,80	716,35	1,21%
<p>W I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego, z planowanym terminem zakończenia w II połowie bieżącego roku. Ponadto dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków w ulicy Norbertańskiej. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.</p>							
53	600	60016	17/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze	42 189,00	42 189,00	100,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy ulicy Reja na odcinku od ulicy Lasockiego do ulicy Mickiewicza.</p>							
54	600	60016	18/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta	58 425,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Traugutta, z terminem zakończenia 16.10.2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.</p>							
55	600	60016	19/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	6 085 000,00	1 722,00	0,03%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego, z terminem zakończenia 24.11.2015 roku. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.</p>							
56	600	60016	25/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	200 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.</p>							
57	600	60016	27/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – budowa ścieżki rowerowej łączącej Osiedla Radziwie i Ciechomice – budżet obywatelski	90 000,00	0,00	0,00%
<p>W I półroczu 2015 roku trwały uzgodnienia dotyczące zakresu rzeczowego i możliwości wykonania zadania. W ramach powyższych prac uzyskiwano wytyczne i opinie oraz przeprowadzano wszelkie niezbędne ustalenia. Zadanie planuje się zrealizować w II połowie bieżącego roku.</p>							
58	600	60016	28/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Parowa	1 305 000,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozpoczęto rozbudowę ulicy Parowa w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i odtworzenia nawierzchni, z terminem zakończenia 31.07.2015 roku. Ponadto zabezpieczono środki na budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę oświetlenia. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.</p>							
59	600	60016	29/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz przebudowa odcinka ulicy Zagroda – prace przygotowawcze	92 889,00	0,00	0,00%
<p>W I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz przebudowy odcinka ulicy Zagroda, z terminem zakończenia 30.09.2015 roku. Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
60	600	60016	32/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Krakówka	54 120,00	0,00	0,00%
<p>W I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Krakówka w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej, budowy zbiornika retencyjnego oraz odprowadzenia wód do rowu melioracyjnego, z terminem zakończenia 31.08.2015 roku. Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
61	600	60016	33/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego	18 942,00	0,00	0,00%
<p>W I półroczu bieżącego roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy parkingu przy ulicy Dobrowolskiego, z terminem zakończenia 30.10.2015 roku. Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
62	600	60016	34/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów	49 077,50	49 077,50	100,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ulicy Czerwonych Kosynierów.</p>							
63	600	60016	37/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – zakup płyty dynamicznej do badania zagęszczania gruntu	25 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu, zabezpieczając środki na zakup lekkiej, przenośnej płyty dynamicznej służącej do badania zagęszczenia gruntu. Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu bieżącego roku.							
64	600	60095	33/WIRI/I/G	Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze	100 000,00	0,00	0,00%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku trwały analizy co do zakresu oraz możliwości opracowania koncepcji budowy pasa startowego jaki zostanie zlecony do opracowania koncepcji budowy pasa startowego.							
65	630	60095	03/BIS/I/G	Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”, nabrzeże wiślane – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	280 827,00	249 166,80	88,73%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Płock", nabrzeże wiślane.							
66	700	70005	01/BON/I/G	Wykupy do zasobu gminy	2 060 000,00	1 314 197,04	63,80%
W I półroczu 2015 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości przy ulicy Nowowiejskiego. Ponadto ustanowiono służebność gruntową na działce Nr 856/2 przy ulicy Śliwowej.							
67	700	70005	12/WIRI/I/G	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap III	7 000 000,00	0,00	0,00%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na realizację III etapu zadania, z terminem zakończenia 30.11.2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku. Zadanie finansowane jest środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.							
68	700	70021	06/WNW/I/G	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	5 034 500,00	0,00	0,00%
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę oficyny oraz przebudowę i nadbudowę budynku frontowego przy ulicy Kwiatka 3. Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.							
69	700	70095	01/BZN/I/G	Przebudowa budynków komunalnych	1 255 000,00	221 169,92	17,62%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku wykonano przebudowę budynków komunalnych w celu poprawy ich stanu technicznego, m.in. budynków przy ulicy Sienkiewicza 12-20, Kościuszki 13, Sienkiewicza 13 b i c oraz Padlewskiego 2.							
70	700	70095	03/BZN/I/G	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - prace przygotowawcze	163 283,00	162 360,00	99,43%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przebudowy budynku komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 38 w Płocku. Ponadto sporządzono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.</p>							
71	700	70095	04/BZN/I/G	Zmiana źródła ogrzewania w budynkach zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A	78 112,00	64 345,59	82,38%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.</p>							
72	700	70095	05/BZN/I/G	Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 40	62 540,00	54 248,88	86,74%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.</p>							
73	700	70095	06/BZN/I/G	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a	300 000,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku podpisano umowę o zastępstwo inwestycyjne na realizację przebudowy budynku.</p>							
74	700	70095	02/WKŚII/I/G	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	65 022,75	62 273,82	95,77%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zrealizowane zostały wnioski dotyczące odpłatnego przejęcia odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Bielskiej i w ulicy Wiatraki.</p>							
74	700	70095	03/WNW/I/G	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	400 000,00	0,00	0,00%
<p>Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego w celu dokapitalizowania spółki. Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
75	700	70095	11/WNW/I/G	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.	240 000,00	240 000,00	100,00%
<p>Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę parkingu za Pomnikiem 13 Straconych oraz wykonanie toalety miejskiej ogólnodostępnej w rejonie Starego Miasta.</p>							

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
76	700	70095	13/WNW/I/G	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. – modernizacja lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8	300 000,00	300 000,00	100,00%
<p>Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na modernizację lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8.</p>							
77	700	70095	29/WIRIII/I/G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - etap III	1 860 000,00	499 288,15	26,84%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową budynków komunalnych przy ul. Miodowa 37 i 39, z terminem zakończenia 30.03.2016 roku oraz umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, z terminem zakończenia 30.03.2016 roku. Ponadto poniesiono wydatki związane z opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej. Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.</p>							
78	710	71035	05/WKŚII/I/G	Modernizacja budynków na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zlecono prace związane z modernizacją budynków na Cmentarzu Komunalnym, z terminem zakończenia 31.08.2015 roku. Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
79	710	71035	14/WIRI/I/G	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	3 730 000,00	2 483 820,00	66,59%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku trwała opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu w zakresie rozbudowy cmentarza komunalnego polegającego na budowie kwater, alejek, oświetlenia i wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z budową parkingu na działkach o nr ewid. 4/5, 4/6, 4/15, 4/16, 4/17, 5, 6 i 8. Ponadto zrealizowana została przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej oraz odwodnienie działek o nr ewidencyjnych: 4/17, 4/16, 4/5 i 4/6 obręb 6. Wykonana została także wewnętrzna instalacja wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa na działkach o nr ewidencyjnych: 4/17, 4/5, 6 i 8 obręb 6.</p>							
80	720	72095	01/WOPIII/I/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	216 678,50	72 538,02	33,48%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono licencje do programu Finanse na potrzeby Oddziału Finansowo - Księgowego.</p>							
81	720	72095	02/WOPIII/I/G	Realizacja projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	1 598 724,25	1 443 647,31	90,30%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono realizację projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W okresie tym zakupiono zestawy komputerowe dla gospodarstw domowych i jednostek podległych wraz z akcesoriami, oprogramowaniem i obsługą informatyczną. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
82	750	75095	01/PF/I/G	Realizacja projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	112 839,16	112 839,16	100,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku przekazana została dotacja do Związku Gmin Regionu Płockiego - Lidera Projektu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz środowiskowej oceny oddziaływania na środowisko, w celu zabezpieczenia wkładu własnego do Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”.</p>							
83	750	75095	02/WOPII/I/G	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	39 573,57	16 599,81	41,95%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku przekazana została I transza dotacji celowej do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny w realizację projektu dotyczącego wdrożenia standardowych i jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej. Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.</p>							
84	754	75404	03/WZK/I/P	Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia	300 000,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto porozumienie dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku, które będą wykorzystywane przez służby patrolowo – interwencyjne i kryminalne na terenie miasta. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
85	754	75410	01/WZK/I/P	Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto porozumienie dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ulicy Popłacińskiej 8. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku</p>							
86	754	75411	02/KMPSP/I/P	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8	1 062 300,00	62 000,00	5,84%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowana była budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8. Zadanie finansowane jest środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.000.000,00 zł. oraz środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 62.300,00 zł. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.</p>							
87	754	75411	02/WZK/I/P	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00%
<p>W II półroczu 2015 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego przeznaczonego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta.</p>							

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
88	754	75412	01/WZK/I/G	Zakup noszy jaskiniowo - wysokościowych umożliwiających wydobycie i transport osób poszkodowanych znajdujących się w miejscach trudnodostępnych	5 000,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup noszy jaskiniowo - wysokościowych umożliwiających wydobycie i transport osób poszkodowanych znajdujących się w miejscach trudnodostępnych. Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.</p>							
89	754	75416	06/SM/I/G	Straż Miejska – zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych	130 000,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na zakup dwóch samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych, z terminem dostarczenia 31.07.2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.</p>							
90	754	75416	26/WIRIII/I/G	Przebudowa budynku Straży Miejskiej	18 450,00	18 450,00	100,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki za opracowaną w 2014 roku dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy wejścia głównego budynku przy ulicy Otołińskiej 10 wraz z przebudową ogrodzenia.</p>							
91	801	80101	04/WIRIII/I/G	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17	306 000,00	83 526,30	27,30%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na roboty budowlane związane z termomodernizacją niskiej części dydaktycznej szkoły, stanowiącą etap II zadania, z terminem zakończenia 10.08.2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.</p>							
92	801	80101	05/WIRIII/I/G	Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - Osiedle Góry- budżet obywatelski	194 385,00	10 500,00	5,40%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 15. Ponadto przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z poprawą infrastruktury sportowej. Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.</p>							
93	801	80101	06/WIRIII/I/G	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18	360 000,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją segmentu B szkoły stanowiącą etap II zadania, z terminem zakończenia 07.08.2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.</p>							
94	801	80101	09/WIRI/I/G	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12	200 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
W I półroczu 2015 roku zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy boisk, budowy infrastruktury sportowej, z terminem zakończenia 30.09.2015 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.							
95	801	80101	23/WIRI/I/G	Szkoła Podstawowa nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej	64 890,00	52 896,00	81,52%
W I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 17 wraz z zagospodarowaniem terenu.							
97	801	80101	25/WIR/I/I/G	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Trzepowie	400 000,00	399 750,00	99,94%
W I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.							
98	801	80101	30/WIRI/I/G	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 22 oraz boisk	421 743,82	421 743,81	99,99%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku dokonano odbioru robót wraz z dopuszczeniem do użytkowania oraz rozliczono zadanie finansowo.							
99	801	80101	34/WIRI/I/G	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 23	51 671,52	51 671,51	99,99%
W I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.							
100	801	80101	60/WIRI/I/G	Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16	54 000,00	53 970,00	99,94%
W I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.							
101	801	80101	05/SPO11/I/G	Szkoła Podstawowa Nr 11 – instalacja systemu alarmowego	9 500,00	8 167,20	85,97%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zainstalowano system alarmowy na potrzeby szkoły.							
102	801	80101	05/SP022/I/G	Szkoła Podstawowa Nr 22 – wykonanie i montaż przeszklonej ścianki działowej z drzwiami dwuskrzydłowymi	16 790,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i zamontowanie przeszkłonej ścianki działowej z drzwiami dwuskrzydłowymi w budynku szkoły. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
103	801	80101	05/SP023/I/G	Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup centrali telefonicznej	9 500,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono centralę telefoniczną na potrzeby szkoły. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
104	801	80102	05/SPS24/I/P	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup wyposażenia do nowego budynku	118 400,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do nowego budynku szkoły. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
105	801	80104	01/WNW/I/G	Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 800 000,00	0,00	0,00%
<p>Powyzsza kwota przeznaczona zostanie na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację programu „Płockie Przedszkola 2014”. Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
106	801	80104	07/WIRIII/I/G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15	1 600 000,00	11 451,30	0,72%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano zamienną dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie zmiany trasy przyłączy oraz odcinków kanalizacji deszczowej. Wykonano badania i sporządzono opinię hydrogeotechniczną dla potrzeb odprowadzania wód deszczowych z projektowanych miejsc postojowych, ciągu jezdni i drogi przeciwpożarowej. Zawarto umowę o przyłączenie placu budowy do sieci elektroenergetycznej. Ponadto przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową przedszkola. Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.</p>							
107	801	80104	11/WIRIII/A/I/G	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21- prace przygotowawcze	10 934,70	10 934,70	100,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki za opracowaną w 2014 roku dokumentację zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw i ogrodzeniem oraz dostawy i montażu drzwi.</p>							
108	801	80104	25/WIRIII/I/G	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32	5 170 000,00	2 512 520,47	48,60%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową nowej siedziby przedszkola, w ramach umowy zawartej w 2014 roku. Termin realizacji: I etapu do dnia 03.11.2015 roku; II etapu do dnia 01.06.2016 roku.</p>							

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
109	801	80104	27/WIRIII/I/G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - prace przygotowawcze	42 372,50	42 372,50	100,00%
Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku dotyczyły opracowanej w 2014 roku dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku.							
110	801	80104	30/WIRIII/I/G	Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 16 - prace przygotowawcze	4 920,00	4 920,00	100,00%
Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku dotyczyły opracowanej w 2014 roku dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw i ogrodzeniem terenu przedszkola.							
111	801	80104	31/WIRIII/I/G	Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 - prace przygotowawcze	4 920,00	4 920,00	100,00%
Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku dotyczyły opracowanej w 2014 roku dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw.							
112	801	80104	32/WIRIII/I/G	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z oddziałami integracyjnymi - prace przygotowawcze	100 000,00	0,00	0,00%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku przedszkola. Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.							
113	801	80104	05/PR009/I/G	Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw	12 300,00	0,00	0,00%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw. Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.							
114	801	80104	05/PR011/I/G	Miejskie Przedszkole Nr 11– zakup monitora interaktywnego	11 000,00	0,00	0,00%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono monitor interaktywny. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.							
115	801	80104	05/PR013/I/G	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup kserokopiarki	8 700,00	8 699,99	99,99%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono kserokopiarkę na potrzeby przedszkola.							
116	801	80104	05/PR013/A/I/G	Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup monitora interaktywnego	11 000,00	0,00	0,00%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu maju. W I półroczu 2015 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup monitora interaktywnego. Realizacja zadania nastąpi W II półroczu bieżącego roku.							
117	801	80104	05/PR014/I/G	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup i montaż monitoringu	10 117,98	10 117,98	100,00%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 zakupiono i zamontowano monitoring na potrzeby przedszkola.							
118	801	80104	05/PR031/I/G	Miejskie Przedszkole Nr 31 – zakup zmywarki gastronomicznej	8 500,00	6 908,91	81,28%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono zmywarkę na potrzeby przedszkola.							
119	801	80104	05/PR033/I/G	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup zmywarki	5 200,00	5 200,00	100,00%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono zmywarkę na potrzeby przedszkola.							
120	801	80104	05/PR034/I/G	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup drukarki z kserokopiarką	5 200,00	0,00	0,00%
W I półroczu 2015 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup drukarki z kserokopiarką. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.							
121	801	80110	10/WIRIII/I/G	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5	414 160,00	0,00	0,00%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej z zapleczem i budynku sali widowiskowej stanowiącą etap III zadania, z terminem zakończenia 10.08.2015 roku. Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.							

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
122	801	80110	18/WIRI/I/G	Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum nr 5 – budżet obywatelski	158 000,00	0,00	0,00%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku trwało opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki zdrowia, z terminem zakończenia 25.06.2015 roku. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w drugiej połowie roku.							
123	801	80110	05/GM005/I/G	Gimnazjum Nr 5 – montaż zewnętrznych rolet aluminiowych	9 200,00	0,00	0,00%
W I półroczu 2015 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i montaż zewnętrznych rolet aluminiowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.							
124	801	80114	12/ZJO/I/G	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup kserokopiarki	9 500,00	9 500,00	100,00%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono kserokopiarę na potrzeby jednostki.							
125	801	80120	03/WIRIII/I/G	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku	3 981 502,53	3 981 502,52	99,99%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono i rozliczono projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet V „Wzmocnienie roli miasta w rozwoju regionu”.							
126	801	80120	04/WIRIII/I/G	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. Władysława Jagiełły	687 290,19	0,00	0,00%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania starych szatni na sale muzealne, z terminem zakończenia 31.08.2015 roku. Zawarto umowę na wykonanie makiety budynku wraz z najbliższym otoczeniem i zielenią zabytkowej części szkoły LO im. Władysława Jagiełły, z terminem zakończenia 28.08.2015 roku. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę kiosku multimedialnego. Realizacja projektu współfinansowana jest z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.							
127	801	80130	05/TMZST/I/P	Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej	150 000,00	0,00	0,00%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia hali sportowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.							
128	801	80195	03/TMZSUIP/I/P	Realizacja projektu pn.: „W przyszłość bez obaw”	61 567,80	55 029,41	89,38%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono piec konwekcyjno – parowy. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.							
129	801	80195	01/WSBIII/D/I/P	Rozliczenie projektów unijnych	3 176,14	80,79	2,54%
W ramach powyższego zadania zostaną rozliczone projekty unijne: „Nowy zawód – Nowa praca”, „Akademia aktywności”, „Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik”.							
130	851	85158	13/WIRIII/I/G	Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień – prace przygotowawcze	14 760,00	14 760,00	100,00%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Izby Wyrzeźwień oraz audytu energetycznego.							
131	851	85195	17/WIRI/I/G	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski	2 611 906,47	126 806,11	4,85%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na budowę Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2, z terminem zakończenia 31.10.2015 roku.							
132	851	85195	02/WNW/I/G	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00%
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie kapitału zakładowego w celu dokapitalizowania spółki oraz z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego.							
133	852	85201	01/WIRIII/I/P	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – modernizacja budynku	121 000,00	0,00	0,00%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na modernizację pomieszczeń piwnicy obejmującą wymianę tynku na ścianach osłonowych, ułożenie posadzek z gresu, malowanie pomieszczeń oraz modernizację izolacji i okładzin tarasów, z terminem zakończenia 27.08.2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.							
134	852	85201	06/OOW/I/P	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego	115 994,00	115 994,00	100,00%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono dziewięciomiejscowy samochód osobowy do przewozu dzieci – VAN.							
135	852	85295	14/WIRIII/I/G	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora	48 615,00	0,00	0,00%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora, z terminem zakończenia 16.12.2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.							
136	853	85305	08/WIRIII/I/G	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	170 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z terminem zakończenia 18.12.2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.</p>							
137	853	85324	01/BRN/I/P	Zakup busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1	135 300,00	135 300,00	100,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono bus do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb jednostki. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł.</p>							
138	853	85324	02/BRN/I/G	Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2	250 000,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na zakup autobusu z terminem dostawy 26.07.2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 150.000,00 zł.</p>							
139	853	85324	15/WIRIII/I/G	Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 23	80 557,06	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na montaż platformy dla osób niepełnosprawnych. Założony na rok bieżący zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 25.000,00 zł.</p>							
140	853	85324	16/WIRIII/I/G	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	364 063,63	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych korytarzy z terminem zakończenia 21.08.2015 roku. Założony na rok bieżący zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 140.000,00 zł.</p>							
141	853	85324	17/WIR/I/G	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski	901 790,74	54 578,68	6,05%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na budowę Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 z terminem zakończenia 31.10.2015 roku. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 901.790,74 zł.</p>							
142	853	85395	03/BRN/I/G	Zakup podnośnika basenowego na potrzeby osób niepełnosprawnych	32 000,00	30 000,00	93,75%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono podnośnik basenowy umożliwiający „wejście” do basenu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.</p>							

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
143	854	85403	05/SO002/I/P	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – budowa sieci telewizji kablowej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2	13 065,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku wykonano sieć telewizji kablowej w internacie Ośrodka. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.</p>							
144	854	85407	05/MDK/I/P	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia	88 000,00	0,00	0,00%
<p>W II połowie roku ww. pozycja zostanie przeanalizowana pod kątem zaproponowania ewentualnej korekty założeń budżetowych i zmiany sposobu finansowania zaplanowanych w ramach zadania wydatków tj. przekwalifikowanie na wydatki bieżące.</p>							
145	854	85410	02/WIRIII/I/P	Bursa Płocka przy ul. 3 Maja - modernizacja	400 000,00	140 940,00	35,24%
<p>W I półroczu 2015 roku wykonano roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń III piętra na potrzeby bursy szkolnej. Zawarto również umowę na wyposażenie pokoi na III piętrze, z terminem zakończenia 22.07.2015 roku. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 do wymagań ochrony przeciwpożarowej.</p>							
146	900	90005	01/WKŚI/I/G	Realizacja projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza - Kawka - likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii	234 000,00	0,00	0,00%
<p>Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu. Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a więc poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Za lokalne przekroczenia stężeń pyłu PM10 i PM 2,5 odpowiedzialne są głównie rozproszone nieefektywne źródła ciepła tzw. źródła niskiej emisji. Założono, że w każdym roku, modernizacją źródła ciepła zostanie objętych 50 budynków jednorodzinnych i 5 budynków wielorodzinnych. Szacunkowy koszt nakładów na zakup i wymianę źródła ciepła, kształtuje się na poziomie 20 000 zł. dla jednego budynku wielorodzinnego oraz na poziomie 10 000 zł. dla budynku jednorodzinnego. Wykonanie przyjętych założeń jest uzależnione od wielu czynników m.in. zgody mieszkańców na udział w projekcie i partycypacji w kosztach.</p>							
147	900	90015	11/MZD/I/G	Miejski Zarząd Dróg – budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	658 451,50	303 451,50	46,09%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na rozbudowę oświetlenia odcinków ulic: Jasnej, Norwida (parking), Wyszogrodzkiej (wzdłuż torów oraz sięgacz), Kalinowej (wzdłuż torów), 3. Maja (sięgacz), z terminem zakończenia 31.10.2015 roku. Zawarto umowę na wykonanie projektów budowlano - wykonawczych dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Jakubowskiego (osiedle), Ofiar Katynia, Norwida (osiedle), Wilczej (sięgacz), Łukasiewicza (wzdłuż cmentarza), Obrońców Westerplatte (osiedle) oraz przebudowy oświetlenia ciągu pieszko-rowerowego nad Zalewem Sobótka, z terminem zakończenia 30.11.2015 roku, jak również umowę na doświetlenie wybranych przejść dla pieszych, z terminem zakończenia 30.11.2015 roku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły wykonania: aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych na ulicach miasta Płocka, w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego; projektów budowlano - wykonawczych dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: 3. Maja, Kalinowej, Wyszogrodzkiej, Jasnej, Norwida i Słowackiego; projektów budowlano - wykonawczych dla potrzeb przebudowy oświetlenia ulicy Gwardii Ludowej (odcinek od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Przemysłowej) oraz projektów budowlano - wykonawczych dla potrzeb budowy sygnalizacji świetlanych na przejściach dla pieszych na ulicy Dobrzykowskiej i Sierpeckiej oraz skrzyżowaniu alei Armii Krajowej z ulicą Patriotów.</p>							

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
148	900	90078	73/WIRI/I/G	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego	1 575 931,88	435 095,37	27,61%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku trwała realizacja zlecenia na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia 30.06.2015 roku. Ponadto zawarto umowę na wykonanie nasadzeń, z terminem zakończenia 15.10.2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.							
149	900	90095	04/WSBIII/D/I/G	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	69 000,00	0,00	0,00%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu kwietniu. Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” z przeznaczeniem na zakup walca wibracyjnego przekazana zostanie w II półroczu bieżącego roku.							
150	900	90095	08/WKŚII/I/G	Modernizacja szaleatów miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej	120 000,00	119 983,17	99,99%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku wykonana została modernizacja szaleatów miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej.							
151	900	90095	42/WIRI/I/G	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar	2 721 951,00	30 680,00	1,13%
W I półroczu 2015 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu położonego u zbiegu ulic: Armii Krajowej i Batalionu Parasol na cele rekreacyjne. Ponadto przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zagospodarowania terenu oraz na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.							
152	900	90095	82/WIRI/I/G	Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe – Plac Paderewskiego	2 618 000,00	2 585 700,00	98,77%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono budowę pasażu Paderewskiego na Osiedlu Podolszyce Południe.							
153	921	92108	03/WSBIII/D/I/P	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	27 270,00	0,00	0,00%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na udzielenie dotacji celowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu instrumentów dętych dla instytucji. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 35.000,00 zł. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.							
154	921	92109	36/WIRI/I/G	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski	156 600,00	0,00	0,00%
W I półroczu 2015 roku została zawarta umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy młodzieżowego domu kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Popłacińskiej, z terminem zakończenia 31.08. 2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.							

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
155	921	92116	01/WSBIII/D/I/P	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	125 967,66	0,00	0,00%
<p>W I półroczu 2015 roku zawarto z Książnicą Płocką im. Wł. Broniewskiego umowę dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn.: „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej”, z terminem zakończenia 31.10.2015 roku. Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego przekazana zostanie w II półroczu bieżącego roku. Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla działania 6.1 „Kultura”, Priorytet VI „Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”.</p>							
156	925	92504	19/WIRI/I/G	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	3 050 000,00	620 789,49	20,35%
<p>W I półroczu 2015 roku trwała realizacja umowy na budowę akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, z terminem zakończenia 20.04.2016 roku. Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.</p>							
157	925	92504	45/WIRI/I/G	Budowa wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich	1 200 000,00	87 445,95	7,29%
<p>W I półroczu 2015 roku zawarto umowę na budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich, z terminem zakończenia 31.08.2015 roku. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 435.000,00 zł.</p>							
158	925	92504	04/MOZOO/I/G	Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży biletów	122 061,06	122 061,06	100,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono dwa biletomaty oraz system internetowej sprzedaży biletów dla potrzeb jednostki.</p>							
159	926	92601	02/BIS/I/G	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne	250 000,00	0,00	0,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowane były prace związane z wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaplecza szkoleniowo -socjalno – technicznego nad Zalewem „Sobótka” wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą. Ponadto podjęto starania w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w ramach Planu inwestycyjnego subregionu płockiego Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka (dawniej Regionalne Instrumenty Terytorialne i Obszary Funkcjonalne), jako nowego mechanizmu stworzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego mającego na celu wspieranie podejścia terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w nowym okresie programowania polityki spójności na lata 2014 – 2020. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.</p>							
160	926	92601	22/WIRI/I/G	Budowa krytego boiska dla dzieci – budżet obywatelski	338 355,49	338 355,49	100,00%
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.</p>							
161	926	92601	27/WIRI/I/G	Zagospodarowanie terenu przy Orlen Arenie	240 759,58	240 759,57	99,99%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.							
162	926	92601	32/WIRI/I/G	Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stocznowiec”	3 195 217,79	211 848,72	6,63%
W I półroczu 2015 roku zawarto umowę na przebudowę Ośrodka Sportowego Stocznowiec z terminem zakończenia 30.09.2015 roku. Ponadto zawarto umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z terminem zakończenia 31.10.2015 roku.							
163	926	92601	37/WIRI/I/G	Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock - prace przygotowawcze	2 794,63	0,00	0,00%
W I półroczu 2015 roku trwały weryfikowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.							
164	926	92695	08/WNW/I/G	Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 830 000,00	2 580 000,00	67,36%
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania oraz z przeznaczeniem na modernizację budynków administracyjno – socjalnych.							
165	926	92695	09/WIRIII/I/G	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	311 678,00	3 075,00	0,99%
W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb wykonania modernizacji boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe przy Szkole Podstawowej Nr 22 ul. Czwartaków 6. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.							
166	926	92695	09/WNW/I/G	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 500 000,00	750 000,00	50,00%
Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna na podwyższenie kapitału zakładowego w celu jej dokapitalizowania.							
167	926	92695	26/WIRI/I/G	Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola w Ciechomicach – budżet obywatelski	200 000,00	54,30	0,03%
W I półroczu 2015 roku zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 2, z terminem zakończenia 13.07.2015 roku. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.							

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
168	926	92695	40/WIRI/I/G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	1 481 116,60	6 726,90	0,45%
<p>W I półroczu 2015 roku zawarto zlecenie na wykonanie bezpiecznych ogrodzeń na placach zabaw Popłacińska - dz. Nr 3107 – obręb 12; Polskiego Czerwonego Krzyża - dz. nr 416 - obręb 3; Morelowa - dz. nr 821/2 - obręb 1; Asnyka i Norwida - dz. nr 98/33 - obręb 4; Bartnicza - dz. nr 694/68 - obręb 4; Al. Jachowicza i ul. Obrońców Westerplatte - dz. nr 147/28 - obręb 7; Jaśminowa i Pszczela - dz. nr 370/21 - obręb 4; Bartnicza/Słodowa – dz. Nr 694/68 – obręb 4, z terminem zakończenia 15.07.2015 roku. Zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy placu zabaw na Osiedlu Stare Miasto, z terminem zakończenia 31.07.2015 roku. Ponadto zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego doposażenia w zabawki oraz nawierzchnię bezpieczną poliuretanową układaną metodą natryskową placu zabaw w Parku Północnym (Osiedle Podolszyce Północne), oraz przy ul. Gradowskiego/Krótką (Osiedle Kolegialna), stołu do gry w szachy i warcaby przy placu zabaw przy ul. Nizinnej (Osiedle Pradolina Wisły), z terminem zakończenia 12.06.2015 roku. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy.</p> <p>Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla doposażenia placu zabaw przy ul. Bartniczej/Skłódowskiej, doposażenia istniejących siłowni przy ul. Bartniczej/Skłódowskiej i ul. Jaśminowa/Pszczela, z terminem zakończenia 12.06.2015 roku. Wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane. Zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania zagospodarowania terenu wokół boiska trawiastego przy ulicy Norwida - Asnyka z terminem zakończenia 11.08.2015 roku. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej placu zabaw, siłowni zewnętrznych, miejsc postojowych wraz z oświetleniem zewnętrznym na terenie Parafii Rzymsko - Katolickiej pw św Benedykta na Osiedlu Radziwie, z terminem zakończenia 21.08.2015 roku. Zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania Parku Mościckiego, z terminem zakończenia 15.11.2015 roku.</p>							
169	926	92695	43/WIRI/I/G	Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego – budżet obywatelski	200 000,00	40,30	0,02%
<p>W I półroczu 2015 roku zakończono opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla wykonania przebudowy południowej części placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego. Ponadto przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.</p>							
170	926	92695	44/WIRI/I/G	Realizacja projektu pn.: „Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowskowo - Sportowego Orlena Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego”	890 049,00	120 000,00	13,48%
<p>W I półroczu 2015 roku zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej i wykonanie oraz montaż systemu wielofunkcyjnej ściany wspinaczkowej w Centrum Widowskowo – Sportowym w trybie zaprojektuj i wybuduj, z terminem zakończenia 25.06.2015 roku. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.</p>							
				Ogółem	155 756 373,01	47 730 788,32	30,64%