

Płock, dnia 7 grudnia 2009 roku

WGM.II.0057/18/09

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Wydział Spraw Organizacyjnych
Oddział Organizacyjny

09.12.2009

Wpłynęło dnia

L.Dz.

Podpis

Pan

Piotr Nowicki

~~Radny Rady Miasta Płocka~~

dotyczy: odpowiedzi na interpelację BRM.0057/1368/09
w sprawie zadania budżetowego 109/WGMII/I/P

W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie informacji dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego nr 109/WGMII/I/P pn. „Budowa nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych informuję, że:

1. zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w 2007 roku, gdzie na opracowanie dokumentacji technicznej planowanego obiektu przeznaczono kwotę 100 000,00 zł,
2. zakres rzeczowy planowanego zadania obejmował wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Płocku,
3. w roku 2008 zostały opracowane dwie wersje koncepcji architektonicznej projektowanego obiektu. W grudniu 2008 r. zamawiający zaakceptował drugą wersję koncepcji architektonicznej będącą podstawą do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego.
W roku 2009 na podstawie zatwierdzonej dokumentacji Decyzją Nr 233/2009 z 15 maja 2009 r. zostało udzielone pozwolenie na budowę nowej sali gimnastycznej.
4. W dniu 14.08.2008 r. zawarto umowę nr 136/WGMII/Z/1471/2008 na opracowanie projektu nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół

Technicznych.

Wykonawca projektu został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie wniosku WGM o wszczęcie postępowania z dnia 25 czerwca 2008 r.

W umowie ustalono terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

I etap: koncepcja architektoniczna – 3 miesiące od podpisania umowy.

II etap: projekt budowlany i wykonawczy – 3 miesiące po uzyskaniu akceptacji zamawiającego wybranej wersji koncepcji architektonicznej.

5. W dniu 08.12.2008 r. spisano aneks nr 1 do umowy nr 136/WGMII/Z/1471/08 z dnia 14.08.2008 r., którym zmieniono sposób wypłaty wynagrodzenia z jednorazowego według umowy podstawowej na trzy raty:

I - rata w wys. 20% po zakończeniu I etapu opracowania,

II – rata w wys. 60% po zakończeniu II etapu opracowania,

III – rata w wys. 20% po przyjęciu przez zamawiającego projektu wykonawczego

6. W 2007 roku zaplanowano kwotę 100 000,00zł, została wykorzystana kwota 56,10 zł na mapę i wypis z rejestru gruntów.

W 2008 roku zaplanowano 170 800,00 zł, które przeszły jako środki niewygasające na rok 2009 i w całości pokryły należność wykonawcy AC STUDIO POZNAŃ za wykonane opracowanie projektowe.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Dariusz Zawidzki

Otrzymują:

1 x adresat

1 x BRM

1 x WSO

1 x WGM II