

Płock, dn.04.05.2007r.

WIM.0057-26/2007

~~Szanowny Pan~~
~~Arkadiusz Iwaniak~~
~~Radny Rady Miasta Płocka~~

*dotyczy : interpelacji Nr BRM.0057/207/07 z dnia 24 kwietnia 2007r.
Pana Arkadiusza Iwaniaka*

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego dotyczącą prac na ulicy Asnyka informuję, iż :

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.” Budowa ulicy Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem” została rozpoczęta w 2004r. poprzez zlecenie opracowania dokumentacji technicznej z podziałem na następujące zakresy rzeczowe tj. :

Etap I - ulica Asnyka na odcinku od ulicy Norwida do nowo budowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z przebiegiem do ulicy Słowackiego ,

Etap II – ulica Asnyka na odcinku od ulicy Norwida do ulicy Mehoffera, ulica Mehoffera oraz parking przy Kościele św. Ducha.

Dokumentacja projektowa została opracowana i uzyskała pozwolenie na budowę dla każdego z etapów oddzielnie.


W roku 2004 rozpoczęto budowę etapu I-go przedmiotowego zadania tj. ulicy Asnyka na odcinku od ulicy Norwida do nowo budowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z przebiegiem do ulicy Słowackiego. Wartość zadania zgodnie z umową wynosiła brutto 243.612,71 zł. Wykonawcą była firma ZIS TECH – INSTAL – Grażyna Porębska. Realizacja etapu I-go została zakończona zgodnie z umową do 30.05.2005r.

W chwili obecnej prowadzone prace budowlano – montażowe są związane z realizacją II- go etapu tj. ulica Asnyka na odcinku od ulicy Norwida do ulicy Mehoffera, ulica Mehoffera oraz parking przy Kościele św. Ducha. Wykonawcą jest również firma ZIS TECH – INSTAL – Grażyna Porębska. Termin zakończenia został ustalony na 31.05.2007r. Wartość umowna brutto – 1.158.090,97 zł.

W związku z powyższym prace prowadzone w chwili obecnej w rejonie ulicy Asnyka nie są pracami remontowymi a jedynie kontynuacją budowy ulicy rozpoczętej w roku 2004r.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PRZYZYDENTA
MIASTA PŁOCKA


Tomasz Kolczyński