



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, 14.10.2013 r.

MZD-DI.0010.1.27.2013.KK

**Pani
Wioletta Kulpa
RADNA RADY MIASTA
PŁOCKA**

Szanowna Pani,

odpowiadając na interpelację WOP-I-RO.0003.1302.2013.AK, złożoną między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 02.10.2013 r., dotyczącą remontu Al. Jachowicza, uprzejmie informuję, co następuje.

Prognozy pogody na dzień 13.09.2013r. były optymistyczne, nie przewidywały opadów deszczu. W godzinach porannych, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych rozpoczęto prace związane z układaniem warstwy ścieralnej nawierzchni. Po zaistniałej zmianie warunków pogodowych w godzinach południowych roboty przerwano. Masę bitumiczną dostarczoną na plac budowy wykorzystano w całości.

Za wykonane prace Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe. Przed odbiorem końcowym zostaną przeprowadzone badania kontrolne nawierzchni przez niezależną od wykonawcy robót instytucję.

Prace prowadzone były zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zgodnie z umową udziela 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane prace.

W załączeniu kserokopia strony dziennika budowy.

z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA
Cezary Lewandowski

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wypisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
12/09 2013	Krysstof Pawlak Kierownik Budowy	W dniach 11-12/09/2013r. nie prowadzono prac drogowych ze względu na intensywne opady deszczu.	
12.09. 2013r.	Krzysztof Krzyżanowski Inspektor Nadzoru	Potwierdza brak możliwości wykonywania robót drogowych w dniach 11-12.09.2013r. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych - intensywne opady deszczu.	
13/09 2013	Krysstof Pawlak Kierownik Budowy	W dniu dzisiejszym w godzinach porannych rozpoczęto roboty związane z układaniem warstwy izolacyjnej nawierzchni skrajnowej w al. Jachowca z ul. Obrońców Westerplatte.	
13.09. 2013r.	Krzysztof Krzyżanowski Inspektor Nadzoru	Potwierdza wykonanie prac związanych z układaniem warstwy skrajnej nawierzchni Al. Jachowca.	
13.09. 2013r.	Krzysztof Krzyżanowski Inspektor Nadzoru	Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne prace przerwano na dziś.	
13/09 2013	Krysstof Pawlak Kierownik Budowy	W godzinach popołudniowych ze względu na intensywne opady deszczu w dniu 13/09/2013r. roboty nawierzchniowe zostały przerwane.	
13.09. 2013r.	Krzysztof Krzyżanowski Inspektor Nadzoru	Potwierdza przerwanie robót nawierzchniowych ze względu na intensywne opady deszczu. Prace należy kontynuować wyłącznie w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Proszę o bieżącą kontrolę zgodności wykonania z projektem tymczasowej organizacji ruchu.	

Miejski Zarząd Dróg w Plocku
 Inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. Krzysztof Krzyżanowski