

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, 16.10.2014 r.

WIR.0003.27.2014.JM

**Pan
Artur Jaroszewski
Radny Rady Miasta Płocka**


dotyczy: interpelacji Pana radnego Artura Jaroszewskiego złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 09.10.2014r. w sprawie opóźnień w budowie ulicy Warmińskiej.

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że umowa nr 122/WIR-I/Z/16/14 z dnia 14.05.2014 między Gminą-Miasto Płock a Z.I.S."TECH-INSTAL" Grażyna Porębska dotycząca zadania „Budowa ulicy Warmińskiej wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Borowiczki” określała termin końcowy realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 września 2014r. W trakcie realizacji budowy, wynikły roboty dodatkowe w branży sanitarnej, które dały podstawę do przedłużenia tego terminu o 14 dni kalendarzowych tj. do dnia 14 października 2014r. Wszelkie przekroczenie tego terminu skutkuje, zgodnie z §10 umowy jw., karami umownymi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia.

Duże opóźnienia w prowadzeniu robót na zadaniu „Budowa ulicy Warmińskiej wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Borowiczki” przez firmę Z.I.S."TECH-INSTAL" Grażyna Porębska wynikają przede wszystkim z utraty płynności finansowej tego przedsiębiorstwa, spowodowane zajęciem komorniczym konta firmy. Spowodowało to trudności firmy Z.I.S."TECH-INSTAL" Grażyna Porębska w zakupie materiałów potrzebnych do realizacji naszego zadania. Umowa na wykonanie ulicy Warmińskiej podpisana została w dniu 14.05.2014, natomiast informacja o zajęciu komorniczym konta firmy TECH-INSTAL wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka w dniu 17.07.2014r.

Paragraf §24 Ustawy o Zamówieniach Publicznych przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Jednakże na etapie postępowania przetargowego dla powyższego zadania nie stwierdzono żadnych warunków wynikających z tego paragrafu.

Z poważaniem


ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA
Cezary Lewandowski