



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, 05.04.2012 r.

WIR.0003.11.2012.JG

**Pan
Piotr Kubera
Radny Rady
Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.554.2012 złożonej na XXI Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 27.03.2012 r.

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą” informuję, że na przedmiotowym zadaniu w pełni realizujemy uchwalony na 2012 rok Budżet Miasta Płocka, a mianowicie:

- zgodnie z zawartą umową w dniu 30.06.2012 r. nastąpi zakończenie budowy ulicy Grabowej. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nawierzchni ulicy, wykonanie obustronnych chodników, wyprowadzenie skrzyżowania z przecinającą ulicą Botaniczną, budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę kolizji sieci gazowej, budowę oświetlenia.

W chwili obecnej Wykonawca zrealizował wszystkie prace branży sanitarnej na w/w zadaniu i przystąpił do wykonywania prac drogowych (wykonywane są poszczególne warstwy podbudowy). Prace prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym i podpisanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą. W dniu 23.03.2012 r. została zawarta umowa nr 42/WIR.I/Z/520/12 z firmą TRANS – BAU – PROJECT Sp. z o.o. na w/w dokumentację z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 30.10.2012 r.;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Cedrowej, Wiązowej i Lipowej. Planowany termin złożenia wniosku do Wydziału Zamówień Publicznych na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w dokumentację to lipiec - sierpień 2012 r.

- w ramach pozostałych na zadaniu środków finansowych planowane jest rozpoczęcie realizacji budowy ulicy Botanicznej, której zakres rzeczowy obejmuje budowę nawierzchni ulicy, wykonanie obustronnych chodników, wyprowadzenie skrzyżowań, budowę sieci kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji gazowej, przebudowę linii napowietrznej 0,4 kV kolidującej z nowym układem drogowym, budowę oświetlenia. Termin zakończenia budowy przedmiotowej ulicy planowany jest na rok 2013.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA
Cezary Andrzejewski

Otrzymują:

1. adresat
2. Biuro Obsługi Rady Miasta w/m
3. Wydział Organizacji i Procesów Pracy w/m
4. WIR-I a/a
5. WIR.II -a/a

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek
2012. 04. 06. *[Signature]*

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Organizacji i Procesów Pracy
Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich
Pielniar Organizacyjno-Pracowy
Wpłynęło dnia 06.04.2012
Lata: podpis: *[Signature]*