



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, 15.12.2016 r.

WIR.0003.28.2016.JM
WOP-I-ZO.0003.1435.2016.AK

**Pani
Iwona Jóźwicka
Radna Rady Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji Pani radnej Iwony Jóźwickiej, złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 08.12.2016r., dot. terminu zakończenia modernizacji ul.Zalewskiego

W odpowiedzi na Pani interpelację informuję, że zgodnie z umową nr 179/WIR-I/Z/19/16 z dnia 02.09.2016r termin końcowy realizacji budowy ulicy Zalewskiego, trasa V-VI- VII-VIII, przypadał na 30.11.2016. Na skutek okoliczności nie leżących po stronie wykonawcy tj: wykonywanie w połowie listopada przez Wodociągi Płockie sp. z o.o. napraw studni i pokryw kanalizacji sanitarnej na przebudowywanych trasach oraz konieczność wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym do nieruchomości przy ul.Zalewskiego 9 termin końcowy uległ przesunięciu. Zgodnie ze sporządzonym Aneksem nr 1 do powyższej umowy, ustalono nowy termin zakończenia robót: do dnia 12.12.2016.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka

Jacek Terebus