



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Płock, dnia 05 lutego 2015 roku

WOP-I-RO.0003.154.2015.AK

**Pan Marcin Flakiewicz
Radny Rady Miasta Płocka**

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na interpelację WOP-I-RO.0003.154.2015.AK złożoną w czasie obrad IV Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 27 stycznia 2015 roku, dotyczącą postępu w inwestycjach prowadzonych przez „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o. oraz w oparciu o wyjaśnienia złożone przez Zarząd Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o. o. przedstawiam informacje w przedmiotowym zakresie:

1. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka, etap 2 realizowany w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

W ramach podpisanej w dniu 04.09.2013 r. umowy na roboty budowlane z firmą POL - AQUA S.A. na kwotę 28 944 000 PLN netto, realizowane jest zadanie obejmujące swoim zakresem budowę kanalizacji deszczowej na 2 odcinkach:

- w ul. Polnej, Kobylińskiego do skrzyżowania z ul. Topolową,
- w ul. Topolowej, Kazimierza Wielkiego i Nowowiejskiego.

Prace budowlane rozpoczęto 18.11.2013 roku i do 31.01.2015 roku wykonano cały zakres kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników. Łączna długość wybudowanej kanalizacji deszczowej wynosi ponad 2,7 km. Obecnie prowadzone są odbiory kanalizacji deszczowej i odtworzeń nawierzchni. Termin zakończenia zadania zgodnie z podpisaną umową – czerwiec 2015 r.

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Płocka, etap 1 – Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy, realizowany w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

W ramach podpisanej w dniu 17.09.2013 r. umowy z firmą INSTAL WARSZAWA S.A. na kwotę 15 747 082,48 PLN netto, realizowane jest zadanie obejmujące swoim zakresem:

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK

tel.: 24 367 14 13, faks: 24 367 17 14, dariusz.ciarowski@plock.eu, www.plock.eu

- budowę oczyszczalni wód opadowych (OWD1) z wylotem zbiorczym do rzeki, która stanowić będzie zakończenie systemu odbioru i oczyszczania ścieków deszczowych dla Zlewni A obszaru kanalizacji ogólnospławnej (obejmująca teren na zachód od ulicy 11- Listopada i 1-go Maja),
- budowę oczyszczalni wód opadowych (OWD2) dla zlewni ul. Kazimierza Wielkiego i Parowa z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy.

Prace budowlane rozpoczęto 02.10.2013 roku i do 31.01.2015 roku zakończono prace związane z ubezpieczeniem koryta rzeki Brzeźnicy. Wykonano obudowę kanału spiralnego ze ścian szczelinowych o średnicy wewnętrznej 15 m i głębokości 36 m, wykonano ściany zewnętrzne kanału śrubowego w kanale spiralnym, wypełnienie betonem lekkim kanału spiralnego wraz z wykonaniem obwodowych pierścieni żelbetowych, wykonano osadnik OS4 w kanale spiralnym, rozpoczęto wyposażenie kanału spiralnego w elementy technologiczne i konstrukcyjne stalowe. Wykonano kanał dn 1600 od końcówki kanału w ulicy Polnej do komory W.1.2 w ul. Parowej w tym: metodą bezwykopową (przewierć długości 48,5 m) przez teren działki prywatnej oraz metodą mikrotunelingu (długości 124,5 m) na odcinku poniżej kanału spiralnego do komory W.1.2. Wykonano kanał dn 1200 burzowy na odcinku od pozostawionej końcówki kanału dn 1600 zrealizowanego w trakcie budowy pompowni ścieków przy ul. Jasnej - do kanału spiralnego - dn 1600 długości 77 m.

Na terenie oczyszczalni wód opadowych OWD1 wykonano osadniki wirowe Os1 i Os2, separatory substancji ropopochodnych, wszystkie kanały i komory technologiczne. Wykonano komorę spadową i połączeniową W1.2. znajdującą się w jarze rzeki Brzeźnicy oraz komorę W1.1. zlokalizowaną w skarpie koryta i rozlewiska rzeki Brzeźnicy. Na oczyszczalni OWD2 (zlokalizowanej u wylotu ul. Parowej do ul. Kazimierza Wielkiego) wykonano osadniki wirowe Os3.1, Os3.2, separator substancji ropopochodnych oraz wszystkie kanały i komory technologiczne na terenie OWD2. Rozpoczęto budowę kanałów 2x1200mm na odcinku od komory W1.1. do W1.2. Zrealizowano część robót elektrycznych i AKPiA na terenie OWD1. Zrealizowano roboty budowlane związane z budynkiem separacji piasku.

Aktualnie prowadzone są prace związane z niwelacją terenu i rozpoczęto realizację ogrodzenia obiektu oczyszczalni wód opadowych. Termin zakończenia zadania zgodnie z podpisaną umową – sierpień 2015 r.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

W ramach podpisanej w dniu 02.08.2013 r. umowy z firmą Skanska S.A. na kwotę 11 095 055,92 PLN netto, realizowane jest zadanie obejmujące swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicach: Ciechomicka, Jeziorna, Janówek, Tęczowa, Ziołowa, Miętowa, Rumiankowa, Lawendowa, Herbaciana, Browarna, Chmielowa, Ciechomskiego, Semestralna, Pedagogiczna, Edukacyjna, Nauczycielska, Wakacyjna, Łącka, Góry, Nowoosiedłowa, Przyszkolna.

Prace budowlane rozpoczęto 22.10.2013 roku i do 31.01.2015 roku wykonano cały zakres kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników. Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wynosi ponad 18,5 km (w tym wykonano ponad 400 podłączeń do działek wraz z montażem studzienek rewizyjnych na terenie posesji) oraz zamontowano 11 przepompowni ścieków. Obecnie Spółka oczekuje na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych do nowo wybudowanych pompowni. Docelowym efektem przedsięwzięcia, zgodnie z Umową o dofinansowanie (rozliczanym przez NFOŚiGW w Warszawie) będzie przyłączenie do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 1450 osób do końca 2015 r. Spółka od kilku miesięcy prowadzi akcję informacyjną wśród mieszkańców Gór i Ciechomic, która ma na celu wykazanie korzyści z przyłączenia do miejskiego systemu kanalizacyjnego (konieczne jest wykonanie przyłącza od studzienki rewizyjnej na terenie posesji do budynku) a przy tym stanowi to spełnienie ustawowego obowiązku w tym zakresie.

Termin zakończenia zadania zgodnie z podpisaną umową - kwiecień 2015 roku.

3. Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka poprzez likwidację oczyszczalni ścieków w Radziwiu i w Górach, budowę przepompowni ścieków na osiedlu Góry wraz z przewodem tłocznym oraz przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie z przewodem tłocznym pod dnem Wisły do oczyszczalni w Maszewie realizowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności..

W ramach podpisanej w dniu 30.04.2013 r. umowy z firmą Molewski Sp. z o. o. na kwotę 7 290 000,00 PLN netto, realizowane są roboty budowlane dla powyższego zadania.

Prace budowlane rozpoczęto 16.05.2014 roku i do 31.01.2015 roku wykonano cały zakres związany z budową kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 7 km, włącznie z przewiertem pod dnem Wisły. Wykonano główne elementy przepompowni ścieków w Górach i Radziwiu – posadowiono zbiorniki retencyjne i zamontowano przepompownie z wyposażeniem. Do wykonania pozostało wyposażenie w armaturę komór na trasie rurociągów tłocznych, włączenie do komory połączeniowej nad Brzeźnicą, roboty elektryczne i AKPiA, rozruch przepompowni oraz likwidacja oczyszczalni w Górach i Radziwiu. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z podpisaną umową – kwiecień 2015 r.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka

Dariusz Ciarkowski