

Informacja z realizacji
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2013
w roku 2009

Materiał przygotowany zgodnie
z „Planem pracy Rady Miasta Płocka
na okres od stycznia do 12 listopada
2010 roku” przyjętym Uchwałą Nr 645/XLIV/09
Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku

Urząd Miasta Płocka

wrzesień 2010 roku

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009 – 2013 został przyjęty Uchwałą nr 412/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku. W trakcie 2009 roku została wprowadzana zmiana Uchwałą Nr 565/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku.

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) składał się z „Wprowadzenia” wraz z opisem zadań oraz trzech części tabelarycznych:

- I. Nakłady finansowe na realizację Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka na lata 2009 – 2013
- II. Remonty i modernizacje planowane w okresie realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
- III. Inwestycje planowane do realizacji przez Spółki z udziałem Miasta Płocka

WPI zawierał 160 zadań inwestycyjnych, z czego 69 dotyczyło transportu, 28 - gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 40 – edukacji, sportu i rekreacji, 6 – gospodarki mieszkaniowej, 2 - ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej, 9 – kultury oraz rewitalizacji starego Płocka, a 6 zadań obejmowało pozostałe zadania inwestycyjne z zakresu administracji publicznej, informatyzacji i bezpieczeństwa publicznego.

Ponadto dział dotyczący remontów i modernizacji w latach 2009 – 2013 zawierał 10 zadań, a część poświęcona inwestycjom planowanym do realizacji przez spółki miejskie obejmowała 49 zadań.

Wieloletni Plan Inwestycyjny ujmuje planowane zadania inwestycyjne w pięcioletnim horyzoncie czasowym przewidując środki finansowe na poszczególne lata. Zaplanowane zadania inwestycyjne zostały ujęte w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok. W trakcie roku, m.in. w związku z różnym stopniem zaawansowania realizacji zadań, nastąpiły zmiany w wysokości środków przeznaczonych na ich realizację. Zmiany te wprowadzone były Uchwałami Rady Miasta Płocka w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka 2009 roku. Realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w 2009 roku została przedstawiona Radzie Miasta Płocka na podstawie Zarządzenia Nr 4473/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie: sprawozdawczości za 2009 rok, w którym zostały

przedstawione środki wydatkowane na poszczególne zadania inwestycyjne. Rada Miasta Płocka zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem i podjęła Uchwałę NR 692/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2009 rok.

W 2009 roku był prowadzony szereg zadań, z których najwyższe środki finansowe wydatkowane były na zadania:

1. Hala sportowo-widowiskowa - 40,3 mln. zł.
2. Budowę IV odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej – 14,7 mln. zł.
3. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – 7,8 mln. zł.
4. Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - 11,0 mln. zł.
5. Komunikacja Miejska Sp. z o.o. - 6,9 mln. zł.

Powyższe zadania stanowiły 65% wydatków majątkowych wykonanych w 2009 roku.

Planowanie inwestycji w dłuższym okresie pozwala przewidzieć realizację zadań w sposób optymalny i przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta. Poniżej efekt budowy infrastruktury wraz z nawierzchnią drogi w ulicy Skrajnej:



wrzesień 2009 roku



sierpień 2010 roku

Proces inwestycyjny poszczególnych zadań jest zróżnicowany w zależności od stopnia złożoności danej inwestycji, a tym samym obejmuje okres kilku lat. Wśród zaplanowanych w WPI zadań inwestycyjnych w 2009 roku na etapie realizacji było 49 zadań inwestycyjnych, prace przygotowawcze trwały w 57 zadaniach inwestycyjnych, a 54 zadania wykroczyły poza budżet 2009 roku. Realizacja zadania inwestycyjnego jest poprzedzona etapem przygotowawczym, którego głównym elementem jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W dalszej części dokumentu zostaną omówione inwestycje, które były realizowane w 2009 roku wraz ze zdjęciami*:

1. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – ETAP I (ulice: Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna)



* zdjęcia wykonane sierpień/wrzesień 2010 r.

2. Uruchomienie dla ruchu samochodowego II przeprawy przez rzekę Wisłę poprzez zakończenie realizacji drogowej części budowy IV odcinka dróg dojazdowych



3. Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą



4. Przebudowa ulicy Gałczyńskiego



5. Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą



6. Budowa ulicy Grota Roweckiego wraz z brakującą infrastrukturą



7. Budowa ulic: Uroczej, Widok i Wesolej - w 2009 roku została zrealizowana ulica *Urocza*



8. Budowa ulic: Dziejziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z brakującą infrastrukturą - *zrealizowano budowę nawierzchni ulicy Dziejziniec – I etap*



9. Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z brakującą infrastrukturą - *zakończono budowę ulicy Dolnej (ze środków niewygasających za 2008 r.)*



10. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska) - *rozpoczęto prace związane z realizacją oświetlenia w ulicach: Żuławska, Podlaska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Kaszubska, Warmińska, Skierkowskiego, Kujawska oraz kanalizacją deszczową w ulicach: Korczaka, Żuławska, Podlaska, Pomorska, Lubuska, Warmińska (odcinek od ul. Pomorskiej do ul. Lubuskiej). Dodatkowo realizowano nawierzchnię w ulicach: Żuławska, Podlaska, Lubuska wraz z ułożeniem płyt na ulicy Pomorskiej i Warmińskiej*



11. Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - wykonano: roboty związane z usunięciem kolizji sieci gazowej z realizowaną kanalizacją deszczową w ulicy Skrajnej, kanalizację sanitarną i deszczową w ulicy Skrajnej (z sięgaczami) i na działkach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Brzoskwiniowej, a także zrealizowano nawierzchnię ulicy Skrajnej (od ul. Sielskiej do żwirowni)



12. Budowa ulicy Ofiar Katynia wraz z brakującą infrastrukturą – brakujący odcinek -
realizowana była umowa budowy ulicy Ofiar Katynia



13. Budowa ulicy Agrestowej wraz z infrastrukturą – zawarto umowę na budowę ulicy
Agrestowej



14. Przebudowa ulicy Popłacińskiej - na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Portowej -
wykonano kanalizację deszczową wraz z nawierzchnią chodników



15. Budowa ul. Browarnej wraz z brakującą infrastrukturą – II etap -
została zakończona budowa kolejnego odcinka ulica Browarnej



16. Infrastruktura techniczna dla Osiedla Podolszyce dla zadań realizowanych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - *w ramach finansowania infrastruktury technicznej zostały zrealizowane inwestycje na Osiedlu Podolszyce Północ i Podolszyce Południe związane z inwestycjami realizowanymi przez MTBS Sp. z o.o.*



17. Realizacja mieszkań komunalnych - *w ramach realizacji zadania wybudowano budynek wielorodzinny przy ulicy Misjonarskiej*



18. Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie - *opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przedszkola, a także rozpoczęto budowę przedszkola*



19. Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku - przeprowadzono rewitalizację budynku przy ulicy Kościuszki 7 polegającą na zmianie sposobu użytkowania piętra budynku z funkcji mieszkalnej na usługowo – oświatową wraz z rozbudową i przebudową pomieszczeń dotychczas zajmowanych przez Miejskie Przedszkole Nr 1 oraz przebudową i rozbudową wszystkich instalacji wewnętrznych i przyłączy do budynku. Wykonano remont nawierzchni utwardzonych i zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci



20. Rozbudowa liceum ogólnokształcącego im Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem



21. Doświetlenie wybranych przejść dla pieszych na ulicach miasta Płocka, w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego - *wykonano doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu istniejących ulic: Bielskiej w rejonie budynku poczty, Bielskiej w rejonie budynku Starostwa Powiatowego, Chopina w rejonie wylotu ulicy Wschodniej, na łuku Dobrzyńskiej i Kobylińskiego, Kazimierza Wielkiego pomiędzy Nowowiejskiego i Topolową, Kutnowskiej w rejonie Zespołu Szkół Rolniczych*



22. Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach - *w ramach zadania wykonano pierwszy odcinek (od wieży Szlacheckiej do Placu Narutowicza) w zakresie nawierzchni alejek, ich odwodnienia, oświetlenia oraz zamontowania obiektów małej architektury*



23. Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie – *kontynuowano prace związane z przebudową obiektów PTW (na zdjęciu projekt budynków)*

PŁOCKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE "BUDOWLANI"
Płock, ul. J.Kawieckiego 1A



WIDOK BUDYNKÓW

Urząd Miasta Płocka - www.plock.eu

24. Hala sportowo – widowiskowa – *rozpoczęto realizację umowy na budowę hali*



25. Remont ulicy Wyszogrodzkiej od al. Kilińskiego do ul. Granicznej - *trwała realizacja umowy na wykonanie I etapu remontu ulicy Wyszogrodzkiej oraz zakupiono płyty do przebudowy przejazdu kolejowego na ul. Wyszogrodzkiej*



26. Przebudowano skrzyżowanie Alei Piłsudskiego z ulicami Otolińską i Dworcową wraz z budową sygnalizacji świetlnej



27. Przebudowa ulicy Mickiewicza - zrealizowano II etap, w ramach którego zostało wybudowane rondo wraz z chodnikami, oświetlenie na całej długości ulicy i pozostała infrastruktura



28. Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej - w ramach zadania rozpoczęto przebudowę budynku liceum



29. Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa Jar – wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego nr 41 oraz rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w tej lokalizacji (na zdjęciu jeden z istniejących budynków)



30. W ramach zadania „Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe” wykonano zagospodarowanie terenu Plac Zielony,



31. Rozbudowa obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego – II etap – *zawarto umowę na realizację robót dodatkowych w ramach realizacji zadania.*



32. W zadaniu „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych” kontynuowano realizację zadania, w tym wykonano konserwację rowów melioracyjnych „A”, „R-E” i „R-G” oraz przeprowadzono przeglądy techniczne obiektów w okresie gwarancyjnym,

33. Komunikacja Miejska Sp. z o.o. -podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na zakup autobusów i zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

34. Wodociągi Płockie Sp. z o.o. - w 2009 roku zostały przekazane środki finansowe na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele, opracowanie dokumentacji technicznej zadania „rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka”, budowę wodociągu zasilającego Budy i Tokary, przepięcie do sieci kanalizacji sanitarnej z terenu oczyszczalni ścieków w Górach oraz budowę wodociągu w ulicy Urodzajnej.

35. W ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych” realizowano budowę trasy od terenów Miejskiego Ogrodu Zoologicznego do ulicy Grabówka (część odcinka V),

36. Uzupełnienie oświetlenia na ul. Semestralnej i ul. Wolskiego,
37. Pływalnia Miejska "Jagiellonka" – realizowano wentylację mechaniczną,
38. W zadaniu „Budowa łącznika pomiędzy ulicami: Gościniec i Grabówka oraz brakujących sięgaczy z niezbędną infrastrukturą” wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej do działek 1413/14 i 1413/10 oraz odbudowano nawierzchnię przy ulicy Gościniec,
39. Realizując zadanie „Wykupy do zasobu gminy” nabyto nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego m.in. nieruchomości przy ulicach: Urodzajnej, Jaworowej, Sierpeckiej, Górnej, Ośnickiej, Borowickiej, Polnej, Wiejskiej, Skrajnej, Lawendowej, Lisiej, Parcele, Urbanowo, Ciechomickiej, Zgodnej, Misjonarskiej, Górnej, Wyszogrodzkiej, Lenartowicza, Zdziarskiego. Ponadto wykupiono nieruchomość w związku z regulacją rzeki Rosicy,
40. „Infrastruktura techniczna dla budownictwa” – dokonano odpłatnego przejęcia urządzeń kanalizacji deszczowej w ulicy Maneżowej, Powstańców Styczniowych i Różanej od inwestorów zewnętrznych,
41. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego spółki m.in. na zakup sprzętu medycznego umożliwiającego nowoczesną diagnostykę dla oddziałów zabiegowych.
42. „Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje” – kontynuowano przebudowę Pawilonu Dydaktycznego, przebudowano trafostację i linie zasilające Miejski Ogród Zoologiczny, a także zrealizowano wycinkę drzewostanu na nowo pozyskanym terenie,
43. „Cmentarz Komunalny” - został zrealizowany kolejny etap budowy alejek na cmentarzu,
44. W ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” wdrożono system ewidencji zasobów multimedialnych Urzędu Miasta Płocka oraz

zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy,

45. W ramach zadania “Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne” dokonano rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru, montażu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach serwera, monitoringu oraz UPS.

Ponadto 57 zadań było na etapie przygotowawczym, w ramach których realizowano uzgodnienia dotyczące założeń projektowych lub opracowywano dokumentację projektową.

W zakresie planowanych zadań remontowych w 2009 roku zostały zrealizowane zadania:

1. Przebudowa ulicy Gierzyńskiego – wykonano prace rozbiórkowe nawierzchni parkingów wraz z chodnikami oraz zrealizowano podbudowy betonowe pod nowe parkingi dla samochodów



2. Remont ulicy Piaska



3. Remont ulicy Lotników



4. Remont ulicy Żwirki i Wigury



5. Remont ulicy Mostowej



6. Remont ulicy Wschodniej



Ponadto w celu realizacji inwestycji miejskich została utworzona spółka Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., której kapitał zakładowy został podwyższony w 2009 roku o 2,9 mln. zł. Spółce zostało powierzone do realizacji zadanie budowy linii tramwajowej.

Realizacja inwestycji w 2009 roku odbywała się również z uwzględnieniem finansowania zadań z wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku. Wykonanie finansowe tych pozycji zamknęło się kwotą 27,1 mln. zł. i stanowiło znaczący wkład w realizację zadań miasta.