



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, ⁰⁸ .11.2022r.

WOP-I-ZO.0003.1887.2022.AK
WIR. 0003.15.2022.MC

**Pan
Tomasz Maliszewski
Radny Rady Miasta Płocka**

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 26 października 2022 roku w sprawie budowy ulicy Ośnickiej informuję, że w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Ośnickiej” trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Ośnickiej – etap II (w kierunku trasy ks. Jerzego Popiełuszki) wraz z sięgaczami i infrastrukturą techniczną. Umowa z Wykonawcą projektu tj. firmą MBZ Andler, Tomczak sp.j. została podpisana w dniu 10 listopada 2020 roku. Termin wykonania dokumentacji technicznej został ustalony na 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dotychczas zaistniały następujące okoliczności, które wydłużyły czas przeznaczony na prace projektowe:

- koordynowanie prac projektowych realizowanych w tym samym czasie przez Energa Operator SA i PSG Sp. z o.o. ,
- uwzględnienie w dokumentacji technicznej wytycznych Wodociągów Płockich Sp. z o.o. w sprawie zgody na tymczasowe (do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabówka) odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącej w ulicy Ośnickiej kanalizacji sanitarnej, z uwagi na umożliwienie realizacji inwestycji na terenach oznaczonych w mpzp osiedli Górna-Ośnicka: 3MWU, 4MWU oraz 5MWU,
- konieczność rozszerzenia zakresu prac projektowych o wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej zieleni, operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni z geodezyjnym naniesieniem jej elementów oraz wyznaczeniem strefy SOD w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie:

ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym,

- zgodnie z wydanym w dniu 29 lipca 2022r. Postanowieniem zobowiązano Wykonawcę prac projektowych do przeprowadzenia Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zwanego „Raportem” w celu uzyskania Decyzji środowiskowej.

Ponadto po uzyskaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsięwzięcie Wykonawca musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne, uzgodnić projekty budowlane z gestorami sieci oraz złożyć wnioski o wydanie Decyzji zezwalającej na realizacji inwestycji celu publicznego (ZRID).

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę ww. wszystkie dodatkowe czynności wystąpiła konieczność przesunięcia terminu zakończenia opracowania dokumentacji do dnia 31 maja 2024 roku.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocha
Artur Zieliński



Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Obsługi Rady Miasta
3. Wydział Organizacyjny
4. WIR aa