



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 20 marca 2023 roku

dotyczy: WOP-I-ZO.0003.2040.2023.AK

**Pan
Adam Modliborski
Radny Rady Miasta Płocka**

Dotyczy: interpelacji przekazanej pismem o znaku WOP-I-ZO.0003.2040.2023.AK z dnia 15 marca 2023 roku, Pana Adama Modliborskiego – Radnego Miasta Płocka, dotyczącej zakończenia przebudowy ulicy Spółdzielczej.

Stanisław Rame,

W odpowiedzi na Pana interpelację 13.03.2023 r. dotyczącej terminu zakończenia przebudowy ul. Spółdzielczej, uprzejmie informuję, że zgodnie z zawartą umową termin zakończenia inwestycji określono na dzień 15.01.2023 r. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania do 11.02.2023 r. Zamawiający uznał wniosek za zasadny. Następnie w dniu 14.02.2023 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem (uzupełnionym w dniu 9.03.2023 r.) o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji do 30.04.2023 r. ze względu na niemożność wykonywania robót drogowych w obszarze, gdzie prowadzone były roboty związane z przebudową sieci gazowej na ul. Spółdzielczej przez innego Wykonawcę, oraz niekorzystne warunki pogodowe. Obecnie zostało wysłane pismo do Wykonawcy o szczegółowe wskazanie liczby dni, które wynikają z zapisów w dzienniku budowy, dające podstawę do ostatecznego określenia terminu zakończenia przedmiotowej inwestycji. W najbliższych dniach Wykonawca przystąpi do układania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (ostatnia warstwa), oraz wykonania oznakowania poziomego, zmierzając do zakończenia przebudowy ul. Spółdzielczej.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Artur Zieliński

Otrzymali:

1. Pan Adam Modliborski – Radny Miasta Płocka (za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Miasta)
2. Wydział Obsługi Rady Miasta
3. WOP
4. WIR- aa.