

WYKONANIE ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
A Zadania inwestycyjne w 2013 roku							
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego	3 178 000,00	3 148 492,39	99,07%	MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa Systemu Inteligentnej Identyfikacji Pojazdów – RedLight	150 000,00	149 396,42	99,60%	MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	237 390,00	237 390,00	100,00%	MZD
4	600	60016	Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą	777 467,38	777 467,38	100,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
5	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe	1 642,07	1 642,07	100,00%	WIR
6	600	60016	Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą	634 423,60	634 423,60	100,00%	WIR
7	600	60016	Budowa ulicy Gromadzkiej wraz z brakującą infrastrukturą	288 500,00	288 500,00	100,00%	WIR
8	600	60016	Budowa ulic Śląskiej i Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą	828 888,88	828 888,88	100,00%	WIR
9	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica	544 500,00	544 500,00	100,00%	WIR
10	600	60016	Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego	200 000,00	200 000,00	100,00%	WKŚ
11	600	60016	Budowa ulicy Morelowej na odcinku pomiędzy ulicami Chmielną i Poziomkową wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	19 311,00	19 311,00	100,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
12	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	42 804,00	42 804,00	100,00%	WIR
13	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska – prace przygotowawcze	17 857,50	17 857,50	100,00%	WIR
14	600	60016	Przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ulicy Obrońców Westerplatte 12 i 14 wraz z miejscami utwardzonymi dla samochodów osobowych	231 511,13	231 511,13	100,00%	WKŚ
15	600	60016	Przebudowa terenu w otoczeniu garaży pomiędzy budynkami przy ulicy Słodowej 4 i Kredytowej 10 – prace przygotowawcze	40 494,22	25 315,25	62,52%	WKŚ
16	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego	51 660,00	51 660,00	100,00%	MZD
17	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Mazura	156 515,35	156 515,35	100,00%	MZD
18	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków	2 430 486,00	2 430 171,75	99,99%	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
19	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze	70 000,00	0,00	0,00%	MZD
20	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II na wysokości Galerii Wisła	9 840,00	9 840,00	100,00%	MZD
21	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Polnej – prace przygotowawcze	60 000,00	0,00	0,00%	MZD
22	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup oprogramowania	6 500,00	6 464,88	99,46%	MZD
23	600	60016	Miejski Zarząd Dróg- budowa chodnika w ulicy Strzeleckiej	32 000,00	31 720,00	99,12%	MZD
24	600	60017	Miejski Zarząd Dróg – utwardzenie sięgacza ulicy Kleberga	388 481,86	388 481,86	100,00%	MZD

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
25	630	63003	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rewitalizacja ostatniej barki „Sandomierki”, nabrzeże wiślane – budżet obywatelski	70 000,00	1 230,00	1,76%	MZOS
26	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 000 000,00	1 948 966,44	97,45%	WGM
27	700	70005	Dworzec PKP – prace przygotowawcze	48 000,00	48 000,00	100,00%	WIR
28	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 – I etap	3 736 735,00	2 396 064,36	64,12%	WIR
29	700	70095	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	28 952,99	0,00	0,00%	WRM
30	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	250 000,00	95 757,54	38,30%	WOP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
31	750	75023	Zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi	24 000,00	21 586,50	89,94%	WOP
32	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakup dwóch samochodów strażackich wraz z wyposażeniem	90 000,00	90 000,00	100,00%	KMPSP
33	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakup specjalistycznego ubioru i wyposażenia	120 000,00	119 986,44	99,99%	KMPSP
34	754	75412	Zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Trzepowie	17 582,40	17 582,40	100,00%	WSA
35	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Płocku – Borowiczkach	80 000,00	79 990,00	99,99%	WSA
36	754	75416	Straż Miejska – zakup samochodu do przewozu osób nietrzeźwych	45 000,00	44 993,00	99,98%	SM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
37	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11	923 686,57	903 809,27	97,85%	WIR
38	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze	17 220,00	17 220,00	100,00%	WIR
39	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze	12 054,00	12 054,00	100,00%	WIR
40	801	80101	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 12	757 683,62	757 683,62	100,00%	WIR
41	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 – prace przygotowawcze	12 300,00	12 300,00	100,00%	WIR
42	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 – prace przygotowawcze	15 744,00	15 744,00	100,00%	WIR
43	801	80101	Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23 – prace przygotowawcze	6 900,00	6 900,00	100,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
44	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 – wyposażenie i remont sali do zajęć integracji sensorycznej – budżet obywatelski	29 425,00	29 425,00	100,00%	SP Nr 18
45	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 18	240 000,00	181 947,75	75,81%	WIR
46	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 20	262 900,00	199 361,48	75,83%	WIR
47	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 21	240 000,00	217 248,75	90,52%	WIR
48	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 23	253 290,00	214 535,68	84,70%	WIR
49	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup nowej centrali telefonicznej	7 490,70	7 490,70	100,00%	SP Nr 3
50	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12 – zakup szorowarki do podłóg	6 703,50	6 703,50	100,00%	SP Nr 12

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
51	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 – zakup szorowarki do podłóg	7 000,00	6 962,99	99,47%	SP Nr 17
52	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	100,00%	SP Nr 21
53	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup klimatyzatorów	20 000,00	19 998,96	99,99%	SP Nr 22
54	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup kotła warzelnego	12 300,00	12 300,00	100,00%	SP Nr 22
55	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6 – wykonanie pręseł ogrodzeniowych wraz z montażem	5 200,00	5 200,00	100,00%	SP Nr 6
56	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup sprzętu specjalistycznego	20 472,00	20 471,80	99,99%	ZSOS Nr 7
57	801	80104	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19	201 659,00	201 659,00	100,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
58	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 – prace przygotowawcze	7 380,00	7 380,00	100,00%	WIR
59	801	80104	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 – prace przygotowawcze	50 142,18	50 142,18	100,00%	WIR
60	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – instalacja monitoringu	6 850,00	6 827,73	99,67%	PR Nr 9
61	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup sprzętu do ogrodu	33 841,00	33 840,10	99,99%	PR Nr 14
62	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 37 – zakup sprzętu do ogrodu	14 500,00	14 500,00	100,00%	PR Nr 37
63	801	80110	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1	215 036,00	215 036,00	100,00%	WIR
64	801	80110	Przebudowa łazienek w Gimnazjum Nr 5	479 102,00	479 102,00	100,00%	WIR
65	801	80110	Przebudowa pomieszczeń piwnic wraz z klatką schodową oraz wewnętrznymi instalacjami w Gimnazjum Nr 6	448 495,54	448 495,53	99,99%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
66	801	80110	Zespół Szkół Nr 1 – zakup maszyny szorująco – myjącej	10 209,00	10 209,00	100,00%	ZS Nr 1
67	801	80110	Zespół Szkół Nr 1 - zakup kserokopiarki	8 999,00	8 999,00	100,00%	ZS Nr 1
68	801	80110	Gimnazjum Nr 6 – zakup serwera i kserokopiarki	19 255,00	19 250,57	99,98%	GM Nr 6
69	801	80110	Zespół Szkół Nr 5 – zakup kserokopiarek	20 000,00	19 000,00	95,00%	ZS Nr 5
70	801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego - zakup serwera do pracowni komputerowej	7 090,00	7 090,00	100,00%	LO004
71	801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły – zakup samochodu	140 000,00	139 300,00	99,50%	LWJ
72	801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego – zakup interaktywnej tablicy z projektorem	15 389,00	13 022,01	84,62%	LOMał

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
73	801	80120	Zespół Szkół Nr 3 – zakup kserokopiarki	5 000,00	4 981,50	99,63%	ZS Nr 3
74	801	80120	Zespół Szkół Nr 3 – budowa sieci internetu bezprzewodowego	24 572,05	24 477,00	99,61%	ZS Nr 3
75	801	80130	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – prace przygotowawcze	48 954,00	48 954,00	100,00%	WIR
76	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie – realizacja projektu „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym”	4 000,00	3 929,85	98,25%	ZSEiS
77	801	80130	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – zakup kserokopiarki	4 950,00	4 950,00	100,00%	ZSB1
78	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – wykonanie węzłów ciepłych oraz przyłącza do sieci ciepłowniczej	50 000,00	50 000,00	100,00%	ZST
79	801	80130	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości – zakup i montaż siłowników elektrycznych do napędu bramy głównej	4 920,00	4 920,00	100,00%	ZSUiP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
80	801	80130	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości – zakup kserokopiarki	10 000,00	0,00	0,00%	ZSUiP
81	801	80195	Centrum Kształcenia Ustawicznego – realizacja projektu unijnego „Nowy zawód - Nowa praca” - wyposażenie pracowni	21 150,00	9 403,01	44,46%	CKU
82	801	80195	Zakup wyposażenia do kuchni dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych	129 150,00	129 150,00	100,00%	WEK
83	801	80195	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup oprogramowania	25 000,00	25 000,00	100,00%	ZJO
84	801	80195	Realizacja projektu pn. „Dla nas każdy uczeń jest ważny” - zakup tablic interaktywnych i programów edukacyjnych	26 698,00	26 697,97	99,99%	PF
85	801	80195	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – realizacja projektu unijnego „W drodze do aktywności zawodowej”	84,00	0,00	0,00%	SOSW Nr 2
86	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie – realizacja projektu unijnego „Szansa dla Nas”	412 050,00	0,00	0,00%	ZSZ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
87	852	85202	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” – zakup wanny medyczno - pielęgnacyjnej	21 915,00	21 915,00	100,00%	DPS
88	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Miejsce Pochówku Dzieci Nienarodzonych - budowa okolicznościowego pomnika	27 737,00	27 736,50	99,99%	MOPS
89	853	85305	Zakup wyposażenia do nowopowstałego żłobka na Osiedlu Podolszyce Północ	18 700,00	12 264,10	65,58%	WZS
90	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	108 354,01	108 354,01	100,00%	BRN
91	854	85403	Budowa boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2	539 000,00	523 195,91	97,07%	WIR
92	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie Ośrodka oraz instalacja WIFI	70 405,20	70 405,20	100,00%	SOSW Nr 2
93	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup sprzętu do pierwszej pomocy	7 520,00	3 962,97	52,70%	SOSW Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
94	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 - zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00	100,00%	SOSW Nr 2
95	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 - zakup maszyny do podawania piłek oraz maszyny do tenisa	16 130,00	16 130,00	100,00%	SOSW Nr 2
96	854	85410	Przebudowa części internatu Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego	1 866 279,93	1 659 865,23	88,94%	WIR
97	900	90001	Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry - Ciechomice	300 000,00	277 769,87	92,59%	WIR
98	900	90001	Renaturyzacja zalewu Sobótka	60 729,48	58 472,97	96,28%	WKŚ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
99	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	645 285,60	644 799,27	99,92%	MZD
100	900	90095	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy	144 146,18	141 316,39	98,04%	WIR
101	900	90095	Zakup wieńców kwiatowych dla infrastruktury miejskiej	22 140,00	22 140,00	100,00%	WKŚ
102	900	90095	Budowa schodów na Skarpie Wiślanej w rejonie Parku na Górkach Podominikańskich ul. Mostowej i przyczółka mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego - prace przygotowawcze	52 890,00	52 890,00	100,00%	WKŚ
103	900	90095	Budowa parku i skweru na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski	946 053,84	921 402,98	97,39%	WIR
104	926	92601	Przebudowa Ośrodka Sportowego Stocznowiec - prace przygotowawcze	10 700,00	10 339,59	96,63%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
105	926	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup niezbędnego wyposażenia	82 000,00	77 190,73	94,13%	CWS
106	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja regulatora basenowego Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”	8 000,00	7 850,00	98,13%	MZOS
107	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup wiat stadionowych na potrzeby Kompleksu Sportowego „STOCZNIOWIEC”	8 000,00	7 944,72	99,31%	MZOS
108	926	92601	Rura zjazdowa dla potrzeb Kąpieliska Miejskiego „Sobótka”	346 459,62	346 459,62	100,00%	WIR
109	926	92601	Budowa podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku Orlik przy ulicy Zamenhofa – prace przygotowawcze	7 380,00	7 380,00	100,00%	WIR
110	926	92601	Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”	299 197,50	299 197,50	100,00%	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
111	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup fotometru dla Pływalni Miejskiej „Podolanka”	3 942,50	3 942,50	100,00%	MZOS
RAZEM A				27 829 354,40	25 076 109,15	90,11%	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku							
1	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	4 588 500,00	4 588 500,00	100,00%	BNW
2	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%	BNW
3	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00%	BNW
RAZEM B				10 228 500,00	10 228 500,00	100,00%	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2013 roku							
1	720	72095	Rozliczenie projektu „Płocka Platforma Teleinformatyczna – e Urząd”	211 094,46	0,00	0,00%	WOP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
2	754	75410	Zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków awarii ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	119 986,44	99,99%	WZK
3	851	85111	Wojewódzki Szpital Zespolony – zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,00%	WZS
4	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego – Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”	120 000,00	111 930,00	93,27%	WSB
5	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury – Płocka Orkiestra Symfoniczna	50 000,00	50 000,00	100,00%	WSB
6	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury – Płocka Galeria Sztuki	17 833,00	17 832,88	99,99%	WSB

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2013 roku	Wykonanie na 31.12.2013 roku	% wykonania	Jednostka realizująca
7	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury - Książnica Płocka	76 670,00	47 870,00	62,44%	WSB
8	921	92118	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Muzeum Żydów Mazowieckich	32 300,00	32 300,00	100,00%	WEK
RAZEM C				727 897,46	479 919,32	65,93%	x
OGÓŁEM (A+B+C)				38 785 751,86	35 784 528,47	92,26%	x