

Płock, dnia 19.09.2007r.

WIM.0057/58/07

Szanowny Pan
Artur Jaroszewski
Radny Rady Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji nr BRM.0057/413/07 złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 12 września 2007r. przez Pana Artura Jaroszewskiego.

Odpowiadając na interpelację Pana Artura Jaroszewskiego Radnego Rady Miasta Płocka dotyczącą udzielenia informacji na temat budowy ulicy Skrajnej (wraz z sięgaczami), Brzoskwiniowej, Sielskiej, Orzechowej (wraz z sięgaczami) oraz Śliwowej uprzejmie informuję, że:

1) *budowa ulicy Skrajnej (wraz z sięgaczami), Orzechowej (wraz z sięgaczami) oraz Śliwowej* - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy nawierzchni ulicy Orzechowej (II etap) wraz z brakującą infrastrukturą techniczną i pozwoleniem na budowę. W trakcie przygotowania dokumenty dotyczące wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. budowy nawierzchni ulicy Orzechowej (II etap) wraz z brakującą infrastrukturą techniczną.

Trwa projektowanie nawierzchni ulic Śliwowej, Orzechowej - etap III i Skrajnej (odcinek pomiędzy ul. Orzechową i Śliwową) oraz brakującej infrastruktury technicznej. Umowę zawarto w dniu 24 listopada 2006r.

Wykonawcą projektu jest Pan Franciszek Rytwiński-Usługi Projektowe s.c. - drogi, ulice, organizacja ruchu Płock.

Trwa projektowanie nawierzchni ulicy Skrajnej (na pozostałym odcinku) wraz z sięgaczami oraz brakującą infrastrukturą techniczną. Umowę zawarto w dniu 1 marca 2007r. Wykonawcą projektu jest KONSORCJUM FIRM: Pan Franciszek Rytwiński-Usługi Projektowe s.c. - drogi, ulice, organizacja ruchu Płock i Pani Janina Drag-Projektowanie Dróg Płock.

Po zakończeniu ww. opracowań i uzyskaniu pozwoleń na budowę zostaną przygotowane dokumenty umożliwiające wszczęcie postępowań przetargowych. Planowane zakończenie realizacji zadań inwestycyjnych dla Orzechowej, Śliwowej i odc. Skrajnej 2008r., natomiast dla pozostałej części ul. Skrajnej 2008/2009r.

2) *budowa ulicy Sielskiej* - realizacja odbywa się w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej, Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą”. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy nawierzchni ulic Kątowej i Prostej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego oraz kanalizacją sanitarną i deszczową i pozwoleniem na budowę.

Wykonano również dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Sielskiej i Chmielnej i pozwoleniem na budowę.

Trwa projektowanie nawierzchni ulic Sielskiej, Chmielnej oraz północnego sięgacza ulicy Kątowej wraz z parkingiem. Umowę zawarto w dniu 26 października 2006r. Planowany termin zakończenia 15 grudnia 2007r. Wykonawcą robót: KONSORCJUM FIRM: ZIS „TECH-INSTAL” G. Porębska Płock i PPUH „MELBET” Sochocki, Umiejewski, Kącicki s.j. Płock.

Trwa realizacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz budowa nawierzchni ulic Kątowej i Prostej oraz realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Sielskiej i Chmielnej na osiedlu Imielnica.

Realizacja nawierzchni w ulicach Sielskiej i Chmielnej jest uzależniona od zakończenia wykupów

w tych ulicach (do Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Gminy przekazano prawomocne decyzje podziałowe). Jednocześnie trzech właścicieli nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Sielskiej powtórnie odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku od wydanego postanowienia w sprawie opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3) *budowa ulicy Brzaskwiniowej* - wykonano koncepcję układu komunikacyjnego wraz z brakującą infrastrukturą techniczną oraz dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z pozwoleniem na budowę.

Trwają uzgodnienia dotyczące zakresu rzeczowego zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej nawierzchni ulicy Brzaskwiniowej.

Planowane rozpoczęcie realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej 2008r.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Tomasz Kolczyński

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Obsługi Rady Miasta w/m
3. Wydział Organizacji i Spraw Administracyjnych w/m
4. WIM.I x 2 a/a