

Płock, 5 marca 2007 roku

WIM.0057-9/07

Pan
Artur Jaroszewski
Radny Rady Miasta Płocka

***dotyczy: interpelacji BRM.0057/61/07 złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka
w dniu 19 lutego 2007 r. w sprawie budowy amfiteatru***

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego informuję, że na zadaniu pn. *Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru* realizowanym przez Konsorcjum: PBU „VECTRA” i BBR Warszawa został wykonany w całości zakres robót objęty umową.

Przygotowany jest komplet dokumentacji powykonawczej obiektu, wewnętrzne protokoły odbioru robót wraz z pozytywnymi protokołami służb biorących udział w odbiorze, których decyzje są niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonana została inwentaryzacja powykonawcza.

Z uwagi na zgłoszoną wątpliwość dotyczącą prawidłowości rozwiązań konstrukcyjnych głowic pylonów inwestor wystąpił do rzeczoznawcy celem opracowania ekspertyzy, która ma być zakończona w pierwszej dekadzie marca. Wykonawca zobowiązał się w trybie pilnym do wykonania (jeżeli taka potrzeba wystąpi) wskazanych robót wzmacniających. Po wykonaniu zaleconych prac komisja zakończy odbiór obiektu i inwestor wystąpi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. Powyższe czynności zostaną zrealizowane w marcu 2007 r. Koszty zadania wynoszą 20,1 mln zł. Inauguracyjne otwarcie amfiteatru zaplanowano na dzień 28 kwietnia 2007 roku.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Tomasz Kolczyński

Otrzymują:

1. Adresat
2. BRM
3. WSO
4. **WIM a/a**