



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, 28.06.2013 r.

WIR.0003.13.2013.JG

**Pan
Wojciech Hetkowski
Radny Rady
Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji nr WOP-I-RO.0003.1072.2013.AK złożonej na XXXVI sesji Rady Miasta Płocka w dniu 25.06.2013 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, której przedmiotem jest budowa ulicy Chruściela uprzejmie informuję, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wykonawcą budowy ulicy Chruściela zostało PUP BUDEXPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu 09-200, Plac Chopina 26. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 24.04.2013 roku. Obecnie trwają roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, wykonywane są podbudowy jezdni oraz nawierzchnie docelowe na chodnikach i zjazdach do posesji. Wykonano ok. 50% kanalizacji deszczowej, zdemontowano 70% istniejących płyt drogowych. Docelowa nawierzchnia z kostki betonowej na jezdni będzie wykonywana w końcowym etapie w celu uniknięcia zniszczenia przez maszyny budowlane (obecnie na ok 35% jezdni jest ułożona górna warstwa podbudowy z tłucznia – brakuje tylko kostki). Na pozostałym odcinku realizowane są roboty ziemne i wykonywane podbudowy. Umowny termin zakończenia budowy ulicy Chruściela to 23.08.2013 r.

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek 1
01.07.2013. *Bulg.*

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA
Cezary Lewandowski

Otrzymują:

1. adresat
2. Biuro Obsługi Rady Miasta w/m
3. Wydział Organizacji i Procesów Pracy w/m
4. WIR-I a/a

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Wydział Organizacji i Procesów Pracy
Oddział Organizacji i Zasadów Ludzkich
Referat Organizacyjno-Prawny
09-400 Płock, Stary Rynek 1
01.07.2013