



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

MZD-DI.0020.1.9.2017.RS

Płock, 20.06.2017r.

**Pan
Wojciech Hetkowski
RADNY RADY MIASTA
PŁOCKA**

Szanowny Panie

Odpowiadając na interpelację nr WOP-I-ZO.0003.1712.2017.AK, złożoną między sesjami Rady Miasta w dniu 08.06.2017 r., dotyczącą budowy ulicy Harcerskiej, uprzejmie informuję, iż prace przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock – Etap II” będą prowadzone wg następującego harmonogramu:

- W miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień kontynuowane będą prace związane z budową kanalizacji deszczowej (z Imielnicy w kierunku Borowiczek).
- W ostatnim tygodniu czerwca Wykonawca robót rozpocznie prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu (pierwsza Imielnica w drugiej kolejności Borowiczki). Prace potrwać do końca sierpnia.
- W miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień prowadzone będą roboty drogowe w zakresie jezdni na osiedlu Imielnica potem Borowiczki.
- W miesiącach lipiec i sierpień - roboty związane z budową chodników, zatok postojowych i ścieżki rowerowej w Imielnicy.
- We wrześniu i do 16 października kontynuowane będą roboty w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej w Borowiczkach.
- Montowane będą również elementy nowego oświetlenia ulicznego.
- W celu maksymalnego przyspieszenia robót w dniu 03/07/2017r. przewidywane jest całkowite zamknięcie przejeźdźności ulicy Harcerskiej na okres dwóch miesięcy tj. do końca wakacji. W tym okresie wykonywane będą roboty od ul. Sielskiej do Ulicy Wiejskiej/Warmińskiej na całej szerokości jezdni.
- Ruch pieszych i dojazdy do posesji będą zapewnione zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.
- Ostateczny termin zakończenia prac to 16.10.2017 r.

Ponadto informuję, iż projekt rozbudowy ul. Harcerskiej nie przewiduje umieszczania na tej ulicy śmietniczek oraz ławeczek pozwalających na odpoczynek ludzi z tej ulicy, osób starszych oraz matek z dziećmi. Wykonawca robót ma obowiązek zabezpieczyć istniejące śmietniczki i ławeczki na czas budowy (jeżeli takie występują) by na odbiór końcowy zamontować je ponownie w stanie niepogorszonym. Potrzeba zamontowania śmietniczek i ławeczek zostanie skierowana do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka. O postępie załatwiania powyższej sprawy proszę dowiadywać się bezpośrednio w WKŚ Urzędu Miasta Płocka.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Miasto Płock

Jacek Terebus

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta
3. Biuro Obsługi Rady Miasta
4. Wydział Organizacji i Procesów Pracy
5. MZD - a/a