

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA

I EDYCJA BOP 2012/2013

nr projektu	nr projektu	nazwa projektu	charakter projektu	opis	stan realizacji	koszt	podmiot realizujący
1.	1	Stop Tirom w Plocku	-	Koncepcja opracowana przez Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego wprowadza kompleksowe rozwiązania dotyczące transportu ciężkiego, ruchu tranzytowego i materiałów niebezpiecznych przez Plock, a także w okolicach Płocka.	zrealizowany	Koszty poniesione przez MZD - 119 952,62 zł Projekt zmiany w stałej organizacji ruchu na terenie Miasta Płocka 38 162 zł brutto.	Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego / Miejski Zarząd Dróg
2.	2	Budowa przystani miejskiej wzorowanej na historycznym dworcu wodnym "Plock"	-	W związku z przedłożonym przez projektanta kosztorysem na realizację projektu pn. "Budowa przystani miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Plock", budowa jednostki pływającej została wstrzymana, do czasu pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.	wstrzymany	-	-
3.	3	Wypoosażenie i remont sali do zajęć sensorycznych w Szkole Podstawowej nr 18	-	Kompleksowy remont sali oraz wyposażenie jej w specjalistyczne urządzenia. W pomieszczeniu znajdują się m.in. huśtawki terapeutyczne, zjeżdżalnie, kołyski i beczki pomocne w terapii.	zrealizowany	29 425,00 zł	Szkola Podstawowa nr 18
4.	4	Projekt "Moja wymarzona szkoła" Gimnazjum nr 5	-	Wybudowanie na terenie szkoły placu dydaktycznego było spowodowane pomysłem na łatwiejsze przyswajanie wiedzy i ciekawym sposobem na naukę z zakresu chemii, matematyki, fizyki, geografii, historii, języka polskiego czy zajęć artystycznych, zapropionowano pomoce naukowe w formie m.in. dużej tablicy z układem pierwiastków z ruchomymi elementami, był geometrycznych, globusa, układu słonecznego i innych. Wykorzystując swoje pomoce na placu dydaktycznym uczniowie mogą organizować seminaria naukowe dla szkoły i innych zainteresowanych osób.	zrealizowany	271 503,20 zł	Wydział Inwestycji i Remontów
5.	5	Rewitalizacja barki "Sandonierki"	-	W trakcie przygotowań okazało się, że niezbędne formalności związane z ustaleniem samego tytułu prawnego WOPR do barki mogą potrwać dłużej niż rok. Bez dokumentów potwierdzających prawo własności niemożliwe było przejęcie barki na majątek Gminy Miasto Plock i rozpoczęcie jej renowacji. Z tego powodu autorzy projektu Rewitalizacja ostatniej barki „Sandonierka” zdecydowali się wycofać swój projekt.	wycofany	-	-
6.	6	Budowa parku i skweru na Podolszyczach Południe	-	W 2013 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową Placu Paderewskiego. W 2014 roku wykonano I etap Placu Paderewskiego wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie) oraz małą architekturą i budową ścieżki rowerowej. Ponadto zawarto umowę na budowę II etapu Placu Paderewskiego wraz z brakującą infrastrukturą.	zrealizowany	3 086 698,02 zł	Wydział Inwestycji i Remontów

II EDYCJA BOP 2013

L.p. nr projektu	nazwa projektu	charakter projektu	opis	stan realizacji	koszt	podmiot realizujący
3	Kryte boisko dla dzieci na stadionie Wisły Plock	-	W 2014 roku zakończono budowę boiska do piłki nożnej krytego halą pneumatyczną wraz z budynkiem pełniącym funkcję zaplecza, budynkiem magazynowym do składowania złożonej powłoki w okresie letnim oraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie realizowane w formie „zaprojektuj i wybuduj”.	zrealizowany	3 195 931,65 zł	Wydział Inwestycji i Remontów
7.			W roku 2014 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy Plockiego Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Plocku, mieszczącego się przy ul. Lasockiego 14. W 2015 roku wybudowano budynek Plockiego Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego na terenie SOS-W nr 2 wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w brakującą infrastrukturę. W 2016 roku dostarczono oraz zamontowano wyposażenie do pomieszczeń PCT-R w m.in. aparat do elektroterapii z elektromiografią powierzchniową, aparat do kridoterapii, aparaty do fizykoterapii, biofeedback, kozełki i leżanki, rotor dla kończyn dolnych i górnych z biofeedbackiem, ponadto sprzęt do kinezyterapii i do terapii metodą Tomatisa. Zakres wyposażenia obejmował także salę integracji sensorycznej i salę doświadczenia świata.	zrealizowany	4 603 862,53 zł	Wydział Inwestycji i Remontów

III EDYCJA BOP 2014

L.p. nr projektu	nazwa projektu	charakter projektu	opis	stan realizacji	koszt	podmiot realizujący
9.	Plock Miasto Bohater - murale o tematyce historycznej	ogólnomiejski	W ramach zadania zrealizowano pięć murali o treści historycznej związane z postaciami i wydarzeniami ważnymi dla historii miasta. Trzy murale (pl. Celebry, ul. 1 Maja) zaprojektował i wykonał warszawski artysta Paweł Ryżko. Projekty dwóch murali zrobili: Katarzyna Krzysztofowicz (ul. Sienkiewicza 51), Robert Parzychowski (ul. Kredytowa 34), a wykonała je firma Wypiszwymaluj. Realizacja: maj i wrzesień 2016 r. Murale posiadają walor edukacyjny: zwracają uwagę na postaci związane z historią miasta i żołnierzy wykłębnych. Uatrakcylniają także miasto pod względem wizualnym.	zrealizowany	39 144,65 zł	Plocki Ośrodek Kultury i Sztuki / Wydział Edukacji i Kultury

				W 2015 roku zrealizowano w systemie "zaprosjektuj i wybuduj" przebudowę południowej części placu zabaw przy Stadionie Miejskim na os. Kochanowskiego w zakresie demontażu starych i montażu nowych urządzeń zabawowych (7 szt. w tym dla niepełnosprawnych) i koszy na śmieci, wykonania ok. 317 mkw. bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej i nawierzchni trawiastej z krętek gumowych oraz remont i demontaż murka z siedziskami. Wypożyczenie placu zabaw to: ścianka wspinawkowa; karuzeła z siedziskiem na kole; zestaw wspinaczkowy sześciokąt; huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych z platformą umożliwiającą korzystanie przez dziecko na wózku inwalidzkim wraz z ogrodzeniem – 1 sztuka; zestaw wspinaczkowy o konstrukcji wieży; zestaw typu wieża ze zjeżdżalnią; tablica do rysowania; 8 szt. koszy na śmieci z daszkiem. Wyremontowano ławkę, murki i wykonano nowe siedziska.				Wydział Inwestycji i Remontów
10.	6	Plac zabaw przy Stadionie Miejskim	osiedlowy (os. Kochanowskiego)	W 2015 roku zrealizowano w ramach zadania "Rozbudowa ulicy Harcerskiej na odcinku od ul. Wilejskiej do ul. Borowickiej" projektowo-kosztorysową dla zadania „Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski” opracowaną na podstawie przygotowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku głównych założeń dotyczących utworzenia i prowadzenia Domu Dziennego Pobytu (DDP) dla 50 seniorów na terenie Radzimia. Ze względu na ograniczone środki finansowe Budżet Miasta Płocka na rok 2018 nie przewiduje realizacji tego zamierzenia. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy – Miasta Płock na lata 2018-2039 realizacja przedmiotowej inwestycji zaplanowana jest na lata 2019-2020 z kwotami: w 2019 – 1 mln zł, w 2020 – 2 mln	zrealizowany	191 883,40 zł		Wydział Inwestycji i Remontów
11.	38	Młodzieżowy Dom Kultury wraz z Domem Dziennego Pobytu Seniora z możliwością rehabilitacji	ogólnomiejski	Projekt zrealizowany w ramach zadania "Rozbudowa ulicy Harcerskiej na odcinku od ul. Wilejskiej do ul. Borowickiej" W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zrealizowano rozbudowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Miejskiego Przedszkola nr 2 w Płocku. (W marcu 2015 roku nastąpiła zmiana lokalizacji placu zabaw, z dzięki o nr ewidencyjnym 16 obręb 16 (działka przeznaczona na sprzedaż), na działkę na której znajduje się Miejskie Przedszkole nr 2 w Płocku – zamiana uzyskała pozytywną opinię Rady Mieszkańców Osiedla Cielchomice i wnioskodawców.) Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. ok. 200 mkw., plac zabaw doposażono w 8 zabawek. W ramach zadania wykonana została przebudowa chodników w rejonie ulic: Skłodowa-Skłodowskiej-Kredytowa. Roboty zakończono 30.06.2015 r.	Realizacja przewidziana na lata 2019-2020.	147.574,87 zł (stan na 31-12-2016)		Wydział Inwestycji i Remontów
12.	25	Budowa ronda Korczaka-Pocztowa-Harcerska	osiedlowy (os. Borowicki)	Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę ul. Reja oraz przebudowę ul. Lasockiego. Ze względu na fakt, że powyższe ulice wymagają kompleksowej przebudowy lub rozbudowy, zachodziła konieczność zaangażowania znacznie większych środków finansowych. Realizacja zostanie uwzględniona w planach inwestycyjnych na przyszłe lata. W ramach dostępnych środków finansowych możliwy do zrealizowania był remont chodnika wraz ze zjazdami na ul. Saleziańskiej.	zrealizowany	1 000 000,00 zł		Miejski Zarząd Dróg
13.	32	Plac zabaw	osiedlowy (os. Cielchomice)	W 2015 roku zrealizowano w ramach zadania "Rozbudowa ulicy Harcerskiej na odcinku od ul. Wilejskiej do ul. Borowickiej" projektowo – kosztorysową oraz zrealizowano rozbudowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Miejskiego Przedszkola nr 2 w Płocku. (W marcu 2015 roku nastąpiła zmiana lokalizacji placu zabaw, z dzięki o nr ewidencyjnym 16 obręb 16 (działka przeznaczona na sprzedaż), na działkę na której znajduje się Miejskie Przedszkole nr 2 w Płocku – zamiana uzyskała pozytywną opinię Rady Mieszkańców Osiedla Cielchomice i wnioskodawców.) Wykonano nawierzchnię bezpieczną o pow. ok. 200 mkw., plac zabaw doposażono w 8 zabawek. W ramach zadania wykonana została przebudowa chodników w rejonie ulic: Skłodowa-Skłodowskiej-Kredytowa. Roboty zakończono 30.06.2015 r.	zrealizowany	132 219,30 zł		Wydział Inwestycji i Remontów
14.	7	Remont chodników	osiedlowy (os. Dobrzyńska)	Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę ul. Reja oraz przebudowę ul. Lasockiego. Ze względu na fakt, że powyższe ulice wymagają kompleksowej przebudowy lub rozbudowy, zachodziła konieczność zaangażowania znacznie większych środków finansowych. Realizacja zostanie uwzględniona w planach inwestycyjnych na przyszłe lata. W ramach dostępnych środków finansowych możliwy do zrealizowania był remont chodnika wraz ze zjazdami na ul. Saleziańskiej.	zrealizowany	200 000,00 zł		Wydział Kształtowania Środowiska
15.	46	Remont chodników wzdłuż ulic: Saleziańskiej, M. Reja, I. Lasockiego	osiedlowy (os. Dworcowa)		zrealizowany	213 178,60 zł		Miejski Zarząd Dróg

16.	23	Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 15 im. św.Franciszka z Asyżu	osiedlowy (os. Góry)	Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej pn. "Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Przyszkolnej 22 w Plocku". W ramach realizacji wykonano roboty budowlane związane z poprawą infrastruktury sportowej, polegające na wykonaniu posadzki sportowej wielowarstwowej syntetycznej na ruszcie drewnianym sprężystym, wymianie instalacji elektrycznej oraz doposażeniem hali w sprzęt sportowy: bramki do piłki ręcznej i regulowane tablice do piłki koszykowej.	zrealizowany	194 385,00 zł	Wydział Inwestycji i Remontów
17.	70	Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy	osiedlowy (os. Kolegiatna)	W 2015 roku Zarządzeniem Nr 1078/2015 Prezydent Miasta Plocka ogłosił przeprowadzenie konkursu studialnego na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Obrońców Warszawy na osiedlu Kolegiatna w Plocku wraz ze schodami Broniewskiego”. Powołany sąd konkursowy spośród 14 złożonych prac wyróżnił 4. Autorem pracy konkursowej, która uzyskała największą liczbę punktów zlecono opracowanie koncepcji pokonkursowej uwzględniającej zalecenia sądu konkursowego oraz wytyczne zamawiającego. Gmina Miasto Plock na bieżąco prowadzi monitoring dostępnych źródeł zewnętrznych finansowania tego typu inwestycji. Prowadzone działania mają na celu optymalizację źródeł i poziomu współfinansowania projektu. W zależności od pojawiających się konkursów przygotowywana będzie dokumentacja aplikacyjna dla przedmiotowego projektu.	zrealizowany	140 958,00 zł	Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
18.	51	Remont boiska osiedlowego	osiedlowy (os. Podoliszce Południe)	W ramach realizacji zadania, w 2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla potrzeb wykonania modernizacji boiska osiedlowego do piłki ręcznej na Osiedlu Podoliszce Południe przy Szkole Podstawowej Nr 22 ul. Czwartaków 6 w Plocku oraz wykonano roboty budowlane związane z modernizacją, polegającą na: wymianie nawierzchni boiska wykonanego z nawierzchni syntetycznej 1,056 m ² . Zakres robót obejmował: zerwanie starej nawierzchni, położenie nowej nawierzchni poliuretanowej oraz zainstalowanie nowych bramek do piłki ręcznej. Wykonano również doraźną naprawę nawierzchni boisk do koszykówki, siatkówki oraz kortu tenisowego.	zrealizowany	186 945,24 zł	Wydział Inwestycji i Remontów
19.	22	Projekt ulicy Boryszewskiej	osiedlowy (os. Podoliszce Północ)	W latach 2017-2018 zostanie opracowana dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Boryszewskiej, na podstawie której w latach następnych zostanie zrealizowana inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników wraz ze zjazdami i jezdnią oraz wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.	opracowanie dokumentów. Planowane przekazanie dokumentacji 31.05.2019 r.	dokumentacja - 135 300,00 zł planowany koszt realizacji inwestycji: 12 000 000,00.	Miejski Zarząd Dróg
20.	2	Utwardzenie ul. Nizinej od nr 2 do 45 w Plocku nawierzchnią asfaltową	osiedlowy (os. Pradolina Wisły)	Ze względu na bardzo wysokie koszty wykonania nawierzchni asfaltowej, co wymagałoby wykonania pełnej konstrukcji drogi, wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego. Koszt wykonania nawierzchni asfaltowej to min. 1 mln złotych.	zrealizowany	280 192,52 zł	Miejski Zarząd Dróg
21.	21	Ścieżka rowerowa łącząca Góry z Radziwiem	osiedlowy (os. Radziwie)	Realizacja obejmowała wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z ustawieniem krawężników od strony nasypu kolejowego przy moście Legionów Marszałka J. Piłsudskiego poprzez ul. Górka. W dalszej części wykonano nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ul. Krakowska i łąkę w kierunku os. Góry	zrealizowany	122 529,00 zł	Miejski Zarząd Dróg

22.	19	Las Skarpas	osiedlowy (os. Skarpa)	W 2015 roku w ramach zadania „Tereny zielone i parki rekreacyjne” zagospodarowano m.in. teren wokół boiska przy ulicy Norwida – Asnyka (Las Skarpas – budżet obywatelski): zrealizowano umowę na zagospodarowanie terenu oraz budowę przyłączy i instalacji elektroenergetycznej przy ulicy Norwida – Asnyka w Plocku, w ramach której został wykonany plac zabaw dla dzieci 3-11 lat wraz z ogrodzeniem, zainstalowano 5 urządzeń zabawowych na bezpiecznej nawierzchni. Wykonana została także siłownia wyposażona w 4 urządzenia. Zamontowano stoły do szachów i chemiczka, wybudowano także altanę drewnianą z ławostolami z wyznaczonym miejscem do grillowania. Zostały zainstalowane elementy małej architektury, oświetlenie, wykonano nasadzenia. Powierzchnia całego terenu przeznaczanego pod inwestycję to ok. 1379 mkw., w tym powierzchnia placu zabaw to 230 mkw, powierzchnia pod siłownię to ok. 120 mkw.	zrealizowany	314 233,78 zł	Wydział Inwestycji i Remontów
23.	64	Wymiana chodników wzdłuż ul. Krzywej	osiedlowy (os. Trzepowo)	W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano remont istniejącego chodnika po północnej stronie jezdni na odcinku od ul. Sierpeckiej do ul. Rolnej. Remont polegał na wymianie zużytych i zniszczonych płyt chodnikowych i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami.	zrealizowany	90 000,00 zł	Miejski Zarząd Dróg
24.	68	Droga rowerowa od Ronda Grabskich	osiedlowy (os. Winiary)	Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej w ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od Ronda Grabskich do Ronda Bronarskiego w ramach zakończonego I etapu inwestycji pn. Przebudowa ul. Dobrzyńskiej	zrealizowany	181 603,78 zł	Miejski Zarząd Dróg
25.	34	Brakujący chodnik "Batalionu Parasol"	osiedlowy (os. Zielony Jar)	W 2015 roku zawarto umowę w formie „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z budową chodnika na terenie osiedla Zielony Jar przy ul. Batalionu Parasol, zadanie zostało zrealizowane.	zrealizowany	146 963,80 zł	Wydział Inwestycji i Remontów
26.	15	Ścieżka zdrowia	osiedlowy (os. Łukasiewicza)	W 2015 roku opracowano dokumentację projektowo–kosztorysową ścieżki zdrowia. W 2016 roku wykonano roboty budowlane związane z budową ścieżki zdrowia przy Gimnazjum Nr 5 ul. Królowej Jadwigi 4. Wybudowana ścieżka zdrowia składa się z 2 części: bieżni sportowej z trzema torami treningowymi w kolorze czerwonym, o pow. całkowitej 229m2 oraz z części do ćwiczeń sprawnościowych, umiejscowionej wewnątrz bieżni, podzielonej na 9 sektorów (stanowisk) z urządzeniami treningowymi. Odpowiednio są to: równoważnia pojedyncza, pomost ruchomy, zestaw do przeskoków, drabinka pozioma, zestaw do przewrotów, poręcz gimnastyczna, przepłotnia pionowa, zestaw do pompek, zestaw do ćwiczeń brzucha. Nawierzchnia części do ćwiczeń sprawnościowych wykonana jest jako nawierzchnia bezpieczna o całkowitej powierzchni 220m2. Każde stanowisko jest ponumerowane napisem w kolorze żółtym. Wykonano także połączenie bieżni z chodnikiem przy szkole za pomocą nawierzchni z kostki betonowej szarej o pow. 10m2. Przy ścieżce zamontowano także ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, wieszaki na ubrania. Wokół ścieżki oraz wewnątrz bieżni wykonano trawniki o pow. całkowitej 693m2.	zrealizowany	183 830,00 zł	Wydział Inwestycji i Remontów

27.	27	Nie kuweta a toaleta dla Starego Rynku	osiedlowy (os. Stary Miasto)	Projekt zakładał remont generalny wraz ze zmianą funkcji użytkowania kamienicy z funkcji mieszkalnej na usługową – szaleńców z umywalkami. Remont kamienicy rozpoczął się w lutym 2016 r. zakończył w lipcu 2016 r. Na koszt realizacji składały się koszty projektu, nadzoru inwestorskiego oraz koszty robót budowlanych. Obiekt do użytkowania został oddany w lipcu 2016 r.	zrealizowany	580 000 zł netto	Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.
-----	----	--	------------------------------	---	--------------	------------------	---

IV EDYCJA BOP 2015

L.p.	nr projektu	nazwa projektu	charakter projektu	opis	stan realizacji	koszt	podmiot realizujący
28.	24	Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa toru do jazdy na rolkach, rowerze, deskorolkach i pumptracku	ogólnomiejski	W 2016 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych budowy pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach oraz koncepcję zagospodarowania terenu działek. W 2017 roku zakończono roboty budowlane obejmujące: rowerowy plac zabaw – pumptrack, betonowy tor płaski do jazdy na rolkach, plac do wypoczynku oraz zieleni, nie zostały jednak odebrane ze względu na wady nawierzchni asfaltowej. Zamawiający zażądał od wykonawcy dostarczenia programu naprawczego i usunięcia usterek. Pierwszy program naprawy został przez Inwestora odrzucony, jako zbyt ogólnikowy. Drugi program naprawy, który wpłynął 13.03.2018 został przyjęty do realizacji. UMP wyznaczył termin naprawy od 16 kwietnia do 18 maja 2018r. Wykonawca natomiasz zaproponował usunięcie usterek w dniach: 14 maja - 3 czerwca 2018 jako korzystniejszy termin dla układania warstwy asfaltowej (wyższa dobową temperatura powietrza i podłoża). Wniosek został zaakceptowany. Wykonawca dokonał naprawy. W dniu 8 czerwca odebrano i przekazano obiekt do użytkowania. Wykonawca został zobowiązany do prowadzenia prac związanych z pielęgnacją zieleni w okresie 3 miesięcy.	zrealizowany	547.037,07 zł (stan na 31-05-2018)	Wydział Inwestycji i Remontów
29.	25	Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na "Winiarach"	osiedlowy (os. Winiały)	W 2016 roku opracowano dokumentację projektową - kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. W 2017 roku rozliczono finansowo umowę na dokumentację oraz wykonano roboty budowlane wynikające z dokumentacji (etap I). W ramach zadania wybudowano chodnik z kostki betonowej wzdłuż ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża z połączeniem do chodnika w ulicy Dobrzyńskiej, wymieniono nawierzchnię na placu zabaw na poliuretanową, zamontowano trzy ławki na placu zabaw, zdemontowano kosz na śmieci i zanotowano nowy koszt na placu zabaw, wykonano montaż rur osłonowych dla instalacji elektroenergetycznych pod realizowanym chodnikiem z kostki betonowej, montaż rur ochronnych grubościennych pod chodnikiem z kostki betonowej i placem zabaw w miejscach przebiegu sieci teletechnicznych, demontaż dwóch ławek przed placem zabaw i montaż ławek oraz koszy na śmieci w zatoczkach chodnika. Do realizacji pozostał II etap zaplanowanego skweru.	zrealizowany	259.503,16 zł (stan na 31-12-2017)	Wydział Inwestycji i Remontów
30.	9	Ścieżka rowerowa w al. Floriana Kobylńskiego	osiedlowy (os. Tysiąclecie)	Wybudowano ścieżkę rowerową w al. Floriana Kobylńskiego	zrealizowany	432 792,24 zł	Miejski Zarząd Dróg

31.	38	Remont chodnika wzdłuż Sierpeckiej	osiedlowy (os. Trzepowo)	I Etap. Opracowano dokumentację techniczno-kosztorysową na przebudowę ulicy Sierpeckiej w zakresie przebudowy chodników i zjazdów. Zrealizowano jako I etap przebudowę odcinka chodnika od ul. Bieleckiej do skrzyżowania z ul. Szkolną	zrealizowany	198 136,48 zł	Miejski Zarząd Dróg
32.	44	Chodnik przy ul. Natkowskiej	osiedlowy (os. Skarpa)	W latach 2016-2018 zostanie opracowana dokumentacja projektowa, na podstawie której w latach następnych zostanie zrealizowana inwestycja w zakresie budowy chodnika i przebudowy łączników ulicy w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i odtworzenia nawierzchni jezdni.	opracowanie dokumentów	873 518,79 zł (szacunkowe koszty)	Miejski Zarząd Dróg
33.	23	Zagospodarowanie terenu przy Przyczodni Zdrowia, ul. Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu	osiedlowy (os. Radziwie)	W 2016 roku w ramach zadania „Tereny zielone i parki rekreacyjne” wykonano zagospodarowanie zielenią terenów nieurtwardzonych przy ul. Zielonej 40 na dz. ewid. 1762/1 i 1762/2 wraz z pielęgnacją (Etap I.). Etap II wykonanie wertykulacji trawników (rekułtywacja terenu nieurtwardzonego wraz z posianiem trawy) i pielęgnacja wykonano w 2017 r.	zrealizowany	8 414,00 zł	Wydział Inwestycji i Remontów
34.	46	Budynek socjalny z toaletą publiczną	osiedlowy (os. Podolszyce Północ)	W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie budynku socjalnego z toaletą publiczną (w formie rozbudowy istniejącego budynku stróżówki) wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Północnym na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku. Rozbudowę budynku wykonano wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w brakującą infrastrukturę. Nowoprojektowana część budynku posadowiona jest na oddzielnych fundamentach, oddzielenia od istniejącego budynku i nie połączona funkcjonalnie z istniejącym budynkiem. Budynek zakwalifikowano jako obiekt użyteczności publicznej. Budynek wyposażony został w: dozowniki mydła w pianie, automatyczne suszarki do rąk, kosze na śmieci, szczotki do WC, pojemniki na papier toaletowy, stanowisko do przewijania niemowląt, poręczę ścienne, lustro nad umywalkami, w tym jedno lustro uchylne nad umywalką dla niepełnosprawnych. Ponadto zamontowano miski ustępowe, w tym jedną dla niepełnosprawnych: umywalki, w tym jedną dla niepełnosprawnych: pisuar, grzejniki, wentylatory ścienne; kurtyny powietrzne.	zrealizowany	235 539,64 zł	Wydział Inwestycji i Remontów

35.	50	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 w Płocku	osiedlowy (os. Podolszyce Południe)	W 2016 roku wykonano roboty budowlane związane z budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 wraz z budową infrastruktury technicznej i wykonaniem nasadzeń. Wybudowano plac zabaw o wymiarach 30 x 17 m i nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej o pow. 402 m². Na terenie placu zabaw nasadzono szalę roślinną o powierzchni 108m² składającą się z trawników, krzewów i roślin okrywowych. Na terenach zielonych nasadzono także 1 drzewo gatunku klon zwyczajny. Zamontowano urządzenia zabawowe: karuzela tarczowa Tornado, huśtawka metalowa Bocianie Gniazdo, zestaw wielofunkcyjny, huśtawka metalowa podwójna, płaskownica sześciokątna, tablica rysunkowa podwójna, huśtawka ważka bez oparcia, zjazd linowy, aplikacja graficzna w nawierzchni gry w klasy. Zamontowano również elementy małej architektury: ławki, w tym jedna z wieszakiem na ubrania, kosze na odpady, tablice informacyjne z regulaminem. Wokół placu zabaw zamontowano metalowe ogrodzenie z dwoma furtkami. Wykonano także połączenie placu zabaw z istniejącym chodnikiem przy szkole za pomocą nawierzchni z kostki betonowej.	zrealizowany	235 524,37 zł	Wydział Inwestycji i Remontów
36.	20	Parking dla Międzytorza	osiedlowy (os. Międzytorze)	W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych parkingu dla Międzytorza wraz z doświetleniem i zagospodarowaniem terenu zielenią, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 17/1, 17/2, 19 – wzdłuż ulicy Lachmana w Płocku wraz z uzyskaniem decyzji właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na duży koszt budowy parkingu wzdłuż ulicy Lachmana przy uzyskaniu tylko 26 miejsc parkingowych zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na przekroczenie wartości szacowanej na potrzeby Budżetu Obywatelskiego o 500%. W celu zaspokojenia potrzeb parkowania pojazdów zaplanowano realizację parkingu oddalonego o 200m dla samochodów osobowych na 92 miejsca przy ulicy Płaska. Na sesji 31 stycznia 2017 r. zdjęto środki z zadania i przesunięto na zadanie "Budowa parkingu przy ulicy Płaska". W 2017 roku wybudowano parking (92 miejsca parkingowe + 3 dla osób niepełnosprawnych), dwa place zabaw oraz zagospodarowano teren na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na działce o nr ewid. 259 zlokalizowanej pomiędzy ulicami Lachmana i Płaska.	Nie zrealizowano zamierzenia z uwagi na zbyt wysokie koszty budowy, środki przesunięto na wybudowanie parkingu przy Płaska, który został zrealizowany.	1 008 667,21 zł (koszt budowy parkingu dla Międzytorza)	Wydział Inwestycji i Remontów

37.	51	Budowa boiska plażowego do piłki ręcznej i siatkówki	osiedlowy	W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych budowy boiska plażowego do piłki ręcznej i siatkowej wraz z utwardzeniem terenu pod trybuny oraz niezbędną infrastrukturą na terenie Orleń Areny spełniających wymogi IHF i FIVB. Przetarg na budowę boiska plażowego do piłki ręcznej i siatkówki ogłaszany był dwa razy i tyle samo unieważniany z uwagi na koszty przekraczające środki zabezpieczone w BMP. Realizację zadania przeniesiono na 2017 rok. Na Sesji 28-03-2017 r. zmieniono nazwę zadania i zakres na "Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki przy Zalewie Sobótka – budżet obywatelski". W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz STWiORB dwóch boisk plażowych do piłki ręcznej i piłki siatkowej wraz z ciągami pieszymi, ogrodzeniem, piłkochwyłami, utwardzeniem dojazdu do boisk oraz wyposażeniem przy Zalewie Sobótka - część działki o nr ewid. 1/23. W 2019 roku planowana jest budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki.	Przygotowywanie do realizacji.	30 999,49 zł (stan na 31-12-2018)	Wydział Inwestycji i Remontów
38.	53	Sportowe Kochanowskiego	osiedlowy (os. Kochanowskiego)	Projekt polegał na nieodpłatnych zajęciach dla mieszkańców Płocka w wieku 13-20 lat w zakresie boksu olimpijskiego i Judo. Zajęcia odbywały się w sali sportowej ZS nr 6 w Płocku od poniedziałku do piątku w dwóch grupach treningowych. Łącznie zajęcia prowadzone były przez 10 miesięcy i obejmowały 7 godzin tygodniowo zajęć boksu olimpijskiego i 2 godziny tygodniowo zajęć Judo. Z zajęć skorzystało około 90 uczestników. Koszty obejmowały: - wynajem sali sportowej; - opłatę za pracę trenerów; - zakup sprzętu sportowego; - promocję zadania; - obsługę księgową. Projekt został zrealizowany w terminie 02.02. - 30.12.2016 r.	zrealizowany	29 000,00 zł	Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki

39.	22	Słownia zewnętrzna "pod chmurką" na os. Imielnica	osiedlowy (os. Imielnica)	W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania jw. w oparciu o zgłoszony projekt do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok wraz z uzyskaniem właściwej decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na wykonanie robót budowlanych i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W 2017 roku wykonano roboty budowlane związane z budową słowni zewnętrznej na osiedlu Imielnica. W ramach zadania wybudowano: 1. Chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm o powierzchni 258 m²; 2. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o powierzchni – 18 m²; 3. Urządzenie fitness – Biegacz i Orbitrek – 1 sztuka; 4. Urządzenie fitness – Prasa i Wioślarz – 1 sztuka; 5. Urządzenie fitness – Wyciąg i Moły – 1 sztuka; 6. Urządzenie fitness – Narty i jeździec – 1 sztuka; 7. Urządzenie fitness – Rowerek do ćwiczenia rąk i nóg + szlanka do wypychania z obciążeniem dla osób niepełnosprawnych – 1 sztuka; 8. Urządzenie fitness – Sier i Kolo obrotowe – 1 sztuka; 9. Urządzenie fitness – Drążek i Poręcze – 1 sztuka; 10. Urządzenie fitness – Steper i Twister – 1 sztuka; 11. Urządzenie fitness – Wyciskanie i wahanio – 1 sztuka; 12. Urządzenie fitness – Wahanio dla dzieci – 1 sztuka; 13. Urządzenie fitness – Biegacz dla dzieci – 1 sztuka; 14. Urządzenie fitness – Kierownica dla dzieci – 1 sztuka; 15. Urządzenie fitness – Jeździec dla dzieci – 1 sztuka; 16. Urządzenie fitness – Drążek podwójny – 1 sztuka; 17. Kosz na śmieci – 3 sztuki; 18. Siolek na rowery – 2 sztuki; 19. Tablica informacyjna – 1 sztuka; 20. Ławka parkowa – 3 sztuki; 21. Wysegniki słupowe na istniejących słupach oświetleniowych wraz z oprawami – 2 kpl;	zrealizowany	119 344,94 zł	Wydział Inwestycji i Remontów
40.	27	Modernizacja dziedzica i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Plocku	osiedlowy (os. Góry)	W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Modernizacja dziedzica i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski” w oparciu o projekt do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok oraz uzyskano skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Na sesji RMP 31-01-2017 zatwierdzono zmianę nazwy zadania, dwa zadania (Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15 i Modernizacja dziedzica i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski) połączono w jedno: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzica i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15”. W 2017 roku zakończono roboty budowlane związane z budową boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacją dziedzica i placu zabaw przy Szkole Podstawowej.	zrealizowany	694 067,20 zł	Wydział Inwestycji i Remontów

41.	32	Parking przy ul. Otolinńskiej	osiedlowy (os. Dworcowa)	W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót parkingu przy ulicy Otolinńska wraz z doświetleniem i zagospodarowaniem terenu zielenią, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 642 w Plocku oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres robót: - budowa nawierzchni (płyty ażurowe 10x40x60) parkingu osiedlowego na 19 stanowisk postojowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) wraz z powierzchnią utwardzoną i powierzchnią manewrową – ok. 1850 m²; - budowa 7 połączonych sączków pionowych jako odwodnienie wód opadowych z terenu parkingu; - budowa oświetlenia parkingu – 1 maszt oświetleniowy z 4 szt. opraw typu LED; - wycinka 3 szt. drzew (2 Jabłonie owocowe oraz 1 Bez czarny – drzewa częściowo obumarłe); - nasadzenia zastępcze i zagospodarowanie terenu zielenią zgodnie z projektem oraz uzyskaną decyzją (nasadzenia 3 szt. Wiśni piłkowanej, 68 szt. Berberys Thunberga „Red Pillar”, 104 szt. Tawuła japońska) do dnia 10.10.2018. W dniu 13-04-2018 r. podpisano zlecenie z ZUM Muniservis na budowę parkingu. W dniu 12-10-2018 zadanie zostało odebrane i przekazane do użytkowania.	zrealizowany	375 860,37 zł (stan na 31-12-2018)	Wydział Inwestycji i Remontów
42.	39	Siłownia pod chmurką	osiedlowy (os. Dobrzyńska)	W 2016 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla siłowni pod chmurką na osiedlu Dobrzyńska w oparciu o zgłoszony projekt do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok oraz wykonano roboty budowlane. W ramach zadania wybudowano siłownię wyposażoną w urządzenia: 1. Urządzenie fitness – Drabinka + Ławka – 1 sztuka 2. Urządzenie fitness – Twister + Wahadlo – 1 sztuka 3. Urządzenie fitness – Prasa + Wyciskanie – 1 sztuka 4. Urządzenie fitness – Jeździec – 1 sztuka 5. Urządzenie fitness – Podciąg nóg + Wioślarz – 1 sztuka 6. Urządzenie fitness – Prostownik + Wyciąg – 1 sztuka 7. Urządzenie fitness – Biegacz + Orbitrek – 1 sztuka 8. Urządzenie fitness – Rowerek – 1 sztuka 9. Urządzenie fitness – Stół do gry w tenisa stołowego – 2 sztuki 10. Chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm o powierzchni 14,61 m² 11. Plac z kostki betonowej grubości 6 cm o powierzchni 108,7 m² 12. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o powierzchni – 58,4 m² 13. Tablica informacyjna z regulaminem – 1 sztuka 14. Oświetlenie terenu siłowni z oprawami typu LED - 3 maszty z kablem. 15. Kosz na śmieci – 2 sztuki	zrealizowany	121 642,00 zł	Wydział Inwestycji i Remontów

V EDYCJA BOP 2016

L.p.	nr projektu	nazwa projektu	charakter projektu	opis	stan realizacji	koszt	podmiot realizujący
------	-------------	----------------	--------------------	------	-----------------	-------	---------------------

43.	20	Wodny plac zabaw	ogólnomiejski	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy wodnego placu zabaw – budżet obywatelski na terenie Parku Północnego w Plocku i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2018 roku odbyło się 5 postępowań przetargowych na budowę przedmiotowego wodnego placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą, nie udało się jednak wyłonić wykonawcy robót. W dniu 11.01.2019 r. złożono do WZP wniosek na budowę placu wodnego (6. postępowanie). Termin składania ofert do 12.02.2019 r. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia – oddania do użytku to lipiec 2019 r.	Przygotowywanie do realizacji.	85 549,68 zł (stan na 31-12-2018).	Wydział Inwestycji i Remontów
44.	27	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Plocka"	ogólnomiejski	W 2017 roku Zespół „Dzieci Plocka” dokonał zakupu samochodu osobowo-dostawczego (Opel Vivaro Kombi Extra Long 1,6 Bi-Turbo)	zrealizowany	179 700,00 zł	HZPiT "Dzieci Plocka"
45.	25	Łężnia solankowa na Winiarach	osiedlowy (os. Winiary)	W 2017 roku trwały prace związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na wybudowanie obiektów małej architektury - łężni solankowej na osiedlu Winiary wraz z zagospodarowaniem terenu, utwardzeniem pod dojazd samochodów do obsługi łężni, zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Z uwagi na fakt, iż Projektant nie wywiązał się z umownego terminu realizacji zadania odstąpiono od umowy naliczając karę umowną. W wyniku nowego przetargu opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przedmiotowej łężni solankowej z terminem zakończenia do 15 maja 2018 r. W 2018 roku odbyło się 5 postępowań przetargowych na budowę łężni, z ostatniego 5. postępowania (termin otwarcia 5 grudnia) wyłoniono wykonawcę robót.	Przygotowywanie do realizacji.	26 159,02 (stan na 31-12-2018).	Wydział Inwestycji i Remontów
46.	43	Remont chodnika wzdłuż Stierpeckiej	osiedlowy (os. Trzepowo)	Na Sesji Rady Miasta Plocka w dniu 31-01-2019 r. Radni zaakceptowali wniosek o zwiększenie środków na realizację przedmiotowego zadania o kwotę 255.000,00 zł. W związku z powyższym istnieje możliwość wyboru oferty złożonej przez firmę: Jammar Sp z o.o. z ceną ofertową: 671.075,50 zł.	zrealizowany	379 217,22 zł	Miejski Zarząd Dróg

47.	24	Budowa parkingu na osiedlu Dworcowa	osiedlowy (os. Dworcowa)	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową parkingu na osiedlu Dworcowa przy zbiegu ulic Lasockiego i M. Reja przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Plockim Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym na działkach o nr ewid 554 i 561/3 w Plocku. W dniu 16 lipca 2018 roku podpisano zlecenie dla ZUM Muniservis, termin zakończenia do 10.10.2018 roku. Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 18 lipca 2018 roku. Zakres obejmujące: - ilość miejsc parkingowych - 9 szt. (140 m²); - jezdnia manewrowa o nawierzchni z kostki betonowej - 275 m²; - Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej - 15 m²; - Ogrodzenie odbudowa (brama, furka) - 100 m; - Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej - 105 m²; - Infrastruktura techniczna niezbędna do obsługi parkingu. W dniu 18 października 2018 r. podpisano protokół końcowy.	zrealizowany	394 901,50 zł (stan na 31-12-2018)	Wydział Inwestycji i Remontów
48.	9	Budowa parkingu przy Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Plocku	osiedlowy (os. Radziwie)	W 2017 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową parkingu przy Gimnazjum nr 3 wraz z budową nowego ogrodzenia oraz zagospodarowaniem terenu zielenią (trawnik), ziokalizowanego na działkach o nr ewid. 1403/2, 1402/5, 1401/5 – przy ulicy Krakówka w Plocku. W dniu 24-04-2018 r. podpisano zlecenie z ZUM Muniservis na budowę przedmiotowego parkingu. Zakres robót: - budowa parkingu na 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych wraz z nawierzchnią utwardzoną i powierzchnią manewrową – 506 m²; - budowa kanalizacji deszczowej z rur PP z 1 szt studnią żelbetową DN1200 i 2 szt wpustami DN500 – 18mb; - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PP do istniejącej studni w ul. Krakówka – 2,7mb; - wycinka 1 szt drzewa i 16 szt krzewów; - nasadzenia 39 szt krzewów. W dniu 12-10-2018 podpisano protokół końcowy. Zadanie zakończone, przekazane do użytkowania.	zrealizowany	149 483,50 zł (stan na 27-08-2018)	Wydział Inwestycji i Remontów
49.	11	Kino Letnie Plock	osiedlowy (os. Stare Miasto)	W ramach projektu wykonano 10 otwartych pokazów kina plenerowego w miesiącach czerwiec-sierpień 2017 w Plocku, na placu Stary Rynek. Pokazy odbywały się raz w tygodniu - w czwartek, w godzinach 21:00-23:00. W pokazach uczestniczyło ok. 1580 widzów. W trakcie projektu zapewniono również spotkanie widzów ze znanymi aktorami (m.in. Cezary Żak, Olga Bończyk).	zrealizowany	38 150,00 zł	Agencja Rewitalizacji Starówki / Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
50.	22	Multimedialne Laboratorium Kształcenia "Od Juniora do Seniora"	osiedlowy (os. Dobrzyńska)	Nowoczesna pracownia do nauki języków obcych oraz pracy z komputerem dla uczniów Gimnazjum nr 4 oraz do prowadzenia zajęć popołudniowych dla dorosłych mieszkańców osiedla (zwiększa osób starszych, które chciałyby nabyć umiejętności posługiwania się komputerem i poruszania w internecie)	zrealizowany	91 787,30 zł	Szkola Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki

51.	36	Ring wolny - Bokserski Plock	osiedlowy (os. Kochanowskiego)	Projekt polegał na nieodpłatnych zajęciach dla mieszkańców Plocka w wieku 14-20 lat w zakresie boksu olimpijskiego. Zajęcia odbywały się w sali sportowej ZS nr 6 w Plocku od poniedziałku do piątku w godzinach 17.15-19.45 w dwóch grupach treningowych (grupa początkująca i zaawansowana). Łącznie zajęcia prowadzone były przez 10 miesięcy i obejmowały 9 godzin tygodniowo. Z zajęć skorzystało około 100 uczestników. Koszty obejmowały: - wynajem sali sportowej; - opłatę za pracę trenera; - koordynację zadania; - obsługę księgową. Projekt został zrealizowany w terminie 06.02.-29.12.2017 r.	zrealizowany	36 000,00 zł	Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki
52.	31	Rozbudowa placu zabaw i rekreacji	osiedlowy (os. Wyszogrodzka)	W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę istniejącego placu zabaw o budowę boiska wielofunkcyjnego, siłowni pod chmurką, chodników, alejek, oświetlenia, stołków do gry wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią przy ulicy Źródlanej 31 (dz. nr ewid. 743) na osiedlu Wyszogrodzka w Plocku. W dniu 25-06-2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą na budowę przedmiotowej inwestycji w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa placu zabaw i rekreacji na osiedlu Wyszogrodzka – budżet obywatelski w Plocku. Zakres robót, m.in.: - boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,26x32,26 [m], z nawierzchnią polieteranowo-gumową, dwuwarstwową. Nawierzchnia boiska antypoślizgowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody. Powierzchnia całkowita – 621,33m²; - wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w: 2 bramki do piłki ręcznej, aluminiowe o wym. 2x3[m], 2 słupy do koszykówki wraz z koszami oraz 2 słupy do siatkówki; - budowa piłkochwyłów (wokół boiska) o wysokości 4,0m oraz budowa turki (1szt) i bramy technicznej (1szt) w piłkochwyłcie; - budowa siłowni zewnętrznej „pod chmurką” wyposażona w następujące urządzenia (7szt): wyciąg górny-pajac, biegacz, twister-surfet, wioślarz, drabinka-podciąg, jeździec, orbiłek; - budowa obiektów małej architektury: stołka do gry w szachy-2 szt., ławek z oparciem-8szt, stołków na rowery-5szt, koszy na śmieci-5szt, tablica informacyjna -1szt; - wykonanie ciągów pieszych (alejek spacerowych) z kostki betonowej o pow. 434,8m²; - wykonanie utwardzenia terenu w sięgaczu ulicy Źródlanej z kostki betonowej o pow.136m²; - założenie (obsiew trawą) trawników o pow. 1715m²; - maszt oświetleniowy szt 12 wraz z oprawami oświetleniowymi typu Andrea Led 49 W szt 12.	Zakończono roboty budowlane (pozostało wykonanie zieleni)	471 218,10 zł (stan na 31-12-2018)	Wydział Inwestycji i Remontów
53.	37	Flow Park	osiedlowy (os. Podolszyce Północ)	W 2018 roku opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową budowy Flow Parku podzielonego na strefę street workout i strefę parkour na części działki o nr ewidencyjnym gruntów 293/49 i 293/187 z ciągiem pieszym z oświetleniem. W dniu 25-01-2019 w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację "Budowy Flow Parku". Planowany termin realizacji przedmiotu ofert: 13-02-2019 roku. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia - oddania do użytku to sierpień 2019 r.	Przygotowywanie do realizacji.	18 450,00 zł (stan na 31-12-2018)	Wydział Inwestycji i Remontów

54.	33	Remont chodnika przy ul. Południowej	osiedlowy (os. Wyszogrodzka)	W ramach zadania opracowano dokumentację techniczno-kosztorysową. Wykonano: przebudowę chodnika wraz z obrzeżaniami po stronie zachodniej ulicy na odcinku od tęcznika z ul. Sadową do ul. Słonecznej; przebudowę wszystkich istniejących zjazdów na odcinku przebudowywanego chodnika; przebudowę zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną; przebudowę chodnika po stronie wschodniej ulicy na odcinku od ul. Słonecznej do peronu autobusowego oraz przebudowę chodnika na całej długości peronu autobusowego; wymieniono zużyte krawężniki drogowe na odcinku przebudowywanego chodnika.	zrealizowany	346 242,18 zł	Miejski Zarząd Dróg
VI EDYCJA BOP 2017							
L.p.	nr projektu	nazwa projektu	charakter projektu	opis	stan realizacji	koszt	podmiot realizujący
55.	40	Mobilna Oświata	ogólnomiejski	Zakup 3 samochodów osobowych (marki FORD TRANSIT CUSTOM) dla młodzieży z plockich szkół (L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego, Zespół Szkół Nr 3, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2) każdy do przewozu 9 osób. Dnia 24 stycznia 2018 wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 euro. Rozstrzygnięcie nastąpiło 15 lutego.	zrealizowany	460 512,00 zł	Wydział Edukacji i Kultury
56.	42	Przystań cumownicza	ogólnomiejski	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa przystani cumowniczej u ujścia rzeki Rośnicy w Plocku wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę / dokonaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.	W dniu 23.01.2019 r. podpisano umowę z firmą HYDROPROJEKT Włodawek Sp.z o.o., która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	169 850,70 zł (koszt szacunkowy)	Wydział Inwestycji Strategicznych
57.	11	Zakup statku ratowniczego niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Plocka	ogólnomiejski	W ramach zadania zakupiono statek ratowniczy niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Plocka	zrealizowany	393 600,00 zł	Wydział Zarządzania Kryzysowego
58.	58	Łódź ósemka dla plockich wioślarzy	ogólnomiejski	Łódź sportowo – treningowa przeznaczona jest dla 8-osobowej osady wioślarskiej – zawodników (uczniów) Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Plocku.	W trakcie realizacji, podpisana została umowa z przedstawicielem handlowym firmy FLIPPI. Zgodnie z umową łódź powinna być dostarczona do szkoły do końca listopada 2018 r.	239 000,00 zł	Zespół Szkół Technicznych w Plocku

59.	22	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ul. Tokarskiej	osiedlowy (os. Pradolina Wisły)	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wybudowanie placu zabaw i siłowni pod chmurką. W 2018 roku ogłoszono 2. postępowania przetargowe na budowę placu zabaw, siłowni pod chmurką oraz obiektów małej architektury, obydwa zostały unieważnione, w tym ostatnie – 30-01-2019 r. Planuje się w miesiącu lutym br. wsząćcie następnego postępowania przetargowego.	Przygotowywanie do realizacji.	9 713,23 zł (stan na 31-12-2018)	Wydział Inwestycji i Remontów
60.	24	Przyjazna szkoła	osiedlowy (os. Dworcowa)	1. Wymiana dotychczasowego oświetlenia na oświetlenie ledowe: a. w salach lekcyjnych, korytarzach b. sali gimnastycznej oraz wszystkich pomieszczeniach gospodarczych. 2. Doposażenie placówki poprzez zakup profesjonalnego sprzętu do siłowni. 3. Zakup sceny w celu poszerzenia działalności artystycznej. 4. Remont placówki polegający na malowaniu elewacji ścian budynku od strony południowo - wschodniej wraz z renowacją i uzupełnieniem braków w ociepleniu. Zajęcia dodatkowe (pozaekscyjne) tj.: artystyczne, humanistyczne, przedmiotowe, sportowe, logopedyczne itp., przeznaczone dla wychowanków ośrodka oraz dla dzieci i młodzieży spoza ośrodka posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej w tym Poradni Specjalistycznej. Ponadto 4 etaty (3 etaty rehabilitanta, 1 etat terapeuty integracji sensorycznej).	1a) Zakończone kwiecień 2018 1b) Zakończone kwiecień 2018 2. Zakończone luty 2018 3. Zakończone maj 2018 4. Zakończone lipiec 2018	1. 44 380,00 zł 2. 52 939,20 zł 3. 18 458,00 zł 4. 30 162,43 zł 5. 58 500,00 zł	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Płocku
61.	55	Plac zabaw z siłownią pod chmurką	osiedlowy (os. Borowicki)	W 2018 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania placu zabaw z siłownią pod chmurką przy ul. Borowickiej. Zadanie obejmuje wyposażenie terenu w sprzęt terenowy dla dzieci w różnym wieku, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, a także w urządzenia do ćwiczeń fitness dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Dodatkowo planuje się ustawienie ławeczek i stojaków dla rowerów oraz wyłożenie terenu bezpieczną nawierzchnią. W dniu 10.01.2019 ukazano się ogłoszenie na budowę placu zabaw wraz z siłownią pod chmurką, termin składania ofert do 30.01 br. W chwili obecnej trwa wybór ofert. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia – oddania do użytku to czerwiec 2019 r.	Przygotowywanie do realizacji.	11 917,63 zł (stan na 31-12-2018)	Wydział Inwestycji i Remontów
62.	63	AED i Ty - to reakcja społeczeństwa ratuje życie osiedlowy (os. Dworcowa)		Przedmiotem projektu był zakup i montaż czterech defibrylatorów AED wraz szafkami/lożą oraz przeszkolenie osób przebywających w budynkach, w których zostały zamontowane AED oraz przeszkolenie mieszkańców osiedla Dworcowa	zrealizowany	27 150,74 zł	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

63.	36	Wyposażenie pracowni komputerowej w 15 licencjonowanych zestawów komputerowych, zestaw z tablicą interaktywną i dwa urządzenia wielofunkcyjne	osiedlowy (os. Łukasiewicza)	Projekt zakładał wyposażenie pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 3 w 15 licencjonowanych zestawów komputerowych, zestaw z tablicą interaktywną i dwa urządzenia wielofunkcyjne. Rozpatrzenie ofert nastąpiło 18.04.2018. Zamówienie zostało zrealizowane.	zrealizowany	90 113,87 zł	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornelia Makuszyńskiego w Plocku
64.	34	Boksercki Plock - darmowe zajęcia z boksu olimpijskiego	osiedlowy (os. Kochanowskiego)	Projekt polegał na nieodpłatnych zajęciach dla mieszkańców Plocka w wieku 14-20 lat w zakresie boksu olimpijskiego. Zajęcia odbywały się w sali sportowej ZS nr 6 w Plocku od poniedziałku do piątku w godzinach 17.15-19.45 w dwóch grupach treningowych (grupa początkująca i zaawansowana). Łącznie zajęcia prowadzone były przez 9 miesięcy i obejmowały 9 godzin tygodniowo. Z zajęć skorzystało około 100 uczestników. Koszty obejmowały: - wynajem sali sportowej; - opłatę za pracę trenera; - koordynację zadania (wolontariat); - obsługę księgową.	zrealizowany	38 000,00 zł	Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki
65.	21	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 w Plocku	osiedlowy (os. Kochanowskiego)	W ramach powyższego zadania w 2019 roku planuje się wyminię nawierzchni asfaltowej (płyty) na sztuczną trawę wielofunkcyjną (boisko do piłki nożnej) oraz na nawierzchnię poliuretanową (boisko do piłki koszykowej). W ramach prac nastąpi również wymiana bramki do piłki ręcznej, tablic do piłki koszykowej i jednego z istniejących płtkochwyłów.	opracowanie dokumentów (w dniu 29 stycznia złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania powyżej 30 tys. Euro)	19 953,35 zł (stan na 31-12-2018)	Wydział Inwestycji i Remontów
66.	13	Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki	osiedlowy (os. Podolszyce Północ)	Opracowano dokumentację na budowę boisk do tenisa ziemnego oraz siatkówki na części działki o nr ewidencyjnym gruntów 293/187 z ciągłem pieszym, oświetleniem oraz drenażem. Zwerfikowano dokumentację, trwa jej uzupełnianie. Budowa kortu wraz z wolną strefą wybiegową oraz boiska do siatkówki wraz z małą trybuną i ławkami na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych uzależniona jest od wybudowania w pierwszej kolejności Flow Parku wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą techniczną, z której będzie mógł skorzystać wykonawca przy realizacji kompleksu boisk.	Przygotowywanie do realizacji.	23 100,00 zł (stan na 31-12-2018)	Wydział Inwestycji i Remontów
67.	29	Budowa placu zabaw na terenie przedszkola nr 10	osiedlowy (os. Młodowa)	W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowana jest budowa placu zabaw wyposażonego w urządzenia zabawowe, edukacyjne, sprawnościowe oraz ogrodenie terenu. W dniu 06.03.2018 roku zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z budową placu zabaw na terenie przedszkola. Termin realizacji: 03.04-31.07.2018 roku. Kwota umowy: 254.000,00 zł.	zrealizowany	126 756,44 zł (stan na 27-08-2018)	Wydział Inwestycji i Remontów

68.	50	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów	osiedlowy (os. Podolszyce Południe)	Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu zielonego przy złączeniu ulicy Czerwonych Kosynierów z ulicą Rogowskiego na Podolszycach Południe, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla właścicieli psów, a przede wszystkim dla samych czworonogów, czyli wybiegu dla psów pn. Psi Uśmiech – osiedlowy wybieg dla psów.	Wykonano dokumentację projektową oraz opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, na którym zlokalizowano wybieg dla psów.	28 277,70 zł (projekt oraz koncepcja)	Wydział Kształtowania Środowiska
69.	49	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów	osiedlowy (os. Podolszyce Północ)	Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu zielonego na osiedlu Podolszyce Północ teren przy Parku Północnym, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego i bezpiecznego dla psów oraz dla ich właścicieli czyli wybiegu pn. Psi Uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów, co sprawiło, że osiedle stało się miejscem przyjaznym psom i ich właścicielom.	zrealizowany	164 807,70 zł	Wydział Kształtowania Środowiska
70.	45	Samobsługowe stacje naprawy rowerów	osiedlowy (os. Podolszyce Południe)	Budowa dwóch publicznych stacji naprawy rowerów na osiedlu, które mają służyć rowerzystom potrzebującym szybkiej i prostej naprawy roweru, np. regulacji siodełka i kierownicy, dokręcenia śrub, pompowania kół. Stacje naprawy wyposażone są w wysokiej klasy narzędzia, m.in. klucz nastawny i klucze płaskie, śrubokręty z różnymi końcówkami, łyżki do opon oraz pompkę z różnymi końcówkami. Roboty zakończono 27.04.2018 r.	zrealizowany	16 500,00 zł	Wydział Kształtowania Środowiska

VII EDYCJA BOP 2018

L.p.	nr projektu	nazwa projektu	charakter projektu	opis	stan realizacji	koszt	podmiot realizujący zadanie
71.	30	Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro	ogólnomiejski	W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie rozbudowy Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno—Wychowawczym. Na platformie zakupowej zamieszczone zostało postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 30.000 do 30.000 euro na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nadbudowy II piętra budynku Płockiego Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno—Wychowawczym Nr 2 przy ul. Lasockiego 14. Termin otwarcia ofert 5-02-2019 r.	Przygotowywanie do realizacji.	–	Wydział Inwestycji i Remontów
72.	8	Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku	ogólnomiejski	W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21. Na platformie zakupowej zamieszczone zostało postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 3.000 zł do 30.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dot. budowy boiska przy SP 21. Termin składania ofert do 2-02-2019 r.	Przygotowywanie do realizacji.	–	Wydział Inwestycji i Remontów

73.	31	Szkoła Przyszłości	osiedlowy (Dworcowa)	Zakup komputerów z oprogramowaniem	opracowanie dokumentacji	52 020,00 zł (szacunkowe koszty)	Wydział Edukacji i Kultury
				Zakup sprzętu muzycznego z dodatkowym wyposażeniem	opracowanie dokumentacji	37 544,00 zł (szacunkowe koszty)	
				Zakup urządzenia wielofunkcyjnego atlas	opracowanie dokumentacji	24 990,00 zł (szacunkowe koszty)	
				Zakup mebli	opracowanie dokumentacji	100 643,52 zł (szacunkowe koszty)	
				Wymiana ogrodzenia z obmurówką klinkierową	opracowanie dokumentacji	62 454,00 zł (szacunkowe koszty)	
				Zakup i instalacja urządzeń klimatyzacyjnych	opracowanie dokumentacji	81 659,70 zł (szacunkowe koszty)	
74.	38	Iluminacja zabytkowej Świątyni na „Szaku Jakubowym” w Plocku – Imielnicy	osiedlowy (Imielnica)	Remont i modernizacja instalacji kanalizacyjnej	opracowanie dokumentacji	53 013,00 zł (szacunkowe koszty)	Wydział Inwestycji i Remontów
				Organizacja zajęć dodatkowych	Zajęcia rozpoczęły się w styczniu 2019 r.	72 187,20 zł (szacunkowe koszty)	
75.	9	Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji	osiedlowy (Dworcowa)	W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa skweru do rekreacji wraz z placem zabaw dla dzieci na Osiedlu Dworcowa. W dniu 28-01-2019 r. nastąpiło otwarcie ofert po ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na platformie zakupowej. W chwili obecnej trwa wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Termin realizacji dokumentacji do 11-06-2019 r.	Przygotowywanie do realizacji.	–	Wydział Inwestycji i Remontów
76.	78	Stacja Borowiczki – rozbudowa systemu roweru miejskiego	osiedlowy (Borowiczki)	Planowane jest wykonanie stacji rowerowej na ul. Harcerskiej	Realizacja przewidziana na II kwartał 2019 r.	58 500,00 zł (szacunkowe koszty)	Miejski Zarząd Dróg
77.	72	Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Plocka”	osiedlowy (Kochanowskiego)	W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest: 1. Zakup mobilnych luster. 2. Wymiana okotowania scenicznego. 3. Modernizacja systemu audio w sali widowiskowej. 4. Modernizacja i wymiana oświetlenia. 5. Renowacja parkietów. 6. Wymiana 2szt. drzwi zewnętrznych. 7. Demontaż boazerii drewnianej na ścianach sali widowiskowej oraz wykonanie przedścianki z płyt g-w wraz z izolacją z wełny mineralnej – wygłuszenie sali 8. Remont ścian zlokalizowanych wokół sceny. 9. Wykonanie obudowy grzejników stalowych – 6szt. 10. Częściowa wymiana wypełnienia sufitu – płyty 60x60cm. - ok. 100szt.	opracowanie dokumentów	–	Wydział Inwestycji i Remontów

78.	39	Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych	osiedlowy (Łukasiewicza)	Wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie, w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych.	Przygotowywanie do realizacji.	76 320,80 zł	Wydział Edukacji i Kultury
79.	17	Samochód dla uczniów SP 23 w Plocku	osiedlowy (Podolszyce Północ)	Dostawa samochodu 17-osobowego na potrzeby szkoły.	opracowanie dokumentów	160 000,00 zł	Wydział Edukacji i Kultury
80.	33	Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych	osiedlowy (Kochanowskiego)	W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką oraz boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14. W dniu 25-01-2019 r. nastąpiło otwarcie ofert po ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na platformie zakupowej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania wschodniej części terenu Szkoły Podstawowej nr 14 przy al. Jachowicza 20 w Plocku polegającego na budowie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, rezerwacji terenu podbudowę boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie terenu zielenią w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt aktywność i dobra energia dla wszystkich – plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych – Budżet Obywatelski" wraz z uzyskaniem właściwej zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na budowę. W chwili obecnej trwa podpisywanie umowy z wyłonionym wykonawcą. Termin realizacji dokumentacji – maj 2019 r.	Przygotowywanie do realizacji.	-	Wydział Inwestycji i Remontów
81.	43	Radosny plac zabaw „Siedemnasteczka”	osiedlowy (Młodowa)	W ramach powyższego zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw z nawierzchnią poliuretanową dla dzieci klas I-III z wyposażeniem w urządzenia zabawowe dla danej grupy wiekowej oraz wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z podbudową wokół placu zabaw oraz istniejącej siłowni zewnętrznej.	opracowanie dokumentów	146 000,00 zł (szacunkowe koszty)	Wydział Inwestycji i Remontów
82.	61	Warsztaty parkour oraz breakdance	osiedlowy (Kolegiarna)	Projekt będzie polegał na prowadzeniu treningów parkour i breakdance. Każda z grup docelowo liczyć będzie po 10 osób (dwie breakdance) czyli łącznie około 40 osób. Grupy będą podzielone według wieku uczestników zadania odpowiednio: 8-13 lat i 14-18 lat. Projekt przewiduje przeprowadzenie 352 godzin (2 razy w tygodniu przez 11 miesięcy) zajęć zarówno parkour jak i breakdance). Koszty obejmować będą: - wynajem sal sportowych; - opłatę za pracę trenerów; - opłatę animatorów lokalnych zadania (wolontariat); - opłatę koordynatora zadania; - obsługę finansowo- księgową; - zakup sprzętu sportowego; - ubezpieczenie NNW i OC; - promocję zadania. Na realizację projektu ogłoszony został otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożona została jedna oferta i przyznana została dotacja na realizację zadania - Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego.	Termin realizacji: 01.02-31.12.2019 r.	71 520,00 zł	Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki
83.	40	Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną	osiedlowy (Podolszyce Południe)	Projekt przewiduje zakup i montaż hotelu dla dzikich owadów zapylających, ze specjalną strefą roślin kwitnących, ściółkowanie korą wraz z roczną pielęgnacją roślin i konserwacją hotelu.	Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania	4 870,00 zł	Wydział Kształtowania Środowiska

84.	67	Zostań Mistrzem – bokserski Płock	osiedlowy (Kolegiarna)	Projekt polegał będzie na nieodpłatnych zajęciach dla mieszkańców Płocka w wieku 13-20 lat w zakresie boksu olimpijskiego. Zajęcia będą odbywać się w sali sportowej ZS nr 6 w Płocku: - poniedziałek, środa, piątek w godzinach 17.30-19.00 - wtorki, czwartki w godzinach 18.00-19.00. Łącznie zajęcia prowadzone będą przez 9 miesięcy i obejmować będą 6,5 godziny tygodniowo. Koszty obejmować będą: - wynajem sali sportowej; - opłatę za pracę trenera; - koordynację zadania (wolontariat); - obsługę księgową; - zakup sprzętu sportowego; - ubezpieczenie NNW i OC; Na realizację projektu ogłoszony został otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożona została jedna oferta i została przyznana dotacja na realizację zadania - Klubowi bokserskiemu Płock.	Termin realizacji: 01.02-31.12.2019 r.	26 000,00 zł	Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki
85.	6	Wieże lęgowe dla jeryzków	osiedlowy (Dworcowa)	W ramach powyższego zadania w 2019 roku zostaną zaprojektowane i wybudowane wieże lęgowe dla jeryzków na Osiedlu Dworcowa. Obecnie trwa przygotowanie dokumentów do umieszczenia na platformie zakupowej zaproszenia do złożenia ofert na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.	Przygotowywanie do realizacji.	-	Wydział Inwestycji i Remontów
86.	57	Płockie SMART ławki	osiedlowy (Podolszyce Południe)	Projekt zakłada zakup dwóch ławek z wbudowanymi panelami słonecznymi. Ładowarki USB umożliwią ładowanie urządzeń mobilnych.	Trwają prace przygotowawcze do opublikowania zamówienia na wybór dostawcy ławek.	-	Wydział Kształtowania Środowiska

