



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 07.02.2024r.

WOP-I-ZO.0003.2458.2023.JŻ

Szanowna Pani,

**Pani Anna Derlukiewicz
Radna Rady Miasta Płocka**

Dotyczy: budowy boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 4 w Płocku.

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną w dniu 01.02.2024 r., dotyczącą budowy boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Królowej Jadwigi 4 informuję, że od chwili rozpoczęcia realizacji inwestycji przez Wykonawcę Firma Pod Złotym Dębem Artur Woźniak, zostały wykonane następujące prace: roboty rozbiórkowe (istniejący mur oraz elementy wyposażenia boiska), usunięcie starej nawierzchni boisk, wykonanie drenażu obu boisk, uzupełnienie podbudowy obu boisk pod ułożenie warstwy poliuretanowej. Kolejnym etapem budowy jest ułożenie warstwy nawierzchni z poliuretanu.

W dniach od 11 września do dnia 3 października prace związane z budową boisk zostały wstrzymane, ze względu na prowadzone przez firmę „FORTUM” na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 prace związane z wymianą kanałów ciepłowniczych dla osiedla Wielka Płyta wraz z przyłączem budynku Szkoły.

Dodatkowo Wykonawcy zostały zlecone prace związane z wykonaniem dodatkowej kanalizacji deszczowej dotyczącej projektu rozbudowy bloku żywieniowego Szkoły.

W związku z powyższym, prace związane z ułożeniem nawierzchni poliuretanowej zostały przesunięte na miesiąc październik. Ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. opady deszczu, opady śniegu, naprzemienną odwilż i przymrozki, nastąpiło bardzo duże zawilgocenie podbudowy. Zgodnie z technologią wykonania nawierzchni poliuretanowych, potrzeba kilku suchych słonecznych dni z rzędu by móc rozpocząć prace związane z nawierzchnią. W rozumieniu suche należy rozumieć nie tylko brak opadów ale niską wilgotność przy gruncie. Zgodnie z reżimem technologicznym związanym z układaniem nawierzchni sportowych, również temperatura podczas układania nawierzchni poliuretanowych nie może spadać poniżej 5 stopni Celsjusza.

Podsumowując, okres realizacji przypadł na okres zimy i panujące warunki atmosferyczne uniemożliwiły dalsze prowadzenie robót. Wykonanie nawierzchni sportowych wymaga szczególnych warunków spełniających reżim technologiczny. W związku z tym Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie wykonania zadania do dnia 27.03.2024 roku, co zostało uznane za zasadne.

Zpoważam się

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Artur Zieliński
Artur Zieliński

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK

tel: 24 364 55 55, faks: 24 367 14 02, artur.zieliński@plock.eu, www.plock.eu

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Wzrost Organizacyjny
Referat Organizacji i Kadry
Zespół Organizacji i Kadry

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Wydział Obsługi Rady Miasta

08 02 2024