



Sprawozdanie z realizacji Płockiego Programu Rewitalizacji

Płock, wrzesień 2026

Płocki Program Rewitalizacji sporządzony został na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 roku poz. 278). Przyjęty został przez Radę Miasta Płocka w dniu 29 listopada 2016 roku Uchwałą Nr 442/XXV/2016, a następnie został zmieniony w dniu 31 stycznia 2017 roku Uchwałą Nr 492/XXVIII/2017, w dniu 29 sierpnia 2019 roku Uchwałą Nr 188/XI/2019, w dniu 30 marca 2023 roku Uchwałą Nr 907/LII/2023 oraz w dniu 18 grudnia 2025 roku Uchwałą Nr 368/XX/2025.

Płocki Program Rewitalizacji jest to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji¹ ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Dokument ten zawiera opisową charakterystykę miasta, analizę szczegółowych danych dotyczących sytuacji społeczno – gospodarczej i przestrzennej w podziale na jednostki urbanistyczne – nazwane osiedlami, wyróżnienie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z przedstawieniem zastosowanej metody ich wyznaczenia. W dokumencie zawarto opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi miasta, wizję stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także opis systemu wdrażania i monitorowania programu.

Płocki Program Rewitalizacji charakteryzuje się następującymi cechami:

Kompleksowość - Program ujmuje działania z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych publicznych lub prywatnych tak, aby nie pomijać aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno-funkcjonalnego lub technicznego lub środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.


Koncentracja - Program dotyczy działań skierowanych na określony i zidentyfikowany dzięki diagnozie obszar rewitalizacji, obejmujący część obszaru zdegradowanego dotkniętego szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych, o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta.

Komplementarność - Program ujmuje działania z zapewnieniem komplementarności przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania.

Partnerstwo - Prace nad przygotowaniem programu, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

1 Obszar rewitalizacji został wyznaczony Uchwałą Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku i podzielony na 4 podobszary.

PŁOCK OBSZAR REWITALIZACJI



Zgodnie z zapisami Płockiego Programu Rewitalizacji, w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, Uchwałą Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7827) na pierwszym podobszarze rewitalizacji ustanowiona została Specjalna Strefa Rewitalizacji.

Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona została na okres 10 lat.



Uchwałą ustanawiającą Specjalną Strefę Rewitalizacji określone zostały szczegółowe zasady udzielania dotacji właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości, położonych na obszarze Strefy, które następnie zostały zmienione Uchwałą Nr 753/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą Nr 390/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr 67/III/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2024 roku oraz Uchwałą Nr 454/XXV/2026 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2026 roku.

W oparciu o opracowaną w kwietniu 2025 roku ocenę aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz zaopiniowaniu przez organy wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji, w dniu 18 grudnia 2025 roku Rada Miasta Płocka zaktualizowała Uchwałą Nr 368/XX/2025 gminny program rewitalizacji. W zaktualizowanym dokumencie zasadniczo zmianie nie uległa:

- diagnoza stanu miasta – diagnoza opiera się na danych z lat 2005-2013, gdyż na ich podstawie Uchwałą Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku dokonano wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
- obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji obszary te wyznaczone zostały w odrębnym akcie prawa miejscowego – w Uchwale Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku;
- wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji – stanowi ona stan docelowy planowany do osiągnięcia w roku 2030;
- cele rewitalizacji oraz kierunki działań – stanowią one odpowiedź na zdiagnozowane negatywne zjawiska występujące na obszarze rewitalizacji;
- system wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji.

Zmianie uległa lista i opisy przedsięwzięć ujętych w Programie Rewitalizacji. Zmiany te wprowadzone zostały w oparciu o prowadzony monitoring przedsięwzięć ujętych w Programie Rewitalizacji, analizę wartości wskaźników obrazujących zdiagnozowane zjawiska kryzysowe występujące na poszczególnych podobszarach oraz prowadzony nabór przedsięwzięć do ujęcia w Programie. W obowiązującym obecnie Programie Rewitalizacji zaplanowana została realizacja 50 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (lista A) oraz 29 pozostałych przedsięwzięć (lista B). Zgodnie z przyjętym Programem Rewitalizacji ich rzeczowa realizacja zakończy się w 2030 roku.

Tabela 1: Zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – lista A

Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Miejsce realizacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji określony w PPR
A.1.	ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji	Obszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock	2017 - 2030
A.2.	Streetworking – społeczna strona rewitalizacji Płocka	Pierwszy, trzeci podobszar rewitalizacji	Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”, Stowarzyszenie Wędką	2017 - 2021
A.3.	Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny	Obszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock – MOPS w Płocku	2016 - 2018
A.4.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>			
A.5.	Zamieszkać w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Pierwszy podobszar rewitalizacji	MZGM - TBS Sp. z o.o., MTBS Sp. z o.o.	2016 - 2027
A.6.	Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o.	2016 - 2018
A.7.	Galeria „TUMSKA”	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o., Fundacja REVITA	2017 - 2024
A.8.	Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz budową sali koncertowej	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock	2017 - 2028
A.9.	Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o.	2016 - 2021
A.10.	Społeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o., Fundacja REVITA	2017 - 2024
A.11.	Budowa budynku przy ul. Synagogałnej 7a	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o.	2016 - 2018
A.12.	Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywności energetycznej nieruchomości położonych w centrum Płocka	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina – Miasto Płock	2017 - 2027
A.13.	Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od strony ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Etap I i II	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Muzeum Mazowieckie w Płocku	2017 - 2021
A.14.	Rewitalizacja przez edukację regionalną na temat historii i dziedzictwa kulturowego miasta Płocka	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna	2017 - 2030
A.15.	Rozbudowa i modernizacja zespołu budynków	Pierwszy	Zgromadzenie	2008 - 2025

Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Miejsce realizacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji określony w PPR
	Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku – Stary Rynek 14/18	podobszar rewitalizacji	Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	
A.16.	Starówka atrakcyjna dla wszystkich	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolegialna 8	2017 - 2027
A.17.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obrońców Warszawy	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock	2024 - 2028
A.18.	<i>Uchwałą Nr 188/XI/2019 przeniesiono na listę B</i>			
A.19.	Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina – Miasto Płock	2017 - 2030
A.20.	Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni publicznych położonych na terenie pierwszego podobszaru rewitalizacji	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock	2016 – 2019
A.21.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>			
A.22.	Zagospodarowanie przestrzeni Starego Miasta na cele społeczne – integracyjny skwerek z placem zabaw dla dzieci	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock	2017 - 2027
A.23.	Przebudowa i rozbudowa kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	2018 – 2020
A.24.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>			
A.25.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>			
A.26.	Poprawa mobilności mieszkańców i zwiększenie dostępności obszaru poprzez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy	Pierwszy, drugi, trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock, MZD w Płocku, Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	2017 - 2019
A.27.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>			
A.28.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>			
A.29.	Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar	Drugi podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock	2009 – 2025
A.30.	Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ul. Miodowej 8	Drugi podobszar rewitalizacji	MZGM - TBS Sp. z o.o.	2017 - 2018
A.31.	Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Miodowa – park osiedlowy	Drugi podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock	2017 - 2022
A.32.	Zagospodarowanie Parku Mościckiego na osiedlu Radziwie	Trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock	2019 - 2020
A.33.	Zagospodarowanie budynku młyna wraz z otoczeniem na potrzeby społeczno-kulturalno-edukacyjne	Trzeci podobszar rewitalizacji	Muzeum Mazowieckie w Płocku	2023 - 2028
A.34.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>			
A.35.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023</i>			
A.36.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023</i>			
A.37.	Be smart be eco – poprawa efektywności energetycznej miejskich budynków użyteczności publicznej	Pierwszy, drugi, trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock, partner prywatny	2016 - 2017

Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Miejsce realizacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji określony w PPR
A.38.	Remont budynku położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia	Pierwszy podobszar rewitalizacji	INVEST BUD Sp. z o.o.	2022 - 2025
A.39.	Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych Starego Rynku poprzez odbudowę kamienic położonych przy pl. Stary Rynek 10 i 12 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Przedsiębiorstwo Budowlane INVEST BUD K. Wiśniewski	2022 - 2027
A.40.	Usługi społeczne świadczone w lokalnej społeczności na terenie Miasta Płocka	Obszar rewitalizacji	Fundusz Grantowy dla Płocka, Gmina Miasto Płock – MOPS w Płocku	2018 – 2019
A.41.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023</i>			
A.42.	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku frontowego oraz budynków dwóch oficyn zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia	Pierwszy podobszar rewitalizacji	INVEST BUD IDEA Sp. z o.o.	2019 - 2023
A.43.	Zagospodarowanie placu Narutowicza	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock	2026 - 2028
A.44.	Zagospodarowanie Parku nad Jarem na osiedlu Skarpa	Drugi podobszar rewitalizacji	Gmina – Miasto Płock	2019 - 2030
A.45.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023</i>			
A.46.	Remont budynków położonych przy ul. Kościuszki 22 i 22a	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Firma Usługowa „W-IZA” Izabela Wierzbicka	2019 - 2026
A.47.	Adaptacja budynku przy ul. Tumskiej 9A na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina – Miasto Płock	2022 - 2030
A.48.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 368/XX/2025</i>			
A.49.	Scena rewitalizacji	Pierwszy, drugi podobszar rewitalizacji	Stowarzyszenie Człowiek Kultura	2022 - 2030
A.50.	Budowa budynku w zabudowie pierzejowej przy ul. Kolegialnej 4 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Muzeum Mazowieckie w Płocku	2026 - 2030
A.51.	Przywrócenie funkcji społecznych przestrzeni publicznej - terenowi Płockiego Nabrzeża Wiślanego na odcinku od ul. Mostowej do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina – Miasto Płock	2025 - 2027
A.52.	Zamieszkać w centrum 2 - przebudowa budynków w centrum miasta wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina – Miasto Płock, ARS Sp. z o.o., MZGM-TBS Sp. z o.o., MTBS Sp. z o.o., Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	2023 - 2030
A.53.	Przebudowa budynku przy ulicy Kwiatka 12 wraz z budową oficyn mieszkalnych i zagospodarowaniem terenów przyległych	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Przedsiębiorstwo Budowlane INVEST BUD K. Wiśniewski	2023 - 2030
A.54.	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku frontowego zlokalizowanego przy ul. Królewieckiej 24 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Przedsiębiorstwo Budowlane INVEST BUD K. Wiśniewski	2023 - 2027
A.55.	Remonty lokali mieszkalnych położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji, wchodzących	Pierwszy podobszar	Gmina – Miasto Płock, ARS Sp. z	2023 - 2030

Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Miejsce realizacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia	Okres realizacji określony w PPR
	w skład mieszkaniowego zasobu gminy w celu umożliwienia ich wynajęcia	rewitalizacji	o.o.	
A.56.	Remonty lokali mieszkalnych położonych na drugim podobszarze rewitalizacji, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w celu umożliwienia ich wynajęcia	Drugi podobszar rewitalizacji	Gmina – Miasto Płock	2023 - 2030
A.57.	Kulturalnie odNowa	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Książnica Płocka	2023 - 2030
A.58.	Remont siedziby Szkoły Podstawowej nr 6	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock	2022 - 2026
A.59.	Społeczno-gospodarcza odnowa Starego Miasta	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o., Fundacja REVITA	2025 - 2030
A.60.	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock	2026 - 2028
A.61.	Stary Rynek – nowa odsłona	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock	2026 - 2028
A.62.	Remont / przebudowa budynków gminnych położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock	2025 - 2030
A.63.	Adaptacja budynków przy ul. 1 Maja 3/5 na potrzeby Akademii Mazowieckiej w Płocku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Akademia Mazowiecka w Płocku	2026 - 2030

Tabela 2: Zestawienie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – lista B

Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Miejsce realizacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia
B.1.	Dobry biznes – nasza wspólna sprawa	Obszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock, MUP w Płocku
B.2.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023</i>		
B.3.	Rozbudowa budynku przy ul. Królewieckiej 18	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. o.o.
B.4.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023</i>		
B.5.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>		
B.6.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023</i>		
B.7.	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock, POKIS
B.8.	Rewitalizacja z kulturą	Pierwszy podobszar rewitalizacji	POKIS
B.9.	<i>Uchwałą Nr 188/XI/2019 przeniesiono na listę A</i>		

Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Miejsce realizacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia
B.10.	Rozwój oferty edukacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku
B.11.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>		
B.12.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>		
B.13.	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej wraz z przebudową ciągu nadskarpowego	Pierwszy, drugi podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock
B.14.	Renowacja Zespołu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz z otoczeniem	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Rzymskokatolicka Parafia Katedralna
B.15.	Uporządkowanie istniejącej tkanki urbanistycznej	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock, spółki miejskie, Straż Miejska
B.16.	<i>Uchwałą Nr 368/XX/2025 przeniesiono na listę A</i>		
B.17.	<i>Uchwałą Nr 188/XI/2019 przeniesiono na listę A</i>		
B.18.	Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na pierwszym podobszarze rewitalizacji	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock, MZD w Płocku, Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
B.19.	Przebudowa, remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych, obiektów administracji publicznej, opieki zdrowotnej, instytucji kultury położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock, spółki gminne, podmioty prywatne
B.20.	WISŁA w strofach i kolorach	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Książnica Płocka
B.21.	Dryfujemy z książką – flashmob poetycki na płockim moło	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Książnica Płocka
B.22.	Spotkania ze sztuką	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Płocka Galeria Sztuki
B.23.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023</i>		
B.24.	Tumska Dycha	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Płock”, Gmina – Miasto Płock
B.25.	Regaty o puchar wrzosa Prezydenta Miasta Płocka	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Oddział Żeglarsko-Motorowodny PTTK „Morka” Płock, Gmina – Miasto Płock
B.26.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>		
B.27.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019</i>		
B.28.	Kompleksowe remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych położonych na drugim podobszarze rewitalizacji	Drugi podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock
B.29.	Odnowa zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych położonych na drugim podobszarze rewitalizacji	Drugi podobszar rewitalizacji	właściciele nieruchomości
B.30.	Przebudowa, remonty dróg na drugim podobszarze rewitalizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Drugi podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock
B.31.	Kompleksowa odnowa przestrzeni międzyblokowej drugiego podobszaru rewitalizacji	Drugi podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock

Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Miejsce realizacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia
B.32.	Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu	Trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock
B.33.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 368/XX/2025</i>		
B.34.	Dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji	Trzeci poobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock
B.35.	Przebudowa, remonty dróg na trzecim podobszarze rewitalizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Trzeci poobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock
B.36.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji	Trzeci poobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock
B.37.	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji	Trzeci poobszar rewitalizacji	właściciele nieruchomości
B.38.	Wspieranie aktywności zawodowej i zatrudnienia	Obszar rewitalizacji	MUP w Płocku
B.39.	<i>Wykreślono Uchwałą Nr 907/LII/2023</i>		
B.40.	Edukacja na 6 w Szkołach Podstawowych nr 1 i 17 w Płocku	Pierwszy, drugi podobszar rewitalizacji	Gmina – Miasto Płock, placówki oświatowe
B.41.	Płockie punkty wsparcia kształcenia osób dorosłych	Obszar rewitalizacji	Gmina – Miasto Płock, placówki oświatowe, instytucje kultury
B.42.	Zagospodarowanie działek przy al. Kobylińskiego poprzez budowę budynków mieszkalno-usługowych	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Rynex Sp. z o.o.
B.43.	Zielona odnowa	Obszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock

Na podstawie zapisów Programu Rewitalizacji podmioty wskazane w Programie jako realizujące przedsięwzięcie zobowiązane są do przekazywania komórce wdrażającej Program Rewitalizacji rocznych kart realizacji przedsięwzięcia, które są niezbędne w procesie monitorowania i oceny Programu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi do Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, w latach 2017-2025 realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych pochłonęła ok. 657,9 mln zł. Na realizację przedsięwzięć podstawowych wydatkowano kwotę ok. 352,7 mln zł, a na realizację przedsięwzięć pozostałych ok. 305,2 mln zł.

Tabela 3: Zestawienie środków finansowych wydatkowanych w latach 2017-2025 na realizację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji

Wartość w złotych w latach	Wyszczególnienie źródeł finansowania podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych								Razem
	Budżet miasta Płocka	Środki unijne	Środki spółek gminnych	Środki podmiotów prywatnych (przedsiębiorcy, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe)	Inne zewnętrzne środki finansowe (FIO, dotacje ministerialne, BGK, Budżet Państwa)	Środki innych jednostek publicznych (jednostki budżetowe, instytucje kultury)	Środki kościołów i innych podmiotów kościelnych	Środki organizacji pozarządowych	
Rok 2017	4 784 404	9 144 984	1 576 614	687 915	0	4 863	3 728 590	54 289	19 981 659
Rok 2018	60 463 005	30 573 349	6 161 740	688 139	2 009 855	2 306 991	2 393 256	128 549	104 724 884
Rok 2019	12 388 535	12 646 764	566 134	2 031 089	10 380 519	7 827 221	1 347 258	116 022	47 303 542
Rok 2020	22 718 756	3 305 300	1 084 756	1 718 020	2 886 663	9 261 717	1 499 865	104 735	42 579 812
Rok 2021	10 328 446	0	775 188	1 593 350	0	4 528 229	4 554 549	67 236	21 846 998
Rok 2022	9 191 641	0	75 141	3 172 523	4 157 701	0	4 550 282	70 459	21 217 747
Rok 2023	12 111 585	0	1 407 773	5 290 040	14 690 861	97 000	3 381 051	150 895	37 129 205
Rok 2024	14 166 804	0	8 754 538	5 278 673	9 157 249	1 127 208	3 142 499	120 867	41 747 838
Rok 2025	11 627 112	136 000	476 105	1 360 806	1 279 627	829 443	319 926	143 386	16 172 405
Lata 2017-2025	157 780 288	55 806 397	20 877 989	21 820 555	44 562 475	25 982 672	24 917 276	956 438	352 704 090

Przedsięwzięcia ujęte w Programie Rewitalizacji są wdrażane przez różne podmioty (m.in. przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, miasto oraz jej spółki i jednostki budżetowe). Stopień ich realizacji jest uzależniony od wielu czynników. Często, bardzo ważne pozostaje zdobycie zewnętrznego dofinansowania. Dla gminy oraz jej spółek nadal dużym wsparciem w realizacji przedsięwzięć mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji pozostają środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2025 roku uruchomione zostały również środki z nowej perspektywy finansowej 2021-2027, w ramach której pozyskaliśmy środki unijne na realizację kolejnych przedsięwzięć realizowanych na obszarze rewitalizacji, w tym związanych z modernizacją placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 6, Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego), budową dróg dla rowerów, wiat rowerowych i montażem stojaków dla rowerów, a także związanych z adaptacją Płocka do zmian klimatu, w ramach którego wykonana zostanie m.in. kanalizacja deszczowa w ulicy Bielskiej, Kolegialnej, Misjonarskiej, Jakubowskiego, Krótkiej, Królewieckiej, Sienkiewicza, Misjonarskiej, Padlewskiego, Gradowskiego, Nowy Rynek i pl. Obrońców Warszawy. Po wykonaniu kanalizacji wykonana zostanie nowa nawierzchnia ulic, przebudowane zostaną ciągi piesze oraz zagospodarowane zostaną tereny zielone m.in. w pasażu Vuka Karadzica.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku w całości zrealizowano 26 przedsięwzięć ujętych Płockim Programie Rewitalizacji. W trakcie realizacji były 44 przedsięwzięcia.

Tabela 4: Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji na dzień 31.12.2025 r.

Stan realizacji	Liczba podstawowych przedsięwzięć Lista A	Liczba pozostałych przedsięwzięć Lista B	Razem	
			w liczbach bezwzględnych	udział
Zrealizowane	21	5	26	32,91%
W trakcie realizacji, w tym:				
- częściowo zrealizowane	22	22	44	55,70%
- na etapie przygotowawczym	13	16	29	36,71%
	7	3	10	12,66%
Planowane do realizacji w późniejszym terminie	7	2	9	11,39%
Razem	50	29	79	100,00%

Najwięcej przedsięwzięć zostało zrealizowanych na pierwszym podobszarze rewitalizacji. Pozostaje to zgodne z zapisami Programu Rewitalizacji, wskazującymi na konieczność skoncentrowania działań, w pierwszym okresie realizacji Programu, na pierwszym podobszarze, który uległ w największym stopniu degradacji i wymaga najpilniejszej interwencji.

Tabela 5: Wykaz zrealizowanych przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Miejsce realizacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia
A.2.	Streetworking – społeczna strona rewitalizacji Płocka	Pierwszy, trzeci podobszar rewitalizacji	Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”, Stowarzyszenie Wędką
A.3.	Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny	Obszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock – MOPS w Płocku
A.6.	Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o.
A.7.	Galeria „TUMSKA”	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o., Fundacja REVITA
A.9.	Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o.
A.10.	Spółeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o., Fundacja REVITA
A.11.	Budowa budynku przy ul. Synagogałnej 7a	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. z o.o.
A.13.	Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od strony ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Etap I i II	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Muzeum Mazowieckie w Płocku
A.15.	Rozbudowa i modernizacja zespołu budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku – Stary Rynek 14/18	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
A.20.	Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni publicznych położonych na terenie pierwszego podobszaru rewitalizacji	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock

Numer przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia	Miejsce realizacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia
A.23.	Przebudowa i rozbudowa kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
A.26.	Poprawa mobilności mieszkańców i zwiększenie dostępności obszaru poprzez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy	Pierwszy, drugi, trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock, MZD w Płocku, Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
A.29.	Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar	Drugi podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock
A.30.	Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ul. Miodowej 8	Drugi podobszar rewitalizacji	MZGM - TBS Sp. z o.o.
A.31.	Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Miodowa – park osiedlowy	Drugi podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock
A.32.	Zagospodarowanie Parku Mościckiego na osiedlu Radziwie	Trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock
A.37.	Be smart be eco – poprawa efektywności energetycznej miejskich budynków użyteczności publicznej	Pierwszy, drugi, trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina-Miasto Płock, partner prywatny
A.38.	Remont budynku położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia	Pierwszy podobszar rewitalizacji	INVEST BUD Sp. z o.o.
A.40.	Usługi społeczne świadczone w lokalnej społeczności na terenie Miasta Płocka	Obszar rewitalizacji	Fundusz Grantowy dla Płocka, Gmina Miasto Płock – MOPS w Płocku
A.42.	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku frontowego oraz budynków dwóch oficyn zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia	Pierwszy podobszar rewitalizacji	INVEST BUD IDEA Sp. z o.o.
A.58.	Remont siedziby Szkoły Podstawowej nr 6	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock
B.3.	Rozbudowa budynku przy ul. Królewieckiej 18	Pierwszy podobszar rewitalizacji	ARS Sp. o.o.
B.7.	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock, POKIS
B.20.	WISŁA w strofach i kolorach	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Książnica Płocka
B.21.	Dryfujemy z książką – flashmob poetycki na płockim moście	Pierwszy podobszar rewitalizacji	Książnica Płocka
B.32.	Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwie	Trzeci podobszar rewitalizacji	Gmina - Miasto Płock

Wpływ realizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie celów wyznaczonych w Programie Rewitalizacji obrazują przyjęte wskaźniki. Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą zbiorcze informacje o osiągniętych wskaźnikach przez zrealizowane w całości lub częściowo przedsięwzięcia rewitalizacyjne w 2025 roku. Dane zamieszczone w poniższej tabeli wynikają z danych pozyskanych od realizatorów przedsięwzięć ujętych w Programie Rewitalizacji. W tym miejscu warto podkreślić, że na wyznaczonym obszarze rewitalizacji realizowane są też inne przedsięwzięcia, które nie zostały do Programu wpisane, ale są ukierunkowane na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązane z treścią i celami Programu Rewitalizacji.

Tabela 6: Zbiorcze zestawienie wskaźników osiągniętych w 2025 w wyniku realizacji przedsięwzięć ujętych w Programie Rewitalizacji według stanu na koniec roku

Nazwa wskaźnika	Wartość
Długość przebudowanych, wybudowanych ciągów komunikacyjnych	615 m
Liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem	3 szt.
Liczba osób objętych wsparciem	5 057 osób
Liczba podmiotów gospodarczych objętych wsparciem	140 podmiotów
Liczba właścicieli nieruchomości objętych wsparciem	24 właścicieli
Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych	8 szt.
Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynków, obiektów	20 szt.
Liczba wybudowanych budynków, obiektów	3 szt.
Liczba zorganizowanych przedsięwzięć	84 szt.
Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej przestrzeni	9 848 m ²

Biorąc pod uwagę zaplanowane do osiągnięcia w 2030 roku wartości wskaźników oraz wartości wskaźników osiągnięte w latach 2017-2025 poprzez zrealizowane w całości lub częściowo przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy wskazać, że na koniec 2025 roku wyznaczone cele średnio zostały zrealizowane w 50,53%. Średnio cele określone dla pierwszego podobszaru rewitalizacji zostały osiągnięte w 68,42%, dla drugiego podobszaru rewitalizacji w 71,92%, a dla trzeciego podobszaru rewitalizacji w 61,76%. Cele określone dla czwartego podobszaru rewitalizacji nie zostały osiągnięte, gdyż nie przystąpiono do realizacji przedsięwzięć na tym podobszarze.

Warto zaznaczyć, że podczas zeszłorocznej aktualizacji Programu Rewitalizacji wartość docelowa wskaźników, planowana do osiągnięcia w roku 2030, została zmieniona i uwzględnia wartości wskaźników, które zostały zaplanowane do osiągnięcia poprzez realizację przedsięwzięć wpisanych do aktualnego Programu. Dokonana zmiana danych wyjściowych zakłada analizę porównawczą stopnia osiągnięcia wskaźników w roku 2025 w stosunku do roku 2024. Poza tym, jak wskazano wcześniej, oprócz przedsięwzięć ujętych w Programie Rewitalizacji i których realizacja ma odzwierciedlenie w poniższych tabelach realizowane są też inne przedsięwzięcia, których rezultaty nie są uwzględnione w prowadzonym monitoringu Programu Rewitalizacji.

Odnosząc się do sytuacji poszczególnych podobszarów, należy wskazać, że na koniec 2025 roku, w przypadku pierwszego podobszaru rewitalizacji (osiedla Stare Miasto, Kolegialna) w najwyższym stopniu zrealizowany został Cel 1.2 *Ochrona obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym*. Cel ten został zrealizowany w 88,75%. Wpływ na tak wysoki stopień realizacji tego celu miały przede wszystkim dotacje udzielane z budżetu miasta Płocka na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach. Uruchomiony system dotacyjny winien być kontynuowany w kolejnych latach na co wskazuje m.in. występowanie na Płockiej Starówce prywatnych obiektów, które wymagają remontów.

Tabela 7: Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych Programu Rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2025 r. – pierwszy podobszar rewitalizacji (osiedla Stare Miasto, Kolegialna)

Cel	Nazwa wskaźnika	Planowana do osiągnięcia w roku 2030 wartość docelowa	Wartość za lata 2017-2025	Stopień realizacji w%
C.1.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, standardu przestrzeni oraz jakości środowiska	Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynków, obiektów	206 szt	161 szt	78,16
	Liczba właścicieli nieruchomości objętych wsparciem (wskaźnik wspólny dla celu C.1.1. oraz C.1.3.)	120 właścicieli	113 właścicieli	94,17
	Liczba utworzonych miejsc parkingowych	110 szt	102 szt	92,73
	Liczba wybudowanych budynków, obiektów	28 szt	14 szt	50,00
	Długość przebudowanych, wybudowanych ciągów komunikacyjnych	20.000 m	17.564 m	87,82
	Liczba wyremontowanej, wybudowanej infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa	1 szt	1 szt	100,00
	Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej przestrzeni (wskaźnik wspólny dla celu C.1.1. oraz C.1.3.)	200.000 m ²	105.108 m ²	52,55
C.1.2. Ochrona obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym	Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych	66 szt	55 szt	83,33
	Liczba właścicieli nieruchomości objętych wsparciem (wskaźnik wspólny dla celu C.1.1. oraz C.1.3.)	120 właścicieli	113 właścicieli	94,17
C.1.3. Tworzenie warunków dla aktywizacji i integracji mieszkańców oraz rozwoju przedsiębiorczości	Liczba osób objętych wsparciem	80.500 osób	61.082 osoby	75,88
	Liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem	30 szt	15 szt	50,00
	Liczba zorganizowanych przedsięwzięć	500 szt	474 szt	94,80
	Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej	6 szt	0 szt	0,00
	Liczba podmiotów gospodarczych objętych wsparciem	1.500 podmiotów	1.064 podmiotów	70,93
	Liczba miejsc przygotowanych pod działalność społeczną, kulturalną, edukacyjną	18 szt	2 szt	11,11
	Liczba miejsc przygotowanych pod działalność gospodarczą	20 szt	15 szt	75,00
	Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej przestrzeni (wskaźnik wspólny dla celu C.1.1. oraz C.1.3.)	200.000 m ²	105.108 m ²	52,55

W przypadku drugiego podobszaru rewitalizacji (osiedla Miodowa, Skarpa) w najwyższym stopniu zrealizowany został Cel 2.1 *Poprawa stanu technicznego zabudowy, przestrzeni oraz jakości środowiska*. Cel ten został zrealizowany w 81,64%. Wpływ na realizację tego celu miała realizacja 13 budynków na osiedlu Miodowa Jar, która zakończyła się w 2025 roku.

Tabela 8: Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych Programu Rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2025 r. – drugi podobszar rewitalizacji (osiedla Miodowa, Skarpa)

Cel	Nazwa wskaźnika	Planowana do osiągnięcia w roku 2030 wartość docelowa	Wartość za lata 2017-2025	Stopień realizacji w %
C.2.1. Poprawa stanu technicznego zabudowy, przestrzeni oraz jakości środowiska	Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynków, obiektów (wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)	28 szt	20 szt	71,43
	Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej przestrzeni (wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)	132.200 m ²	78.901 m ²	59,68
	Długość przebudowanych, wyremontowanych ciągów komunikacyjnych	7.000 m	5.510 m	78,71
	Liczba wyremontowanej, wybudowanej infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa	1 szt	1 szt	100,00
	Liczba właścicieli nieruchomości objętych wsparciem	20 właścicieli	16 właścicieli	80,00
	Liczba utworzonych miejsc parkingowych (wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)	100 szt	100 szt	100,00
C.2.2. Tworzenie warunków dla aktywizacji i integracji mieszkańców oraz rozwoju przedsiębiorczości	Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynków, obiektów (wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)	28 szt	20 szt	71,43
	Liczba utworzonych miejsc parkingowych (wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)	100 szt	100 szt	100,00
	Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej przestrzeni (wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)	132.200 m ²	78.901 m ²	59,68
	Liczba miejsc przygotowanych pod działalność gospodarczą	24 szt	24 szt	100,00
	Liczba miejsc przygotowanych pod działalność społeczną, kulturalną, edukacyjną	17 szt	8 szt	47,06
C.2.3. Aktywizacja i integracja osób z grup biernych i zmarginalizowanych	Liczba osób objętych wsparciem	7.000 osób	5.273 osób	75,33
	Liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem	2 szt	1 szt	50,00
	Liczba zorganizowanych przedsięwzięć	27 szt	23 szt	85,19
	Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej	3 szt	0 szt	0,00
	Liczba podmiotów gospodarczych objętych wsparciem	400 podmiotów	289 podmiotów	72,25

W przypadku trzeciego podobszaru rewitalizacji (osiedle Radziwie) w najwyższym stopniu zrealizowany został Cel 3.1 *Poprawa jakości środowiska oraz dostępności komunikacyjnej*. Cel ten został zrealizowany w 83,20%. W przypadku tego celu, zasadniczy wpływ na jego wysokość miała liczba dotacji udzielonych właścicielom nieruchomości na wymianę źródeł ciepła. Przebudowywane drogi i współpraca z gestorami sieci umożliwiły likwidację nieekologicznych pieców.

Tabela 9: Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych Programu Rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2025 r. – trzeci podobszar rewitalizacji (osiedle Radziwie)

Cel	Nazwa wskaźnika	Planowana do osiągnięcia w roku 2030 wartość docelowa	Wartość za lata 2017-2025	Stopień realizacji w %
C.3.1. Poprawa jakości środowiska oraz dostępności komunikacyjnej	Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynków, obiektów (wskaźnik wspólny dla celu C.3.1. oraz C.3.2.)	9 szt	4 szt	44,44
	Liczba zorganizowanych przedsięwzięć (wskaźnik wspólny dla celu C.3.1. oraz C.3.3.)	15 szt	14 szt	93,33
	Długość przebudowanych, wyremontowanych ciągów komunikacyjnych	7.200 m	7.081 m	98,35
	Liczba właścicieli nieruchomości objętych wsparciem	180 właścicieli	174 właścicieli	96,67
C.3.2. Tworzenie warunków do rozwoju społecznego i gospodarczego	Liczba miejsc przygotowanych pod działalność społeczną, kulturalną, edukacyjną	2 szt	2 szt	100,00
	Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej przestrzeni	60.000 m ²	40.821 m ²	68,04
	Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynków, obiektów (wskaźnik wspólny dla celu C.3.1. oraz C.3.2.)	9 szt	4 szt	44,44
	Liczba wyremontowanych budynków, obiektów zabytkowych	1 szt	0 szt	0,00
C.3.3. Tworzenie warunków do re-integracji społecznej i zawodowej	Liczba osób objętych wsparciem	2.200 osób	2.032 osób	92,36
	Liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem	1 szt	0 szt	0,00
	Liczba zorganizowanych przedsięwzięć (wskaźnik wspólny dla celu C.3.1. oraz C.3.3.)	15 szt	14 szt	93,33
	Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej	1 szt	0 szt	0,00
	Liczba podmiotów gospodarczych objętych wsparciem	160 podmiotów	115 podmiotów	71,88

Rewitalizacja jest prowadzona na tych obszarach miasta, które pozostają w kryzysie, co wyraża się m.in. "gorszym" poziomem wartości wskaźników obrazujących występujące zjawiska kryzysowe w stosunku do średniej wartości obliczonej dla miasta. Biorąc powyższe pod uwagę, w ramach prowadzonego monitoringu Programu Rewitalizacji, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta pozyskuje dane statystyczne, na podstawie których obliczane są wartości wskaźników obrazujących występowanie zjawisk kryzysowych.

Poniżej przedstawiono tabele zawierające wartości wskaźników za rok 2025. Zgodnie z zapisami Programu Rewitalizacji, jako rok bazowy przyjęto rok 2013. Powyższe wynika z faktu, że w oparciu o dane z tego roku dokonana została w Płocku delimitacja obszaru zdegradowanego. W przypadku zamieszkałych podobszarów rewitalizacji punktem odniesienia

każdorazowo jest wartość wskaźnika obliczona dla podobszaru w porównaniu ze średnią obliczoną dla miasta w analogicznym okresie czasu.

Biorąc pod uwagę wartości wskaźników obliczone za rok 2025 należy stwierdzić, że najlepsza sytuacja społeczno-gospodarczo-przestrzenna występuje na trzecim podobszarze rewitalizacji, na którym wartości 5 wskaźników są „lepsze” w porównaniu ze średnią obliczoną dla miasta. W przypadku drugiego podobszaru rewitalizacji lepszą sytuację odnotowano w zakresie 3 wskaźników, a w przypadku pierwszego podobszaru w zakresie 2 wskaźników.

Tabela 10: Wskaźniki monitorowania Programu Rewitalizacji - zjawiska kryzysowe - pierwszy podobszar rewitalizacji (osiedla Stare Miasto, Kolegialna)

Wskaźnik	Źródło danych	Wartość bazowa (rok 2013)		Rok 2025		Planowana wartość docelowa
		POR	Miasto Płock	POR	Miasto Płock	
Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym	Urząd Miasta Płocka - Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	50,96	58,40	82,61	77,18	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	101,87	47,01	29,93	15,28	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Udział bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym (w %)	Miejski Urząd Pracy w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	15,36	10,75	2,92	1,00	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba przestępstw (przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu) na 1000 ludności	Komenda Miejska Policji w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	23,87	10,40	8,21	4,59	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba organizacji społecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1000 ludności	Urząd Statystyczny w Warszawie - Oddział w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	9,63	3,18	15,98	5,62	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Wskaźnik poziomu uczestnictwa w życiu publicznym - frekwencja w wyborach (w %)	Państwowa Komisja Wyborcza	42,05	45,92	67,90	71,61	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 mieszkańców	Urząd Statystyczny w Warszawie - Oddział w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	20,08	10,21	25,56	12,96	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba budynków wyłączonych z użytkowania do ogólnej liczby budynków (w %)	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wydział Geodezji Urząd Miasta Płocka	1,85	0,18	1,60	0,13	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba mieszkańców w stosunku do liczby mieszkańców roku poprzedniego (w %)	Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	97,53	99,34	97,84	98,87	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta

Tabela 11: Wskaźniki monitorowania Programu Rewitalizacji - zjawiska kryzysowe – drugi podobszar rewitalizacji (osiedla Miodowa, Skarpa)

Wskaźnik	Źródło danych	Wartość bazowa (rok 2013)		Rok 2025		Planowana wartość docelowa
		DOR	Miasto Płock	DOR	Miasto Płock	
Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym	Urząd Miasta Płocka - Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	61,23	58,40	88,03	77,18	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	71,59	47,01	26,24	15,28	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Udział bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym (w %)	Miejski Urząd Pracy w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	14,48	10,75	0,52	1,00	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba przestępstw (przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu) na 1000 ludności	Komenda Miejska Policji w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	7,19	10,40	4,75	4,59	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba organizacji społecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1000 ludności	Urząd Statystyczny w Warszawie - Oddział w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	1,73	3,18	2,76	5,62	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Wskaźnik poziomu uczestnictwa w życiu publicznym - frekwencja w wyborach (w %)	Państwowa Komisja Wyborcza	40,58	45,92	63,15	71,61	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 mieszkańców	Urząd Statystyczny w Warszawie - Oddział w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	5,94	10,21	6,88	12,96	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba budynków wyłączonych z użytkowania do ogólnej liczby budynków (w %)	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wydział Geodezji Urząd Miasta Płocka	0	0,18	0,06	0,13	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba mieszkańców w stosunku do liczby mieszkańców roku poprzedniego (w %)	Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	99,12	99,34	99,10	98,87	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta

Tabela 12: Wskaźniki monitorowania Programu Rewitalizacji - zjawiska kryzysowe – trzeci podobszar rewitalizacji (osiedle Radziwie)

Wskaźnik	Źródło danych	Wartość bazowa (rok 2013)		Rok 2025		Planowana wartość docelowa
		TOR	Miasto Płock	TOR	Miasto Płock	
Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym	Urząd Miasta Płocka - Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	62,72	58,40	68,15	77,18	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1000 ludności	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	50,88	47,01	30,57	15,28	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Udział bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym (w %)	Miejski Urząd Pracy w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	13,47	10,75	0,64	1,00	Niższa lub równa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba przestępstw (przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu) na 1000 ludności	Komenda Miejska Policji w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	8,44	10,40	4,10	4,59	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba organizacji społecznych (fundacje, stowarzyszenia) na 1000 ludności	Urząd Statystyczny w Warszawie - Oddział w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	2,37	3,18	3,78	5,62	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Wskaźnik poziomu uczestnictwa w życiu publicznym - frekwencja w wyborach (w %)	Państwowa Komisja Wyborcza	49,89	45,92	52,09	71,61	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 mieszkańców	Urząd Statystyczny w Warszawie - Oddział w Płocku, Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	9,12	10,21	11,47	12,96	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba budynków wyłączonych z użytkowania do ogólnej liczby budynków (w %)	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wydział Geodezji Urząd Miasta Płocka	0	0,18	0	0,13	Niższa lub równa niż średnia dla miasta
Liczba mieszkańców w stosunku do liczby mieszkańców roku poprzedniego (w %)	Miejski Zeszyt Statystyczny - Urząd Miasta Płocka	100,34	99,34	99,25	98,87	Wyższa lub równa niż średnia dla miasta

Tabela 13: Wskaźniki monitorowania programu rewitalizacji - zjawiska kryzysowe – czwarty podobszar rewitalizacji (teren byłej cukrowni Borowiczki)

Wskaźnik	Źródło danych	Wartość bazowa (rok 2013)	Rok 2025	Planowana wartość docelowa (rok 2030)
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej	Urząd Statystyczny w Warszawie - Oddział w Płocku	0	0	Wzrost o 20 podmiotów
Intensywność zabudowy – całkowita powierzchnia zabudowy w stosunku do całkowitej powierzchni terenu (w %)	Wydział Geodezji Urząd Miasta Płocka	5,56	5,05	Wzrost o 10 %

Poniżej przedstawiono informacje na temat działań podjętych w 2025 roku przez poszczególnych realizatorów w celu realizacji przedsięwzięć ujętych w gminnym programie rewitalizacji. Opisy działań podjętych w latach 2017 - 2024 w celu realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w Programie Rewitalizacji zawierają materiały przygotowane w latach wcześniejszych (zgodnie z planami prac Rady Miasta Płocka oraz Komisji Rady Miasta Płocka), które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej <https://nowy.plock.eu> – w zakładce Rozwój miasta – Rewitalizacja.

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

A.1. ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji

W ramach realizacji przedsięwzięcia od 2017 roku ogłaszany jest otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji. W ramach dotacji przyznanych z budżetu miasta zrealizowanych zostało dotychczas 41 przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność, budujących poczucie tożsamości oraz aktywizujących przedsiębiorców. Łączna wartość dotacji przyznanych w latach 2017 – 2025 wyniosła ok. 823 tys. zł.

Tabela 14: Zestawienie dotacji przyznanych w latach 2017 - 2025 organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Rok	Liczba złożonych ofert	Liczba przyznanych dotacji	Wartość przyznanych dotacji	Liczba rozliczonych dotacji	Wartość rozliczonych dotacji	Uwagi
2017	1	1	23.000,00	1	22.893,57	
2018	3	3	70.000,00	3	69.840,00	
2019	7	7	105.300,00	4	52.530,84	Zrezygnowano z realizacji 3 przedsięwzięć.
2020	10	8	120.000,00	5	93.000,00	Z uwagi na ustanowione przez Radę Miast i Gmin ograniczenia, nakazy i zakazy, w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie zrealizowano 3 przedsięwzięć.
2021	8	7	125.000,00	7	119.375,95	
2022	10	6	128.700,00	6	128.249,19	
2023	11	6	130.000,00	6	130.000,00	
2024	6	4	130.000,00	4	130.000,00	
2025	5	5	130.000,00	5	130.000,00	
SUMA	61	47	962.000,00	41	823.358,71	

W 2025 roku po raz dziewiąty przyznane zostały dotacje na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zarządzeniem Nr 797/2025 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11.03.2025 r. przyznane zostały organizacjom pozarządowym 3 dotacje na łączną kwotę 115.000 zł. Dwie dotacje przyznane zostały w ramach tzw. „małego grantu”.

Tabela 15: Wykaz dotacji udzielonych w 2025 roku organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota udzielonej dotacji	Podmiot odpowiedzialny za realizację	Opis przedsięwzięcia
1	Muzyczne czwartki na płockiej starówce	53 600,00 zł	Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna	Na małej scenie zlokalizowanej na pl. Stary Rynek zorganizowanych zostało osiem kameralnych koncertów w wykonaniu muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogły skorzystać z bezpłatnej oferty kulturalnej.
2	Nie zbroja czyni rycerza	40 000,00 zł	Stowarzyszenie Człowiek Kultura	Zorganizowano spektakl teatralny poruszający tematykę kodeksu honorowego dla dzieci z placówek oświatowych mających siedzibę na obszarze rewitalizacji oraz podchody w starej części Muzeum Diecezjalnego i improwizowane scenki zakończone quizem podsumowującym zdobytą wiedzę.
3	Najpiękniejsza Tumska Chojinka 2025	21 400,00 zł	Fundacja Revita	Zorganizowano konkurs na najpiękniejszą Tumską choinkę polegający na udekorowaniu przez dzieci choinek, które ustawione zostały przed lokalami przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
4	Wielkanoc na Starówce	7 000,00 zł	Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna	Przygotowano 15 półtorametrowych pisanek, które w okresie Świąt Wielkiej Nocy ozdabiały Plac Starego Rynku w Płocku. Działanie to przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności tej przestrzeni, ożywienia płockiej starówki i zachęciło mieszkańców Płocka jak i turystów do wizyty w tym miejscu. Pisanek przygotowane zostały przez uczniów I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.
5	Rozgrzejmy serce miasta – zimowa zabawa na Starym Rynku	8 000,00 zł	Fundacja Revita	Zorganizowano wydarzenie rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców Płocka, które odbyło się na lodowisku zlokalizowanym na Placu Starego Rynku w Płocku. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja korzystania z przestrzeni Starego Miasta jako atrakcyjnego miejsca spotkań i rekreacji w okresie zimowym, promocja aktywnego trybu życia i rodzinnego spędzania czasu.

Realizacja przedsięwzięcia A.1 kontynuowana jest w roku 2026. Zarządzeniem Nr 1662/2026 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 marca 2026 roku przyznane zostały 3 dotacje na łączną kwotę 130.000 zł. Dzięki dotacjom przyznany w tym roku wielu Płoczan będzie mogło uczestniczyć w wakacyjnych koncertach organizowanych przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną na Starym Rynku oraz w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Człowiek Kultura. Przed świętami Bożego Narodzenia Fundacja REVITA zorganizuje natomiast konkurs na najpiękniejszą choinkę.



Muzyczne czwartki na płockiej starówce

Wielkanoc na Starówce



Nie zbroja czyni rycerza

A.2. Streetworking – społeczna strona rewitalizacji Płocka

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2021 roku.

A.3. Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2018 roku.

A.5. Zamieszkać w centrum - przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych

ul. Henryka Sienkiewicza 38, ul. Kaczmareckiego 4 – część przedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada MZGM-TBS Sp. z o.o.

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2021 roku.

ul. Henryka Sienkiewicza 40-48, ul. Kaczmareckiego 2 – część przedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada MTBS Sp. z o.o.

W 2025 roku trwała rzeczowa realizacja przedsięwzięcia obejmującego:

- remont oraz przebudowę części frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 48 wraz z rozbiórką komórek lokatorskich;
- przebudowę części oficyny budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 48, rozbiórkę części oficyny i budowę muru zabezpieczającego.

Zakończenie tej inwestycji nastąpiło w 2026 roku. W budynku frontowym oraz oficynie powstało 11 lokali o powierzchni od 37 m² do 67 m². Inwestycja kosztowała ok. 12 mln zł, 85% kosztów pokryło dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, a 10% z Rządowego Funduszu Rozwoju Budownictwa.



ul. Sienkiewicza 48

Do wykonania przy ul. Sienkiewicza 48 pozostaje budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu, infrastrukturą techniczną, komunikacją obejmującą chodniki oraz obiekty małej architektury wraz z rozbiórką istniejących budynków magazynowych. W 2025 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zamierzenia.

A.6. Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2018 roku.

A.7. Galeria „TUMSKA”

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2024 roku.

A.8. Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej

W ramach zadania w 2025 roku zlecono wykonanie analizy dotyczącej wykorzystania podziemnej części budynku jako MDS – Miejsca Doraźnego Schronienia.

A.9. Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2021 roku.

A.10. Społeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2024 roku.

A.11. Budowa budynku przy ul. Synagogałnej 7a

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2018 roku.

A.12. Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywności energetycznej nieruchomości położonych w centrum Płocka

W ramach realizacji przedsięwzięcia, dzięki ustanowieniu na terenie osiedla Stare Miasto i Kolegialna tzw. Specjalnej Strefy Rewitalizacji z budżetu miasta przyznawane są dotacje na remonty obiektów niezabytkowych. W ciągu ostatnich 8 lat dzięki wsparciu miasta wykonano remonty 48 obiektów położonych na terenie tej Strefy. Na ten cel z miejskiej kasy wydatkowano ponad 2 mln zł. Wartość całkowita wykonanych prac wyniosła ok. 7,3 mln zł.

Tabela 16: Zestawienie dotacji przyznanych w latach 2018-2025 na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy nieruchomościach położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Rok	Liczba złożonych wniosków	Liczba przyznanych dotacji	Wartość przyznanych dotacji	Liczba rozliczonych dotacji	Wartość rozliczonych dotacji	Uwagi
2018	9	6	241 300,00	6	216 344,56	
2019	16	14	820 000,00	13	733 379,12	1 beneficjent zrezygnował z przyznanej dotacji
2020	27	16	800 000,00	14	478 693,49	2 beneficjentów nie wykonało prac, na które przyznano dotację
2021	17	11	423 000,00	11	309 765,31	
2022	19	10	250 000,00	7	111 170,75	3 beneficjentów zrezygnowało z przyznanej dotacji

Rok	Liczba złożonych wniosków	Liczba przyznanych dotacji	Wartość przyznanych dotacji	Liczba rozliczonych dotacji	Wartość rozliczonych dotacji	Uwagi
2023	9	7	110 000,00	7	93 650,80	
2024	5	5	105 400,00	3	87 200,00	2 beneficjentów nie wykonało prac, na które przyznano dotację
2025	10	5	52 000,00	3	39 611,84	2 beneficjentów zrezygnowało z przyznanej dotacji
SUMA	112	74	2 801 700,00	64	2 069 815,87	

W 2025 roku Uchwałą Nr 228/XI/2025 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2025 roku przyznane zostały dotacje na remonty 5 obiektów położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Zgodnie z zatwierdzonymi sprawozdaniami dotacje zostały rozliczone na łączną kwotę 39.611,84 zł (2 beneficjentów zrezygnowało z przyznanej dotacji).

Tabela 17: Wykaz dotacji przyznanych w 2025 roku na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy nieruchomościach położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Lp.	Adres nieruchomości	Beneficjent	Zakres wykonanych prac i robót budowlanych w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem	Uwagi
1	ul. Zygmunta Padlewskiego 14	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Padlewskiego 14 w Płocku	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z odtworzeniem okładzin architektonicznych na dachu będącym tarasem przy lokalu nr 21 oraz wymianą tynku na ścianie i balustradzie tarasu.	16 870,00 zł	16 870,00 zł	
2	ul. Nowy Rynek 20	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Nowy Rynek 20	-	4 020,00 zł	0,00 zł	Beneficjent zrezygnował z przyznanej dotacji na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany południowej i zachodniej od wewnątrz wraz z wymianą tynku – nie podpisano umowy dotacji.
3	ul. Kazimierza Wielkiego 10a	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-	Wymiana stolarki okiennej (38 szt) w piwnicach i na	12 080,00 zł	9 641,84 zł	Beneficjent poniósł niższe koszty

Lp.	Adres nieruchomości	Beneficjent	Zakres wykonanych prac i robót budowlanych w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem	Uwagi
		Własnościowa „KOMUNALNIK”	klatkach schodowych.			niż szacowano – nie wypłacono 2.438,16 zł dotacji.
4	ul. Kazimierza Wielkiego 8a	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „KOMUNALNIK”	Remont połaci wschodniej dachu, w tym: wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, malowanie tynków kominów ponad dachem. Wymiana stolarki okiennej klatki schodowej (1 szt.).	13 100,00 zł	13 100,00 zł	
5	ul. Królewiecka 12c	Edyta Grodzka, Monika i Maciej Dąbrowscy, Piotr Pakulski	-	5 930,00 zł	0,00 zł	Beneficjent zrezygnował z przyznanej dotacji na wymianę okien połaciowych (6 szt) – nie podpisano umowy dotacji.
Razem				52 000,00 zł	39 611,84 zł	

Realizacja przedsięwzięcia A.12 jest kontynuowana w roku 2026. Uchwałą Nr 410/XXIII/2026 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2026 roku przyznane zostały 4 dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji na kwotę 175.000 zł. Rozliczenie i wypłata przyznanych dotacji nastąpi w II półroczu 2026 roku.

W ramach przedsięwzięcia A.12 udzielono także mieszkańcom pierwszego podobszaru rewitalizacji 2 dotacje celowe na zmianę systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

A.13. Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od strony ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – Etap I i II

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2021 roku.

A.14. Rewitalizacja przez edukację regionalną na temat historii i dziedzictwa kulturowego miasta Płocka

W ramach realizacji przedsięwzięcia Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna w 2025 roku zrealizowała następujące projekty:

- Akcja Turystyczno – Edukacyjna „Odkryj z nami Płock” - W ramach projektu wydany został Płocki Paszport Turystyczny (1500 szt.), który stanowił mini przewodnik po Płocku i pamiątkę z pobytu w najważniejszych atrakcjach turystycznych miasta. Począwszy od 29 czerwca do 31 sierpnia zorganizowano 8 spacerów tematycznych z przewodnikiem do najważniejszych atrakcji turystycznych miasta, podczas których przekazana została uczestnikom spotkań informacja na temat historii, dziedzictwa kulturowego Płocka. Spacery prowadziły do obiektów historycznych i kulturalnych miasta zlokalizowanych na płockiej starówce. W ramach akcji ogłoszony został Konkurs Plastyczny „Odkryj z nami Płock”, skierowany do dzieci z płockich przedszkoli i szkół podstawowych, które w swoich pracach miały za zadanie przedstawić urok turystyczny miasta. Prace laureatów konkursu zostały wykorzystane do wydania kalendarza Płockiej LOT na 2026 rok.
- Płock na SZÓSTKĘ – W projekcie uczestniczyło 20 klas szkół podstawowych (440 dzieci), które wzięły udział w zajęciach przyczyniających się do upowszechnienia kultury wśród najmłodszych mieszkańców Płocka: „Szlakiem średniowiecznej historii Płocka”, „Kultura Mazowska w ludowej wizji świata”, „Z nich Płock jest dumny”. Dzięki realizacji projektu została upowszechniona wiedza młodzieży szkolnej z Płocka na temat historii, kultury i tradycji miasta oraz wzbogacona została oferta edukacyjna płockich szkół podstawowych.
- Podwieczorek Patriotyczny - W ramach realizacji projektu zorganizowano spotkanie podczas którego mieszkańcy Płocka wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne na płockiej starówce. Poprzez organizację wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, nastąpiła integracja mieszkańców Płocka oraz pobudzona została postawa patriotyczna wśród jego uczestników. Organizacja wydarzenia przyczyniła się przede wszystkim do przybliżenia historii miasta Płocka, wydarzeń które miały miejsce w okresie odzyskiwania przez Polskę i Płock niepodległości.
- Wielopokoleniowy Spacer Turystyczny z PLOT-em – na rozpoczęcie sezonu turystycznego zorganizowany został spacer turystyczny, poprowadzony przez przewodników turystycznych do najważniejszych atrakcji turystycznych naszego miasta. Na Placu Starego Rynku w Płocku zorganizowany został natomiast piknik rodzinny z ofertą różnorodnych warsztatów i animacji dla dzieci i ze stoiskami wystawców, na których udostępnione zostały materiały z ofertą turystyczną Płocka.
- Spacer historyczny pt. "200 lat Płockiego Ratusza" - projekt polegał na przybliżeniu historii płockiego ratusza podczas organizowanej Płockiej Nocy Muzeów w Płockim Ratuszu. Podczas realizacji projektu, w rozmaitych miejscach płockiego ratusza odegrane zostały scenki aktorskie nawiązujące do ważnych wydarzeń związanych z tym obiektem oraz z historią naszego miasta. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy płockich aktorów Płockiego Teatru Dramatycznego jak i aktorów - amatorów działających przy teatrach niezależnych (między innymi aktorzy z Teatru PerSe) oraz przewodników turystycznych, którzy wcielili się w znane postacie, mające ogromny wpływ na losy historii naszego miasta.

A.15. Rozbudowa i modernizacja zespołu budynków Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku – Stary Rynek 14/18

Kościół oraz Dom Pielgrzyma zostały oddane do użytkowania w 2025 roku.

A.16. Starówka atrakcyjna dla wszystkich

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2025 roku.

A.17. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obrońców Warszawy

W 2025 roku zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu placu Obrońców Warszawy w Płocku.

A.19. Odnowa zdekaptalizowanych obiektów zabytkowych położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Odnowa obiektów zabytkowych wspierana jest przez miasto od 2006 roku. W ramach Programu Rewitalizacji, od 2017 roku dofinansowano prace i roboty budowlane przy 50 zabytkach. Nie wszystkie obiekty zostały wyremontowane w sposób kompleksowy. Przyznawana kwota dotacji stanowi procentowy udział w kosztach zakwalifikowanych i zweryfikowanych przez pracowników Wydziału Inwestycji i Remontów na wykonanie określonego zakresu robót. Wnioskodawcy posiadający środki na wykonanie dużego zakresu prac otrzymują dofinansowanie jednorazowe. Tym samym kwota dotacji jest wówczas wyższa. W przypadku wnioskodawców, którzy nie są w stanie w ciągu roku wykonać kompleksowego remontu otrzymują niższe kwoty dotacji, ale najczęściej kilkakrotnie. Średni poziom dofinansowania z lat 2017-2025 wyniósł 43,5%. Całkowita wartość prac wykonanych w latach 2017-2025 przy zabytkach wyniosła ponad 22,7 mln zł.

Tabela 18: Zestawienie dotacji przyznanych w latach 2017-2025 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Rok	Liczba złożonych wniosków	Liczba przyznanych dotacji	Wartość przyznanych dotacji	Liczba rozliczonych dotacji	Wartość rozliczonych dotacji	Uwagi
2017	13	9	650 000,00	7	508 358,48	1 beneficjent nie wykonał prac, na które przyznano dotację, 1 beneficjent zrezygnował z przyznanej dotacji
2018	11	9	445 388,00	9	414 731,12	
2019	11	7	480 000,00	7	410 968,88	
2020	16	14	1 513 029,09	14	1 007 083,83	
2021	14	13	950 000,00	9	663 933,31	1 beneficjent zrezygnował z przyznanej dotacji, 3 beneficjentów nie wykonało prac, na które przyznano dotację
2022	19	13	911 300,00	8	688 570,53	1 beneficjent zrezygnował z przyznanej dotacji, 2 beneficjentów nie wykonało prac, 2 beneficjentów nie złożyło sprawozdania
2023	16	15	1 000 000,00	10	761 494,16	2 beneficjentów zrezygnowało z przyznanej

Rok	Liczba złożonych wniosków	Liczba przyznanych dotacji	Wartość przyznanych dotacji	Liczba rozliczonych dotacji	Wartość rozliczonych dotacji	Uwagi
						dotacji i nie podpisało umowy dotacji, 3 beneficjentów nie wykonało robót, na które przyznano dotację
2024	11	9	4 942 926,00	8	4 572 745,17	1 beneficjent nie wykonał robót, na które przyznano dotację
2025	20	18	1 590 000,00	14	878 323,80	2 beneficjentów zrezygnowało z przyznanej dotacji, 3 beneficjentów nie wykonało robót, na które przyznano dotację
SUMA	131	107	12 482 643,09	86	9 906 209,28	

W 2025 roku Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 229/XI/2025 przyznała 16 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na Specjalnej Strefie Rewitalizacji w wysokości 1 440 760 zł. Dwóch beneficjentów zrezygnowało z przyznanej dotacji i nie podpisało umowy dotacji. Zgodnie z zatwierdzonymi sprawozdaniami dotacje zostały rozliczone i wypłacone w łącznej wysokości 755.110,83 zł.

Tabela 19: Wykaz dotacji przyznanych w roku 2025 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Lp.	Adres nieruchomości	Beneficjent	Zakres wykonanych prac i robót budowlanych w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem	Uwagi
1	ul. Tadeusza Kościuszki 16	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku	Malowanie ścian i sufitu kościoła pw. św. Dominika w Płocku.	60 770,00 zł	60 770,00 zł	
2	ul. Józefa Kwiatka 28	Sławomir Roszkowski	Częściowy remont elewacji.	4 225,00 zł	2 955,45 zł	Beneficjent nie wykonał zadania w całości – nie wypłacono 1.269,55 zł dotacji.
3	ul. Grodzka 14	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Grodzkiej 14	Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie połaci dachowej z blachy płaskiej oraz montaż pasa nadrynnowego.	10 955,00 zł	10 807,04 zł	Beneficjent poniósł niższe koszty niż szacowano – nie wypłacono 147,96 zł dotacji.
4	ul. Arcybiskupa An-	Parafia Rzymskokatolicka	Wymiana stolarki okiennej we-	16 900,00 zł	16 900,00 zł	

Lp.	Adres nieruchomości	Beneficjent	Zakres wykonanych prac i robót budowlanych w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem	Uwagi
	toniego Juliana Nowowiejskiego 2	pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku	wewnętrznej w zakrystii i w prezbiterium.			
5	ul. Kazimierza Wielkiego 27a	Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej	-	133 485,00 zł	0,00 zł	Beneficjent zrezygnował z przyznanej dotacji na remont części A Świątyni Miłosierdzia i Miłości od strony ogrodu i nie podpisał umowy dotacji.
6	ul. Józefa Kwiatka 8	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kwiatka 8 w Płocku	Remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej na balkonie i wymianą okładzin architektonicznych na balkonie i na schodach zewnętrznych, oczyszczenie pokrycia dachowego, remont kominiów, wymiana rynien i rur spustowych.	85 730,00 zł	85 730,00 zł	
7	ul. Królewiecka 4	ENKRA Krakowski Spółka komandytowa	Stabilizacja konstrukcyjna budynku poprzez wymianę stropów nad parterem, I i II piętrem; częściowa wymiana tynków wewnętrznych ścian wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej; częściowy remont dachu.	217 785,00 zł	178 729,24 zł	Beneficjent nie wykonał zadania w całości – nie wypłacono 39.055,76 zł dotacji.
8	pl. Stary Rynek 10	Karol Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane INVEST BUD	Częściowe wykonanie prac zabezpieczających zabytkowe piwnice oraz częściowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.	89 840,00 zł	7 778,97 zł	Beneficjent nie wykonał zadania w całości – nie wypłacono 82.061,03 zł dotacji.
9	ul. Zygmunta Pa-	INVEST BUD Sp. z o.o.	-	128 500,00 zł	0,00 zł	Beneficjent nie wykonał zada-

Lp.	Adres nieruchomości	Beneficjent	Zakres wykonanych prac i robót budowlanych w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem	Uwagi
	dlewskiego 1 i 1a					nia tj. nie wymienił stolarki okiennej – nie wypłacono 128.500 zł dotacji.
10	pl. Stary Rynek 14	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	Wymiana drzwi balkonowych.	5 320,00 zł	5 320,00 zł	
11	ul. Henryka Sienkiewicza 32	„Społem” Powiatowa Spółdzielnia Społżywców „Zgoda” w Płocku	-	10 915,00 zł	0,00	Beneficjent zrezygnował z przyznanej dotacji na remont wewnętrznej klatki schodowej i nie podpisał umowy – nie wypłacono 10.915 zł dotacji.
12	ul. Kazimierza Wielkiego 1	Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja	Prace konserwatorsko-restauratorskie drewnianego tabernakulum w ołtarzu głównym w kościele św. Bartłomieja w Płocku.	35 510,00 zł	35 510,00	
13	ul. Królewiecka 16	Becher Development i Wspólnicy Sp. z o. o.	-	89 465,00 zł	0,00	Beneficjent nie wykonał zadania tj. nie wymienił stolarki okiennej i drzwiowej – nie wypłacono 89.465 zł dotacji.
14	ul. Tumska 3	Diecezja Płocka	Wykonanie prac konserwatorskich ceglano - kamiennej elewacji północnej i częściowo zachodniej dawnego opactwa benedyktyńskiego.	279 020,00 zł	107 053,44	Beneficjent nie wykonał zadania w całości i poniósł niższe koszty niż szacowano – nie wypłacono 171.966,56 zł dotacji.
15	pl. Stary Rynek 11	Krzysztof Morze, Marek Witkowski, Dominik Kuna	Częściowy remont elewacji oficyny wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz częściową wymianą stolarki okiennej i drzwio-	140 890,00 zł	117 235,30	Beneficjent nie wykonał zadania w całości – nie wypłacono 23.654,70 zł dotacji.

Lp.	Adres nieruchomości	Beneficjent	Zakres wykonanych prac i robót budowlanych w ramach dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem	Uwagi
			wej; remont dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych, remontem kominów oraz stabilizacja konstrukcyjna budynku poprzez wymianę belek stropowych na poddaszu.			
16	ul. Tadeusza Kościuszki 20	Akademia Mazowiecka w Płocku	Remont dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz remontem kominów i montażem instalacji odgromowej; częściowa wymiana okładzin architektonicznych na schodach oraz wymiana drzwi wejściowych.	131 450,00 zł	126 321,39	Beneficjent nie wykonał zadania w całości – nie wypłacono 5.128,61 zł dotacji.
Razem				1 440 760,00 zł	755 110,83	



tabernakulum w kościele farnym



ul. Kwiatka 8

Realizacja przedsięwzięcia A.19 jest kontynuowana w roku 2026. Uchwałą Nr 411/XXIII/2026 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2026 roku przyznanych zostało 10 dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji na kwotę 1.086.490 zł. Rozliczenie i wypłata przyznanych dotacji nastąpi w II półroczu 2026 roku.

A.20. Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni publicznych położonych na terenie pierwszego podobszaru rewitalizacji

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2019 roku.

A.22. Zagospodarowanie przestrzeni Starego Miasta na cele społeczne – integracyjny skwerek z placem zabaw dla dzieci

W 2025 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przebudowy ciągu nadskarpowego wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, punkt widokowy, ciągi piesze), budową infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa), a także stabilizacją zbocza Skarpy Wiślanej, usunięciem szkód powstałych wskutek ruchów osuwiskowych ziemi oraz usunięciem zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Płocku, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze”, zlokalizowanej w Płocku na osiedlach Stare Miasto i Skarpa.

A.23. Przebudowa i rozbudowa budynku kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2020 roku.

A.26. Poprawa mobilności mieszkańców i zwiększenie dostępności obszaru poprzez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2017-2019.

A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar

W 2025 roku zakończono roboty budowlane związane z rozbiórką i budową budynku komunalnego nr 33 na osiedlu Miodowa Jar. Jest to ostatni z 13 budynków komunalnych, który został przebudowany na tym osiedlu. Nowe budynki na osiedlu Miodowa Jar zastąpiły stare, powstałe w latach osiemdziesiątych, których nie można było wyremontować z uwagi na ich stan. Łącznie na osiedlu Miodowa Jar powstało 177 mieszkań komunalnych o powierzchni od 30,5 m² do 43 m².



Osiedle Miodowa Jar

A.30. Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ul. Miodowej 8

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2018 roku.

A.31. Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Miodowa – park osiedlowy

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2022 roku.

A.32. Zagospodarowanie Parku Mościckiego na osiedlu Radziwie

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2020 roku.

A.33. Zagospodarowanie budynku młyna wraz z otoczeniem na potrzeby społeczno-kulturalno-edukacyjne

Budynek dawnego młyna w Radziwie został przekazany w użyczenie Muzeum Mazowieckiemu w Płocku, które podjęło działania przygotowawcze związane z odrestaurowaniem tego obiektu

i stworzeniem miejsca prezentującego proces mielenia zboża jaki był przed ponad 100 laty. W młynie planowane jest też stworzenie ekspozycji prezentującej historię, kulturę, przemysł lewobrzeżnej części Płocka i tej części regionu. W ramach działań własnych uprzątnięto teren, przeprowadzono inwentaryzację oraz rozpoczęto działania koncepcyjne i przedprojektowe.

A.37. Be smart be eco – poprawa efektywności energetycznej miejskich budynków użyteczności publicznej

W zakresie rzeczowym realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2017 roku. Nakłady inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia poniósł partner prywatny w wysokości ok. 18 mln zł. Zgodnie z modelem ESCO Gmina-Miasto Płock przez okres 17 lat będzie przekazywać partnerowi prywatnemu wygenerowane w budynkach oszczędności.

A.38. Remont budynku położonego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2025 roku. Budynek został wyremontowany, a teren wokół zagospodarowany.

A.39. Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych Starego Rynku poprzez odbudowę kamienic położonych przy pl. Stary Rynek 10 i 12 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia

W roku 2025 wykonane zostały prace związane z wykonaniem warstwy drenażowej z wodoprzepuszczalnej zaprawy cementowej w obrębie kamienicy Stary Rynek 10B wraz z wypełnieniem z podsypki filtracyjnej, wykonane zostały podkłady betonowe pod fundamenty w obrębie budynku Stary Rynek 10B, wykonano izolacje przeciwwodne ścian fundamentowych i izolacje przeciwwilgociowe w obrębie budynku Stary Rynek 10B, wykonano podkłady betonowe pod fundamenty i stopy fundamentowe w obrębie budynku Stary Rynek 10A, wykonano izolacje przeciwwodne ścian fundamentowych budynku Stary Rynek 10A, wykonano prace związane z odgrzybieniem ceglanych stropów budynku Stary Rynek 10A. Równocześnie trwały prace nad opracowaniem koncepcji zabudowy frontowej (projekt zamienny) i zabudowy oficynowej.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków budżetu miasta Płocka w wysokości 7 778,97 zł, co wskazano w opisie przedsięwzięcia A.19.

A.40. Usługi społeczne świadczone w lokalnej społeczności na terenie Miasta Płocka

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2019 roku.

A.42. Rozbudowa, przebudowa i remont budynku frontowego oraz budynków dwóch oficyn zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2023 roku.

A.43. Zagospodarowanie placu Narutowicza

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2025 roku.

A.44. Zagospodarowanie Parku nad Jarem na osiedlu Skarpa

W ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacji dla Skarpian - budżet obywatelski” w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy ścieżki dla pieszych wraz z doświetleniem oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Na Skarpie, na cele rekreacyjne. Projekt jest kontynuacją inwestycji, w ramach której wybudowano boisko sportowe, zjazd linowy oraz plac zabaw wraz z chodnikami i elementami małej architektury.

A.46. Remont budynków położonych przy ul. Kościuszki 22 i 22a

W 2025 roku kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w dniu 7 września 2020 roku.

A.47. Adaptacja budynku przy ul. Tumskiej 9A na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku

W 2025 roku opracowano kwerendę źródłową, inwentaryzację architektoniczną oraz wykonano badania konserwatorskie na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku.

A.49. Scena rewitalizacji

W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku Stowarzyszenie Człowiek Kultura zrealizowano 6 projektów:

- **„Nie zbroja czyni rycerza”** - projekt miał charakter edukacyjno-teatralny i był skierowany do grup przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych z pierwszego, drugiego oraz trzeciego podobszaru rewitalizacji (m.in. Stare Miasto, Kolegialna, Miodowa, Skarpa, Radziwie). W ramach projektu przygotowano autorski spektakl teatralny wykorzystujący teatr lalek i żywy plan, scenografię oraz warsztaty edukacyjne. Spotkania obejmowały przedstawienie dotyczące kodeksu honorowego rycerzy, działania animacyjne w przestrzeni muzeum, elementy podchodów historycznych oraz interaktywny quiz. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z aktorami uczestnicy mogli w aktywny sposób poznawać historię oraz rozwijać kompetencje społeczne i kreatywność.
- **„O smoku znad Wisły”** - projekt zrealizowano jako plenerowy spektakl rodzinny inspirowany lokalnymi legendami oraz historią regionu. Przedstawienie opowiadało historię dwóch średniowiecznych kupców prezentujących legendę o płockiej Sobótce przy wykorzystaniu drewnianych marionetek i scenografii inspirowanej tradycją ludową. Spektakl zakładał aktywne włączanie publiczności i bezpośredni kontakt aktorów z widzami, co sprzyjało integracji międzypokoleniowej i popularyzacji lokalnego dziedzictwa kulturowego w przestrzeni miejskiej.
- **„Festiwal Form Wiele”** - dwudniowy festiwal teatralny realizowany w przestrzeni publicznej miasta, którego celem było ożywienie centrum Płocka i zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze. W wydarzeniu uczestniczyły teatry z różnych miast Polski prezentujące teatr lalek, pantomimę, teatr ruchu oraz działania performatywne. Łącznie zaprezentowano 10 spektakli teatralnych oraz warsztaty plastyczne dla mieszkańców. Festiwal był wydarzeniem otwartym i bezpłatnym, dzięki czemu umożliwiał szeroki udział mieszkańców oraz rodzin w działaniach kulturalnych.
- **„Laba w mieście”** - projekt został zrealizowany w formie półkolonii wakacyjnych obejmujących cztery turnusy. Każdy turnus składał się z czterech grup uczestników. Program półkolonii miał charakter ogólnorozwojowy i obejmował zajęcia integracyjne, warsztaty plastyczne, zajęcia teatralne prowadzone przez aktorów, wyjścia do kina, warsztaty w Płockiej Galerii Sztuki, gry terenowe oraz wycieczkę do parku rozrywki

Mandoria. Działania wspierały rozwój kompetencji społecznych, kreatywności oraz aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego w okresie wakacyjnym.

- **„Powstańcze kukiełki”** - projekt miał charakter edukacyjno-artystyczny i obejmował stworzenie młodzieżowej grupy teatralnej oraz realizację warsztatów teatralnych. W ramach działań przygotowano scenariusz spektaklu, scenografię oraz lalki teatralne. Przeprowadzono cykl warsztatów dla młodzieży, którego efektem było przygotowanie spektaklu „O złym królu Adolfo”. Finałem projektu były cztery pokazy dla grup przedszkolnych i szkolnych oraz jeden spektakl otwarty dla mieszkańców miasta. Każde wydarzenie obejmowało przedstawienie, pogadankę historyczną oraz quiz edukacyjny.
- **„950 – duży czy mało?”** - projekt edukacyjno-teatralny poświęcony historii Diecezji Płockiej. W ramach zadania przygotowano spektakl teatralny wykorzystujący teatr lalek i elementy kamishibai, a także warsztaty oraz działania animacyjne. Spotkania obejmowały spektakl, zwiedzanie wystawy muzealnej w formie podchodów oraz quiz podsumowujący wiedzę. Projekt umożliwiał dzieciom aktywne poznawanie historii poprzez zabawę i działania artystyczne.

Głównym celem wyżej wymienionych projektów była aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz zwiększenie dostępu do kultury na terenach objętych rewitalizacją.

A.50. Budowa budynku w zabudowie pierzejowej przy ul. Kolegialnej 4 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2025 roku.

A.51. Przywrócenie funkcji społecznych przestrzeni publicznej - terenowi Płockiego Nabrzeża Wiślanego na odcinku od ul. Mostowej do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego

W ramach zadania „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną” w 2025 roku prowadzono prace związane z aktualizacją dokumentacji formalno-prawnej realizacji zadania, aktualizacją projektu wycinki i nasadzeń zastępczych oraz rozpoczęto przygotowania do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zadania. Rzeczowa realizacja zadania rozpoczęła się w 2026 roku.

A.52. Zamieszkać w centrum 2 - przebudowa budynków w centrum miasta wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych

ul. 1 Maja 2 - część przedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada MTBS Sp. z o.o.

Trwa realizacja inwestycji rozpoczętej w 2024 roku zakładającej rozbiórkę budynku oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z odtworzeniem ścian frontowych w Płocku przy ul. 1 Maja 2. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2026 roku. Na zrealizowanie tej inwestycji uzyskano bezzwrotne dofinansowanie z „Funduszu dopłat” Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 85% kosztów oraz 10% z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

ul. Ostatnia 7A - część przedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada MTBS Sp. z o.o.

W 2025 roku opracowano dokumentację projektową pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, komunikacyjną

i elementami małej architektury przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Ostatniej 7A na działce o nr ewidencyjnym gruntów 224, obręb ewidencyjny 0008 – Śródmieście”.

ul. Henryka Sienkiewicza 51 - część przedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

W 2025 roku opracowano i uzgodniono dokumentację projektową na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 51 w Płocku oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla realizacji tej inwestycji. Przetarg na realizację inwestycji ogłoszono w 2026 roku.

ul. Henryka Sienkiewicza 47 - część przedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada ARS Sp. z o.o.

Inwestycja pn. „Zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w Płocku przy ul. Sienkiewicza 47” przewiduje budowę budynku wielorodzinnego, który uzupełni zabudowę pierzejową od strony ul. Sienkiewicza. Za głównym budynkiem zaprojektowano wewnętrzne podwórze oraz części budynku pełniące funkcję oficyn. Przewidziano układ chodników, dojazdów, zieleni i małej architektury służący przyszłym mieszkańcom. Również dla ich potrzeb zlokalizowano niewielki plac zabaw dla dzieci oraz miejsca postojowe dla pojazdów osobowych. W budynku głównym i oficynie powstanie 25 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej od 28,00 m² do 58,00 m², co łącznie stanowić będzie 1083,43 m² powierzchni użytkowej mieszkalnej. W grudniu 2025 r. został opracowany projekt budowlany.

ul. Kościuszki 5 - część przedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada Gmina – Miasto Płock
W 2025 roku opracowano ekspertyzę stanu technicznego budynku wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki 5 wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej.

A.53. Przebudowa budynku przy ulicy Kwiatka 12 wraz z budową oficyn mieszkalnych i zagospodarowaniem terenów przyległych

W roku 2025 nie podejmowano działań związanych z realizacją zadania.

A.54. Rozbudowa, przebudowa i remont budynku frontowego zlokalizowanego przy ul. Królewieckiej 24 wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia

W roku 2025 nie podejmowano działań związanych z realizacją zadania.

A.55. Remonty lokali mieszkalnych położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w celu umożliwienia ich wynajęcia

W 2025 roku Gmina – Miasto Płock dokonała remontu 7 pustostanów przed ponownym zasiedleniem w budynkach położonych przy ulicach: Kolegialna 26B (m. 7), Krótka 5 (m. 7), Błonie 2 (m. 14), Kwiatka 59 (m. 20), Kolegialna 43A (m. 9), Sienkiewicza 18B (m. 18 i 19).

Spółka ARS wyremontowała 3 lokale mieszkalne o powierzchniach 40,86 m², 42,03 m², 34,41 m² mających wejść w skład zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock przy ul. Jerozolimskiej 2/4 (lok. 6) i ul. Kwiatka 11 (lok. 12 i lok. 13). Zakres robót remontowych obejmował m.in.: przebudowę istniejących ścianek działowych, przebudowę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, malowanie, ułożenie nowych okładzin podłogowych i ściennych, wyposażenie łazienki w kabinę prysznicową, umywalkę i toaletę.

A.56. Remonty lokali mieszkalnych położonych na drugim podobszarze rewitalizacji, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w celu umożliwienia ich wynajęcia

W 2025 roku Gmina – Miasto Płock dokonała remontu 17 pustostanów przed ponownym zasiedleniem w budynkach położonych przy ulicach: Bartnicza 1 (lok. 14), Bartnicza 2 (lok. 76), Bartnicza 4 (lok. 57), Bartnicza 7 (lok. 1A), Skłodowskiej-Curie 2 (lok. 34 i 85), Jaśminowa 1 (lok. 100), Jaśminowa 4 (lok. 118), Kredytowa 3 (lok. 38), Na Skarpie 8 (lok. 26), Na Skarpie 6 (lok. 42), Pszczela 2 (lok. 191 A), Pszczela 3 (lok. 170), Skłodowskiej-Curie 1 (lok. 5 i 35), Skłodowskiej-Curie 4 (lok. 35 i 98).

A.57 „Kulturalnie odNowa”

W 2025 roku w ramach realizacji przedsięwzięcia podejmowane były działania związane z „ożywieniem” przestrzeni miejskiej pierwszego podobszaru rewitalizacji, aktywizacją wspólnot lokalnych, poprawą jakości ich życia, odbudową więzi społecznych, rozwoju zainteresowań oraz umiejętności.

Przedsięwzięcie realizowane było w placówkach Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego zlokalizowanych na pierwszym podobszarze rewitalizacji:

- Książnica Płocka – gmach główny i ogród, ul. Kościuszki 6;
- Mediateka „eMka”, ul. Kościuszki 3b;
- Biblioteka dla dzieci – budynek i ogród, ul. Sienkiewicza 2;
- Filia biblioteczna nr 5, Pasaż Vuka Karadzica 1.

Pewne działania realizowane były także w przestrzeni publicznej pierwszego podobszaru (np. akcja ogólnopolska "Cała Polska Czyta Dzieciom" na Starym Rynku, happening "Wisła w strofach i kolorach" na bulwarach wiślanych, 7 wakacyjnych gier miejskich "Wygrana Sobota z Książnicą Płocką", 2 edycje gry „Kobiecym okiem” i gra "Franciszka i Stefan na wagarach"). Oferta skierowana była zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, w tym także do seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie wydarzenia były ogólnodostępne, a uczestnictwo w nich było bezpłatne.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały m.in. spotkania autorskie dla dorosłych i dla dzieci; konkursy literackie, malarskie, recytatorskie, plastyczne; wystawy literackie, malarskie, fotograficzne, historyczne związane z Płockiem; happeningi, gry miejskie; projekcje filmowe; zajęcia warsztatowe (plastyczne, komputerowe, nowe technologie) oraz zajęcia animacyjne (m.in. feryjne, wakacyjne).

A.58. Remont siedziby Szkoły Podstawowej nr 6

W 2025 roku rozliczono finansowo umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i modernizacji budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Waława Milke w Płocku, w tym: wymianę więźby dachowej, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie sufitu podwieszanego, wymianę grzejników c.o., wykonanie instalacji hydrantowej, wykonanie instalacji oświetleniowej, wykonanie instalacji odgromowej, malowanie ścian sali, cyklinowanie podłogi, dostawa i montaż wyposażenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do zaplecza sportowego w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6”.

W ramach zadania „Renowacja i modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Płocku”

w 2025 roku wykonano modernizację dwóch pracowni przedmiotowych. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 136.000,13 zł.

A.59. Społeczno-gospodarcza odnowa Starego Miasta

Spółka ARS oraz Fundacja Revita zrealizowały liczne przedsięwzięcia, które miały na celu aktywizację społeczną i gospodarczą przestrzeni Starego Miasta w Płocku. Wszystkie wydarzenia były dedykowane mieszkańcom Płocka, udział w wydarzeniach był bezpłatny a miejscem realizacji wydarzeń był pierwszy podobszar rewitalizacji – głównie Plac Stary Rynek oraz ul. Tumska.

W 2025 r. zrealizowano:

- zadanie „Płockie Kino Letnie 2025” oraz zadanie „Wakacje pełne kultury na Starówka Płock 2025” w ramach których odbyło się 7 plenerowych pokazów filmowych dla mieszkańców Płocka w terminach 25.06.2025, 02.07.2025, 16.07.2025, 23.07.2025, 30.07.2025, 6.08.2025 i 13.08.2025 r.
- plenerowe zabawy taneczne „Na Starówce Potańcówka 2025” oraz „Prywatka Seniora”, które odbywały się na Placu Stary Rynek w Płocku w terminach: 4.07.2025, 25.07.2025, 1.08.2025, 8.08.2025, 22.08.2025, 5.09.2025 i 26.09.2025 r.

Ponadto Spółka ARS prowadzi na social mediach stronę „Starówka Płock”, na której zamieszcza bieżące informacje o wszelkich wydarzeniach, które odbywają na płockim Starym Mieście a także informuje o pojawianiu się nowych działalności na tym obszarze. W sezonie zimowym uruchomiła także miejskie lodowisko na Placu Stary Rynek.

A.60. Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2025 roku. Przetarg na realizację przedsięwzięcia ogłoszono w 2026 roku.

A.61. Stary Rynek – nowa odsłona

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2025 roku.

A.62. Remont / przebudowa budynków gminnych położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2025 roku.

A.63 Adaptacja budynków przy ul. 1 Maja 3/5 na potrzeby Akademii Mazowieckiej w Płocku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2025 roku.

Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

B.1. Dobry biznes – nasza wspólna sprawa

Miejski Urząd Pracy w 2025 roku przyznał 26 osobom bezrobotnym z obszaru rewitalizacji jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym:

- 11 osobom bezrobotnym jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanych ze środków unijnych EFS+ „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Mieście Płocku (II)” projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1;
- 15 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy w ramach ALGORYTMU.

Na ten cel w 2025 roku wydatkowano kwotę ogółem w wysokości 1.136.207,00 zł. Osoby objęte programem rozpoczęły działalność gospodarczą. Ponadto w ramach usługi pośrednictwa pracy Miejski Urząd Pracy w Płocku w 2025 roku realizował 268 ofert pracy i stażu na łączną liczbę 460 miejsc dla 75 pracodawców z obszaru rewitalizacji.

W ramach realizacji przedsięwzięcia Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta współpracuje z przedsiębiorcami w ramach powołanego w 2015 roku Zespołu ds. Estetyki Miasta. W ramach tej współpracy Zespół opiniuje m.in. lokalizację i wygląd tablic i urządzeń reklamowych oraz ogródków gastronomicznych.

B.3. Rozbudowa budynku przy ul. Królewieckiej 18

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2020 roku.

B.7. Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2018 roku.

B.8. Rewitalizacja z kulturą

W 2025 r. zorganizowano 7 warsztatów artystycznych dla ok. 220 osób oraz 7 warsztatów animacji poklatkowej w ramach Pracowni Tworzenia Obrazów Ruchomych TOR. Zrealizowano także wystawy, pokazy slajdów, koncerty, spotkania o książkach oraz seansy w Kinie za Rogiem.

Zorganizowano także:

- spektakle teatralne w ramach działalności stałego teatru amatorskiego - w 2025 r. odbyło się 25 spektakli dla ok. 1400 widzów;
- wystawę i plenery malarskie w ramach działania pracowni plastycznej dla osób dorosłych - w 2025 r. w Domu Darmstadt i w siedzibie POKiS przy ul. Jakubowskiego 10 zorganizowano 11 wystaw plastycznych i fotograficznych dla ok. 2,5 tys. widzów;
- plenerowe zajęcia warsztatowe z zakresu fotografii dla osób w różnym wieku oraz konkursów fotograficznych i wystaw w ramach działalności Pracowni Fotograficznej oraz pracowni Malarnia.

Realizowane były również m.in. następujące działania edukacyjne:

- Program edukacji muzycznej (warsztaty i koncerty edukacyjne z udziałem chórów i zespołów funkcjonujących w POKiS) - w 2025 r. zorganizowano warsztaty artystyczne,

- w tym wokalne, dla członków ZPiT Wisła, wzięło w nich udział ok. 70 osób;
- Program edukacji teatralnej (warsztaty teatralne, w tym dla grupy tworzącej scenę amatorską oraz zajęcia z historii i teorii teatru i dramatu);
- Program edukacyjny promujący twórczość Stefana Themersona (warsztaty literackie, plastyczne, filmowe i fotograficzne inspirowane twórczością Stefana Themersona) – w 2025 r. odbył się Festiwal Themersonów, w ramach którego zorganizowano m.in., koncerty, wystawy, happeningi, warsztaty, spektakle, grę uliczną, w festiwalu uczestniczyło ok. 900 osób.
- Program edukacji filmowej – w 2025 r. Kino za Rogiem zorganizowało 320 seansów dla ok. 4,4 tys. osób;
- Program edukacji literackiej – w jego ramach zorganizowano cykl spotkań z autorami i tłumaczami Literakcje.

B.10. Rozwój oferty edukacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku

W związku z planowaną zmianą lokalizacji siedziby Młodzieżowego Domu Kultury realizacja przedsięwzięcia nastąpi po zaadaptowaniu budynku przy ul. Tumskiej 3.

B.13. Wzmocnienie Skarpy Wiślanej wraz z przebudową ciągu nadskarpowego

W 2025 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania i odbioru robót przebudowy ciągu nadskarpowego wraz z zagospodarowaniem terenu (place zabaw, punkt widokowy, ciągi pieszne), budową infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa), a także stabilizacją zbocza Skarpy Wiślanej, usunięciem szkód powstałych wskutek ruchów osuwiskowych ziemi oraz usunięciem zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Płocku, co wykazano w opisie przedsięwzięcia A.22.

W 2025 roku trwało także opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej realizacji zamierzenia pn. „Modernizacja Parku na Górkach”.

B.14. Renowacja Zespołu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz z otoczeniem

W 2025 roku wykonano konserwację i restaurację polichromii w bocznej nawie północnej katedry płockiej. Dokonano również konserwacji i restauracji podchórza tj. kolumn i półkolumn znajdujących się pod chórem. Wykonano odkrywki, restaurację i scalenie kolorystyczne dawnej polichromii przy wejściu do kaplicy Sierpskich. Wykonano nową polichromię przy wejściu do kaplicy królewskiej. Oczyszczono laserem wejście (portal) do zakrystii od strony północnej. Wykonano zdalne oświetlenie kopuły. Przystąpiono do remontu oświetlenia i włączania programu słowno-muzycznego w kaplicy królewskiej. Na wszystkie prace uzyskano zgodę konserwatora.

B.15. Uporządkowanie istniejącej tkanki urbanistycznej

W dniu 25.09.2025 zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych utworzenia parku przy ulicy Rybaki w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 1054, obręb 8 – Śródmieście, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie parku przy ulicy Rybaki” wraz z uzyskaniem właściwej zgody/zgód organu administracji architektoniczno – budowlanej zatwierdzającej/ych projekty budowlane i zezwalającej/ych na wykonanie robót budowlanych wraz z ewentualnym pełnieniem nadzoru autorskiego.

W ramach zadania „Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego” w 2025 roku opracowano dokumentację projektową w zakresie zabezpieczenia umocnień Nabrzeża Wiślanego w rejonie nasady mola spacerowego w Płocku.

Wydział Spraw Komunalnych w 2025 roku wykonał:

- chodnik przy ul. Stommy/Sienkiewicza, dz. nr 873/25, 873/26, 873/27, obr. 8 - nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa betonowego;
- chodnik przy ul. Kolegialnej 33, dz. nr 904, obr. 8 - nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa betonowego o gr. 15 cm;
- niezbędne prace remontowe Miejsca Pamięci Narodowej - pomnika ku czci pomordowanych nauczycieli przy ul. Kościuszki, w tym oczyszczenie pomnika z porostów i mchów, uzupełnienie ubytków i zabezpieczenie cokołu pomnika płytami granitowymi, zaimpregnowanie nawierzchni pomnika przed wykwitami mchu, wymiana symbolu orła na pomniku zgodnie z wytycznymi IPN, oczyszczenie i malowanie ogrodzenia na kolor czarny, wymiana tablicy i umiejscowienie jej w formie bardziej czytelnej, oczyszczenie kostki wokół pomnika; zadanie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Miejsc Pamięci Narodowej 2025” w wysokości 47.232,00 zł.

B.18. Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze

W 2025 roku trwały prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Piekarskiej oraz budowy ulicy księdza prałata Seweryna Wyczałkowskiego, w ramach których wykonano badania geologiczno-inżynierskie, badania podłoża gruntowego oraz dokumentację geologiczno-inżynierską w celu określenia warunków posadowienia obiektu budowlanego - ulicy Piekarskiej i ulicy ks. prałata Seweryna Wyczałkowskiego.

B.19. Przebudowa, remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych, obiektów administracji publicznej, opieki zdrowotnej, instytucji kultury położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Płocku, ul. Harc. Antolka Gradowskiego 24

W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany ogrodzenia w rejonie ul. Gradowskiego 24, na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku, ul. 3 Maja 4

W 2025 roku zawarto umowę na modernizację elewacji budynku zabytkowego (frontowa, południowa, wschodnia i zachodnia), remont attyki, wymianę rynien i rur spustowych, naprawa ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej dla części zabytkowej (północna, zachodnia i wschodnia) i północno - zachodniej dla budynku dobudowanego, odprowadzenie wód opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej (bez elewacji frontowej), wykonanie drenażu, sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej, wyznaczenia stref ochrony drzew i krzewów oraz projektu ochrony zieleni.

Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1

W 2025 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sporządzono scenariusz pożarowy dla zadania „Przebudowa i remont budynków UMP w celu dostosowania do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej”.

Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją elewacji segmentu A oraz segmentu E od strony dziedzińca oraz roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E w celu jego przystosowania dla potrzeb pracowników Urzędu Miasta Płocka, którzy dojeżdżają do pracy na rowerach.

W 2025 roku zawarto umowę na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach: Auli, A (dach płaski współczesnej części), B, C i D wchodzących w skład zespołu budynków siedziby Urzędu Miasta Płocka.

Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej

W 2025 roku zakończono przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Miejskie Przedszkole Nr 9 w Płocku, ul. Krótka 1

W 2025 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 9.

Miejskie Przedszkole Nr 12 w Płocku, ul. Misjonarska 12

W 2025 roku wykonano roboty budowlane związane z modernizacją bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 12.

Bursa Płocka, ul. 3 Maja 35

W 2025 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla modernizacji energetycznej wraz z rozbudową budynku o dźwig osobowy.

Rozbudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9

W 2025 roku zakończono roboty budowlane wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie związane z budową nowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9.



Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, ul. Marsz. Stanisława Małachowskiego 1

W 2025 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją sali gimnastycznej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Roboty zakończono w 2026 roku. Na realizację zamierzenia uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.

W 2025 roku wykonano ekspertyzę i badania stanu technicznego ścian zewnętrznych zabytkowej Kolegiaty oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy części ogrodu.



Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży

W ramach zadania w 2025 roku wykonano roboty budowlane w zakresie zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na pomieszczenia mieszkalne dla osób bezdomnych w ramach pomocy społecznej w budynku zlokalizowanym w Płocku przy ulicy Misjonarskiej 22. Gmina uzyskała dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania związaną z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Akademia Mazowiecka, budynek przy ul. Tadeusza Kościuszki 20

W 2025 roku wykonano nowe poszycie dachowe oraz orynnowanie wraz z rurami spustowymi, wymieniono drzwi wejściowe. Wykonano remont schodów bocznych. Oczyszczono żeliwne elementy balustrad i czoła balkonów z farb, zabezpieczono antykorozyjnie i pokryto farbą. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków budżetu miasta Płocka w wysokości 126 321,39 zł, co wskazano w opisie przedsięwzięcia A.19.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, ul. Abpa A. Nowowiejskiego 4

W 2025 roku wykonano termomodernizację dachu oraz ścian budynku głównego, sali gimnastycznej i biblioteki; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną; wykonano instalację fotowoltaiczną i instalację kompensacji mocy biernej; wymieniono instalację elektryczną, wewnętrzną na II piętrze budynku głównego, w sali gimnastycznej oraz w piwnicach; wymieniono instalację centralnego ogrzewania w budynku głównym i w sali gimnastycznej wraz z wymianą i rozbudową węzła cieplnego oraz montażem agregatów wentylacyjno-grzewczych w sali gimnastycznej; wymieniono instalację odgromową;

wymieniono oświetlenie zewnętrzne na elewacji budynku; wykonano podjazd i zamontowano platformę dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do szkoły.



B.20 WISŁA w strofach i kolorach

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2017 roku.

B.21 Dryfujemy z książką – flashmob poetycki na płockim moło

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2017 roku.

B.22. Spotkania ze sztuką

W ramach realizacji przedsięwzięcia Płocka Galeria Sztuki zaprezentowała dwie wystawy plenerowe:

- Edukacyjną wystawę planszową „Plastuś i przyjaciele – ilustracje Adama Kiliana” z cyklu Artyści dzieciom”. Wystawa była prezentowana podczas Jarmarku Tumskiego (Plac Książęcy, ul. Piekarska) oraz na dziedzińcu PGS, była ogólnodostępna, niebiletowana.
- Plenerowa wystawa edukacyjna „Być Artystką! Olga Boznańska” została przygotowana z okazji ustanowienia roku 2025 przez Sejm RP rokiem Olgi Boznańskiej. Na dziedzińcu Płockiej Galerii Sztuki można było obejrzeć wystawę poświęconą malarce.

B.24. Tumskie Dycha

W ramach przedsięwzięcia w 2025 roku zorganizowana została impreza sportowo-rekreacyjna

(bieg uliczny na dystansie 10 km) - Tumska Dycha. Na realizację przedsięwzięcia Miejskiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Płock” przyznana została z Budżetu Miasta Płocka dotacja w wysokości 25.000 zł.

B.25. Regaty o puchar wrzосу Prezydenta Miasta Płocka

W ramach przedsięwzięcia w 2025 roku Oddział Żeglarsko-Motorowodny PTTK „Morka” Płock zorganizował Regaty o Puchar Wrzосу Prezydenta Miasta Płocka. Na realizację przedsięwzięcia przyznana została z Budżetu Miasta Płocka dotacja w wysokości 9.000 zł.

B.28. Kompleksowe remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych położonych na drugim podobszarze rewitalizacji

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, ul. Ignacego Mościckiego 4

W 2025 roku wykonano prace związane z termomodernizacją segmentu C i D wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem drenażu i przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Kredytowej.

Miejskie Przedszkole nr 19 w Płocku, ul. Juliusza Słowackiego 27

W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany instalacji wodociągowej wraz z przyłączem, instalacji ppoż. hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz remontu chodnika przy budynku Miejskiego Przedszkola nr 19.

Miejskie Przedszkole nr 14 w Płocku, ul. Miodowa 8/1

W 2025 roku pokryto koszty opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej dla modernizacji bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14.

B.29. Odnowa zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych położonych na drugim podobszarze rewitalizacji

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2025 roku.

B.30. Przebudowa, remonty dróg na drugim podobszarze rewitalizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przebudowa ulicy Małej

W 2025 roku zakończyła się przebudowa ul. Małej. Inwestycja rozpoczęła się od robót przygotowawczych i rozbiórkowych nawierzchni jezdni. Następnie została wybudowana sieć wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa i naprawa kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu prac w infrastrukturze podziemnej została wykonana nowa nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy oraz odtworzeniem opaski po robotach sanitarnych. Wymieniono również oświetlenie.



ul. Mała

Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej

W 2025 roku zakończono przebudowę ulicy Marii Konopnickiej. Przedsięwzięcie obejmowało budowę nowego kolektora kanalizacji deszczowej, wykonanie nowej, asfaltowej nawierzchni jezdni oraz chodników i zjazdów z kostki betonowej. Wymienione zostało też oświetlenie na nowoczesne, energooszczędne lampy typu LED.

Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Miodowa Jar – prace przygotowawcze

W 2025 roku trwały prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic na osiedlu Miodowa Jar wraz z infrastrukturą techniczną oraz odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy.

B.31. Kompleksowa odnowa przestrzeni międzyblokowej drugiego podobszaru rewitalizacji

W 2025 roku zakończono roboty budowlane związane z budową placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar. Prace objęły między innymi: demontaż i utylizację istniejących starych elementów placu zabaw, stołu do ping ponga, starego boiska do piłki siatkowej o nawierzchni asfaltowej oraz elementów małej architektury np. ławki i kosze na śmieci; zakup i montaż urządzeń zabawowych w tym: zestaw zabawowy – 2 wieżowy, huśtawka, karuzela, karuzela platformowa, huśtawka wagowa, piaskownica, bujak; zakup i montaż elementów małej architektury w tym: ławek z oparciem i podłokietnikami, koszy na śmieci; wykonanie chodnika z kostki betonowej stanowiącego dojście do modernizowanego placu zabaw; wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej przy nowych urządzeniach zabawowych.

Wydział Spraw Komunalnych w 2025 roku wykonał:

- chodnik przy ul. Słodowej - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej gr. 15 cm;
- chodnik przy ul. Jaśminowej - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie betonowej gr. 15 cm.

W 2025 r. zlecono także opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowania skweru położonego pomiędzy ulicami Jaśminowa i Pszczela na terenie Osiedla Miodowa w Płocku.

B.32. Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w roku 2017.

B.34 Dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2025 roku.

B.35. Przebudowa, remonty dróg na trzecim podobszarze rewitalizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W 2025 roku rozliczono finansowo roboty budowlane związane z budową ulicy Marynarskiej wraz z sięgaczami, sięgacza ulicy Kapitańskiej i ulicy Kotwicznej wraz z brakującą infrastrukturą.

B.36. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji

W 2025 roku opracowano dokumentację oraz zawarto umowę na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 5. Realizacja inwestycji zakończyła się w 2026 roku. Wymienione zostały wszystkie okna w części dydaktycznej, a także w sali gimnastycznej i zapleczu sali oraz w pomieszczeniu technicznym, docieplono ściany oraz dach, wykonano opaski z kostki wokół budynków oraz tarasu, zamontowano nowe lampy oświetleniowe w salach lekcyjnych, na korytarzach, w segmencie dydaktycznym i w sali gimnastycznej, zamontowane zostały także dwie pompy ciepła, które działają w układzie hybrydowym z istniejącą kotłownią.

B.37. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji

W ramach przedsięwzięcia właściciele nieruchomości realizują projekty związane z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz związane z ograniczeniem niskiej emisji poprzez likwidację nieefektywnych źródeł ciepła.

W 2025 roku przyznano z budżetu miasta 12 dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji.

B.38. Wspieranie aktywności zawodowej i zatrudnienia

Miejski Urząd Pracy w Płocku w 2025 roku w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia:

1. Objął wsparciem 3 osoby bezrobotne z obszaru rewitalizacji miasta Płocka, w tym:

- poprzez skierowanie do zatrudnienia na wakujące stanowiska pracy powstałe w ramach programu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji miasta Płocka,
- poprzez refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 1 osoby bezrobotnej z obszaru rewitalizacji miasta Płocka ze środków Funduszu Pracy w ramach ALGORYTMU.

Ogółem wydatkowano na ten cel 39.243,89 zł.

2. Skierował ogółem 49 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji do odbycia stażu w tym:
- 14 osób bezrobotnych zostało skierowanych do odbycia stażu w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych EFS+ „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Mieście Płocku (II)” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VI, Działanie 6.1;
 - 7 osób bezrobotnych zostało skierowanych do odbycia stażu w ramach programu regionalnego „Mazowsze 2025 –długotrwale bezrobotni 45+”;
 - 4 osoby bezrobotne zostały skierowane do odbycia stażu w ramach programu regionalnego „Mazowsze 2025 –osoby bezrobotne z niepełnosprawnością”;
 - 24 osoby bezrobotne zostały skierowane do odbycia stażu ze środków Funduszu Pracy.
- Ogółem wydatkowano na ten cel 534 570,04 zł.
3. Zorganizował ze środków Funduszu Pracy prace interwencyjne dla 20 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji miasta Płocka. Ogółem wydatkowano na ten cel 150 664,03 zł.
4. Skierował ogółem 31 osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji miasta Płocka do odbycia prac społecznie użytecznych. Ogółem wydatkowano na ten cel 58 442,88 zł.
5. Udzielił 4 osobom bezrobotnym (wartość bonu dla 1 osoby - 16.300,00 zł) z obszaru rewitalizacji bonu na zasiedlenie w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych EFS+ „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Mieście Płocku (II)” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VI, Działanie 6.1. Ogółem wydatkowano na ten cel 65 200,00 zł.
6. Skierował ogółem 72 osoby bezrobotne z obszaru rewitalizacji na szkolenia, w tym:
- 70 osób bezrobotnych zostało skierowanych ze środków Funduszu Pracy (28 osób bezrobotnych na szkolenia grupowe; 42 osoby bezrobotne na szkolenia indywidualne),
 - 2 osoby bezrobotne zostały skierowanych na szkolenia w ramach programu regionalnego "MAZOWSZE 2025 – osoby bezrobotne z niepełnosprawnością".
- Ogółem wydatkowano na ten cel 324 718,91 zł.

B.40. Edukacja na 6 w Szkołach Podstawowych nr 1 i 17 w Płocku

Gmina – Miasto Płock została Partnerem projektu Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowiecka Szkoła Przyszłości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. W projekcie uczestniczy 9 płockich szkół, w tym Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku oraz Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku. Umowa partnerska na realizację projektu została zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 11.08.2025 r. W ramach projektu Szkoła Podstawowa nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku oraz Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku otrzymają m.in. wyposażenie pracowni szkolnych, środki na finansowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających kluczowe kompetencje uczniów (wsparciem objętych zostanie co najmniej 200 uczniów), a także możliwość udziału nauczycieli w specjalistycznych warsztatach.

W okresie od 11.08.2025 r. do 31.12.2025 r. prowadzone były prace przygotowawcze realizowane przez Województwo Mazowieckie ukierunkowane na właściwe zaplanowanie i organizację realizacji projektu w kolejnych latach.

Gmina – Miasto Płock prowadziła wstępne działania organizacyjne i koordynacyjne polegające na zapoznawaniu się z dokumentacją projektową oraz wytycznymi przekazywanymi przez Lidera, w tym z zasadami realizacji projektu, monitorowania wskaźników oraz obowiązkami Partnera. Działania te miały charakter koncepcyjny i organizacyjny i nie wiązały się z ponoszeniem wydatków finansowych.

B.41. Płockie punkty wsparcia kształcenia osób dorosłych

Gmina – Miasto Płock pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 w wysokości 280.500,00 zł na utworzenie przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego Płockiego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE). Jest to lokalna inicjatywa na rzecz kształcenia osób dorosłych. Cel główny projektu zakłada aktywizację edukacyjną m.in. 213 osób dorosłych w okresie 01.04.2024 r. – 31.07.2025 r. Wsparcie jest kierowane przede wszystkim do osób starszych, o niskich kwalifikacjach lub osób z niepełnosprawnościami. Od 01.01.2025 roku do 31.07.2025 roku zrealizowano:

- zajęcia ruchowe głównie dla osób z niepełnosprawnościami;
- warsztaty florystyczne;
- warsztaty tworzenia biżuterii z żywicy;
- warsztaty renowacji mebli;
- laboratorium robotyki;
- warsztaty pn.: „Świadomość i ekspresja kulturalna” w ramach których uczestnicy wzięli udział w przedstawieniu teatralnym pt.: „Tajemnica 16. Piętra” oraz musicalu w Teatrze Muzycznym w Łodzi pt.: „Dracula”.

Współfinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych i budżetu państwa zakończyło się w dniu 31.07.2025 r. Projekt objęty jest 12-miesięcznym okresem trwałości, w związku z czym punkt LOWE funkcjonował również w okresie od 01.08.2025 r. do 31.12.2025 r. i finansowany był w tym czasie ze środków własnych Gminy – Miasto Płock.

W ramach oferty zrealizowano cykliczne spacerzy Nordic Walking i spotkania pn.: „Podstawy robienia na drutach”, warsztaty medytacji pn.: „Medytacja w Muzeum”, spotkanie pn.: „RODO na wesoło”, warsztaty pn.: „Ozdoby bożonarodzeniowe z okresu PRL”.

B.42. Zagospodarowanie działek przy al. Kobylińskiego poprzez budowę budynków mieszkalno-usługowych

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2025 roku.

B.43. Zielona odnowa

Wydział Kształtowania Środowiska wykonał nasadzenia roślin ozdobnych m.in. w ramach zazieleniania pasów drogowych i wolnych przestrzeni, a także jako nasadzenia uzupełniające, rekompensacyjne wynikające z decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew/krzewów. Nasadzenia te wykonane zostały na terenach stanowiących własność Gminy – Miasto Płock oraz Skarbu Państwa. W szczególności:

- na pierwszym podobszarze rewitalizacji posadzono 650 szt. krzewów, bylin i drzew m.in. przy ul. 3 Maja, ul. 1 Maja, ul. Kolegialnej, al. Kilińskiego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Tumskiej, ul. Kwiatka, ul. Jakubowskiego, ul. Rybaki, ul. Kościuszki, ul. Ostatniej;

- na drugim podobszarze rewitalizacji posadzono 1479 szt. krzewów, bylin i drzew m.in. przy ul. Jaśminowej, ul. Pszczelej, ul. Miodowej, ul. Wyspiańskiego;
- na trzecim podobszarze rewitalizacji posadzono 1 drzewo przy ul. Kolejowej.

PODSUMOWANIE

Wdrażanie Płockiego Programu Rewitalizacji odbywa się na zasadzie partnerstwa (współdziałanie sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego), w sposób jawny i przejrzysty. Funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji pełni Płocki Komitet Rewitalizacji.

W 2025 roku odbyły się 2 posiedzenia, na których członkowie Komitetu poruszali temat obowiązującej stałej organizacji ruchu w rejonie ul. 1 Maja oraz al. Jachowicza, a także inwestycji planowanych do realizacji na terenie Starówki. W związku z tym, że w październiku br. upływa druga, pięcioletnia kadencja Płockiego Komitetu Rewitalizacji, ogłoszony został w lipcu br. nabór na członków Komitetu III kadencji.

W grudniu 2025 roku, zgodnie z rekomendacjami wynikającymi ze sporządzonej „Oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji pn. Płocki Program Rewitalizacji” zaktualizowano Program Rewitalizacji. W zaktualizowanym dokumencie ujęte zostały nowe zadania, które zaplanowane zostały do realizacji w najbliższych latach. Są to zarówno przedsięwzięcia gminne, jak i podmiotów prywatnych. Dotyczą sfery infrastrukturalno-przestrzennej, a także zakładają realizację projektów społecznych, edukacyjnych, kulturalnych.

Płocki Program Rewitalizacji, w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały Nr 368/XX/2025 został w dniu 23 grudnia 2025 roku wpisany do *Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego*. Wpis ten umożliwia aplikowanie o środki m.in. unijne na projekty rewitalizacyjne w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Przedsięwzięcia ujęte w Programie Rewitalizacji są sukcesywnie realizowane. Według stanu na koniec zeszłego roku najwięcej przedsięwzięć zostało zrealizowanych na pierwszym podobszarze rewitalizacji. Jest to konsekwencją realizacji zapisów Programu oraz rekomendacji członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z którymi w pierwszym okresie realizacji Programu Rewitalizacji należy skoncentrować działania i środki na pierwszym podobszarze rewitalizacji, gdyż teren ten uległ w największym stopniu degradacji i wymaga najpilniejszej interwencji.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Rewitalizacji stanowią odpowiedź na zdiagnozowane problemy zarówno o charakterze społecznym, gospodarczym jak i techniczno-przestrzennym. Aby przyciągnąć nowych mieszkańców na obszar Starówki odnowie technicznej zasobów mieszkaniowych od kilku lat towarzyszy wdrażanie gminnego programu „Mieszkania na start”. W ramach tego programu młodym ludziom, których nie stać na kupno własnego mieszkania wynajęto 204 mieszkania w budynkach położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji - przy ul. Sienkiewicza 38-48, ul. Kaczmarskiego 2-4, ul. Kościuszki 3b, ul. Królewieckiej 18, ul. Grodzkiej 8. W tym roku zasiedlonych zostanie jeszcze kolejnych 35 mieszkań przy ul. 1 Maja 2.

W przypadku drugiego podobszaru rewitalizacji na uwagę zasługuje zakończenie realizacji przedsięwzięcia A.29. *Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar*, w ramach którego w miejsce

zdekapitalizowanych budynków kontenerowych powstało 13 nowych budynków komunalnych z 177 mieszkaniami. Do realizacji pozostał odcinek ul. Miodowej, między ul. Łukasiewicza a ul. Nałkowskiej, na którego realizację przetarg został ogłoszony w lipcu br.

Konsekwentna realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych na trzecim podobszarze rewitalizacji zaowocowała poprawą sytuacji społeczno-gospodarczej na tym podobszarze – wskaźniki dla czterech zjawisk kryzysowych na tym podobszarze są lepsze niż średnia obliczona dla miasta.

Realizując przedsięwzięcia infrastrukturalne nie zapominamy o sferze społecznej i gospodarczej realizując m.in. przedsięwzięcie *A.1. ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji* oraz *A.57 „Kulturalnie odNowa”*. Na realizację tych przedsięwzięć złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie w ramach „Regionalnych Grantów na Rewitalizację na Mazowszu”. Wnioski te otrzymały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Pomimo realizacji wielu wartościowych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, z których korzystają mieszkańcy obszaru rewitalizacji jak i inni mieszkańcy Płocka zdarza się, że proces rewitalizacji nadal błędnie postrzegany jest tylko i wyłącznie przez pryzmat działań infrastrukturalnych i zaniedbanych kamienic w centrum miasta. Należy jednak podkreślić, że w odróżnieniu od przedsięwzięć społecznych, realizacja działań infrastrukturalnych, wymaga wcześniejszego pozyskania dokumentów formalno-prawnych, w tym opracowania dokumentacji technicznej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń, a na to potrzeba czasu. Poza tym działania te są o wiele kosztowniejsze. Co do kamienic położonych w centrum miasta, to większość z nich stanowi własność prywatną i miasto ma ograniczone możliwości ingerencji w tą substancję.