

Płock, dnia 4 sierpnia 2009 r.

WGK.I.RI.0057-55/09

Pan Artur Jaroszewski  
Radny Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji nr BRM.0057/1243/09 złożonej między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 22 lipca 2009 r.

W związku za złożoną przez Pana interpelacją nr BRM.0057/1243/09 między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 22 lipca 2009 r. w sprawie wymiany wodociągu w ul. Popłacińskiej w załączeniu przekazuję pismo Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z dnia 03.08.09 r. znak: TT/5041/2009 z informacją na temat kto jest inwestorem i wykonawcą przedmiotowej inwestycji. Przekazuję również protokół odbioru po robotach drogowych oraz wyniki badań zagęszczenia wykopów.

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA PŁOCKA

*Dariusz Zawidzki*

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) BRM,
- 3) WSO,
- 4) WGK.I.RI. - aa.

# WODOCIĄGI PŁOCKIE

Sp. z o.o. rok założenia 1892

URZĄD MIASTA PŁOCKA

Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska

03.08.2009

Wpłynęła data

L.dz. 3905

podpis

TT/71506/12009

Dotyczy: interpelacji radnego Artura Jaroszewskiego (znak BRM.0057/1243/09).

W nawiązaniu do otrzymanego pisma WGK.I.RJ.0057-55/09 z dnia 27.07.2009r. informujemy, że inwestorem wymiany wodociągu w ulicy Popłacińskiej są Wodociągi Płockie Sp. z o.o. Wykonawcą jest Zakład Instalacji Sanitarnych "Tech-Instal" Grażyna Porębska. W załączeniu przesyłamy Protokół odbioru po robotach drogowych oraz wyniki badań zagęszczenia wykopów.

WICEPREZES Zarządu

Jan Małacki

## Otrzymują:

1. Adresat
2. TT a/a

Oprac. Adam Stepiński

WODOCIĄGI PŁOCKIE Sp. z o.o.  
09-402 Płock, ul. Harcerze Antyków Grawoskiego 11  
SEKRETARIAT: (+48) 024 364 42 00  
tel./fax (+48) 024 364 42 02  
REGON: 810409926, NIP: 774-23-69-968



KONTO: Bank Ochrony Środowiska S.A.  
Oddział Operacyjny w Płocku 65 1540 1290 2001 5970 0199 0001  
nr KRS: 00000 40316  
Wysokość kapitału zakładowego 142 400 000 zł  
ADRES: www.wodociagi.pl  
e-mail: plock@wodociagi.pl  
Wysokość kapitału zakładowego 124 544 000,00 zł

Płock, 2009-07-22

## PROTOKÓŁ ODBIORU

Uporządkowania terenu po wykonywanych robotach

Zadanie: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Popłacińskiej w Płocku

W dniu 2009-07-22 Komisja w składzie:

1. Miejski Zarząd Dróg w Płocku.....


Barbara Kompińska- Pach

3. ZIS „Tech-Instal” .....

Waldemar Siatkowski

dokonała odbioru terenu po wykonanych robotach budowlanych związanych z przebudową sieci wodociągowej z rur PE DN 160 wraz z przyłączami w ul. Popłacińskiej. Teren po zajęciu pasa drogowego został uporządkowany, zgodnie ze wstępnymi uzgodnieniami. Uwag nie wnosi się.

Podpisy Komisji:

1.  .....

2.  .....

Płock, dnia 22.07.2009r

1. Lokalizacja punktu pomiarowego: Przebudowa wodociągu w ulicy Popłacińskiej
2. Podstawa opracowania: normy PN - 88/B - 04481 i PN - S - 02205
3. Rodzaj wykonywanych badań: badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu wykonano przy użyciu sondy DPL z końcówką stożkową
4. Zleceniodawca: Zakład Instalacji Sanitarnych "Tech - Instal" G. Porębska  
09 - 409 Płock, ul. Jana Pawła II 27/67

| poz.<br>głębokość<br>w [ m ] | pomiar: 1 ul. Popłacińska - chodnik na<br>wys. bud. nr 2 |              |      |      | pomiar: 2 ul. Popłacińska - chodnik na<br>wys. Państwowej Straży Pożarnej |              |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|
|                              | N10                                                      | N korekcyjne | "JD" | "Js" | N10                                                                       | N korekcyjne | "JD" | "Js" |
| 0,10                         | 5                                                        | 60           | 0,85 | 1,00 | 5                                                                         | 60           | 0,85 | 1,00 |
| 0,20                         | 10                                                       | 60           | 0,85 | 1,00 | 11                                                                        | 66           | 0,86 | 1,00 |
| 0,30                         | 14                                                       | 56           | 0,83 | 0,99 | 13                                                                        | 52           | 0,80 | 0,99 |
| 0,40                         | 16                                                       | 48           | 0,80 | 0,99 | 17                                                                        | 51           | 0,80 | 0,99 |
| 0,50                         | 15                                                       | 36           | 0,73 | 0,98 | 16                                                                        | 38           | 0,76 | 0,98 |
| 0,60                         | 18                                                       | 36           | 0,73 | 0,98 | 18                                                                        | 36           | 0,73 | 0,98 |
| 0,70                         | 14                                                       | 24           | 0,68 | 0,97 | 15                                                                        | 26           | 0,68 | 0,97 |
| 0,80                         | 16                                                       | 24           | 0,68 | 0,97 | 18                                                                        | 27           | 0,71 | 0,97 |

| poz.<br>głębokość<br>w [ m ] | pomiar: 3 ul. Popłacińska - chodnik przed<br>skrzyżowaniem z ul. Strażacką i PKP |              |      |      | pomiar: 4 ul. Popłacińska - chodnik na<br>wys. bud nr 20 |              |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------|--------------|------|------|
|                              | N10                                                                              | N korekcyjne | "JD" | "Js" | N10                                                      | N korekcyjne | "JD" | "Js" |
| 0,10                         | 6                                                                                | 72           | 0,88 | 1,00 | 5                                                        | 60           | 0,85 | 1,00 |
| 0,20                         | 12                                                                               | 72           | 0,88 | 1,00 | 10                                                       | 60           | 0,85 | 1,00 |
| 0,30                         | 15                                                                               | 60           | 0,85 | 1,00 | 13                                                       | 52           | 0,80 | 0,99 |
| 0,40                         | 16                                                                               | 48           | 0,80 | 0,99 | 14                                                       | 42           | 0,76 | 0,98 |
| 0,50                         | 16                                                                               | 38           | 0,76 | 0,98 | 15                                                       | 36           | 0,73 | 0,98 |
| 0,60                         | 18                                                                               | 36           | 0,73 | 0,98 | 16                                                       | 32           | 0,71 | 0,97 |
| 0,70                         | 21                                                                               | 36           | 0,73 | 0,98 | 18                                                       | 31           | 0,71 | 0,97 |
| 0,80                         | 17                                                                               | 26           | 0,68 | 0,97 | 16                                                       | 24           | 0,68 | 0,97 |

Płock, dnia 22.07.2009r

1. Lokalizacja punktu pomiarowego: Przebudowa wodociągu w ulicy Poptacińskiej
2. Podstawa opracowania, normy PN-38/B-04481 i PN-S-02205
3. Rodzaj wykonywanych badań: badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki wykopu wykonano przy użyciu sondy DPL z końcówką stożkową
4. Zleceniodawca: Zakład Instalacji Sanitarnych "Tech-Instal" G. Porębska  
09-409 Płock, ul. Jana Pawła II 27/67

| poz.<br>głębokość<br>w [ m ] | pomiar: 5 ul. Poptacińska - chodnik na<br>wys. bud. nr 24 |              |      |      | pomiar: 6 ul. Poptacińska - chodnik na<br>wys. bud. nr 30 |              |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|------|
|                              | N10                                                       | N korekcyjne | "JD" | "Js" | N10                                                       | N korekcyjne | "JD" | "Js" |
| 0,10                         | 7                                                         | 84           | 0,91 | 1,01 | 6                                                         | 72           | 0,88 | 1,00 |
| 0,20                         | 10                                                        | 60           | 0,85 | 1,00 | 11                                                        | 66           | 0,86 | 1,00 |
| 0,30                         | 10                                                        | 40           | 0,76 | 0,98 | 11                                                        | 44           | 0,78 | 0,98 |
| 0,40                         | 12                                                        | 36           | 0,73 | 0,98 | 13                                                        | 39           | 0,76 | 0,98 |
| 0,50                         | 15                                                        | 36           | 0,73 | 0,98 | 16                                                        | 38           | 0,76 | 0,98 |
| 0,60                         | 15                                                        | 30           | 0,71 | 0,97 | 14                                                        | 28           | 0,71 | 0,97 |
| 0,70                         | 17                                                        | 29           | 0,71 | 0,97 | 16                                                        | 27           | 0,68 | 0,97 |
| 0,80                         | 16                                                        | 24           | 0,68 | 0,97 | 16                                                        | 24           | 0,68 | 0,97 |

| poz.<br>głębokość<br>w [ m ] | pomiar: 7 ul Poptacińska - chodnik na wys.<br>bud. nr 38 |              |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|------|
|                              | N10                                                      | N korekcyjne | "JD" | "Js" |
| 0,10                         | 4                                                        | 48           | 0,80 | 0,99 |
| 0,20                         | 8                                                        | 48           | 0,80 | 0,99 |
| 0,30                         | 12                                                       | 48           | 0,80 | 0,99 |
| 0,40                         | 13                                                       | 39           | 0,76 | 0,98 |
| 0,50                         | 15                                                       | 36           | 0,73 | 0,98 |
| 0,60                         | 13                                                       | 26           | 0,68 | 0,97 |
| 0,70                         | 14                                                       | 24           | 0,68 | 0,97 |
| 0,80                         | 17                                                       | 26           | 0,68 | 0,97 |