



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, 19.11.2013 r.

WIR.0003.32.2013.MK

**Pan
Tomasz Korga
Radny Rady Miasta Płocka**

dotyczy: ***interpelacji Pana radnego Tomasz Korgi złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 07.11.2013 r. dot. przebiegu prac związanych z budową parkingów przy ul. Medycznej.***

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 06.11.2013 dotyczącą budowy parkingów przy ulicy Medycznej informuję, że umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 02.08.2013. Inwestycja podzielona jest na dwa etapy. Termin realizacji I etapu obejmującego parking na działce nr 527/5 do dnia 15.11.2013, natomiast termin realizacji II etapu obejmującego parking na działkach nr 160/2, 520/1, 523/5, 523/6, 524/2, 525/2 i 527/5 oraz miejsca postojowe w pasie drogowym ulicy Medycznej do dnia 30.04.2013.

Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 13.08.2013r. Wykonawca zgłosił do odbioru I etap inwestycji, jednocześnie trwają prace budowlane związane z II etapem inwestycji, którego zakończenie jest planowane na 30.04.2013r.

Z poważaniem

**ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA**
Cezary Lewandowski