



SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

dot. WOP-I-ZO.0003.2351.2023.AK

Płock, dnia 31 października 2023 r.

**Pan
Adam Modliborski
Radny Rady Miasta Płocka**

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na interpelację nr WOP-I-ZO.0003.2351.2023.AK, złożoną w dniu 19 października 2023 roku, dotyczącą planowanego terminu zakończenia remontu basenu Podolanka, w załączeniu przekazuję kserokopię odpowiedzi przedłożonej w sprawie przez Zarząd Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.

Z poważaniem

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

Płock, dnia 26 października 2023 r.

MOSiR/359/DI/2023

Pani
Agnieszka Koziczyńska
Dyrektor
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego
Urząd Miasta Płocka

Sprawa dotyczy: pisma WOP-I-ZO.0003.2351.2023.AK z dnia 20 października 2023 r.

W odpowiedzi na interpelację radnego Adama Modliborskiego z dnia 18.10.2023 dotyczącej „remontu basenu Podolanka – termin zakończenia”, informuję, iż aktualny termin zakończenia prac zaplanowany jest na 15 listopada 2023 r. Jest to częściowe zakończenie. Po tym terminie konieczne będzie sprawdzenie wykonanych prac i napełnienie niecek wodą, podgrzanie wody, przeprowadzenie uzdatnienia wody, a następnie pobranie próbek wody do badań i oczekiwanie na ich wyniki przed uruchomieniem pływalni, aby obiekt był bezpieczny dla użytkowników. Zakończenie części prac związanych z inwestycją pozwoli uruchomić obiekt dla użytkowników w taki sposób, że pozostałe prace nie będą kolidowały z działalnością.

W tej chwili kończone są prace w szatniach, nowej części SPA, hali basenowej, które planujemy zakończyć j/w.

Jedynym zakresem jaki pozostanie do dokończenia jest klatka schodowa z wieżą i montaż dwóch zjeżdżalni.

Rozpoczęcie prac związanych z montażem zjeżdżalni nastąpi do 15 listopada 2023r.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Marcin Jędrzejewski

Wiceprezes Zarządu

Lukasz Jankowski