

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO**

Inwestycja: Rozbudowa budynku Straży Miejskiej

Adres: Płock ul. Otolińska 10
nr ew. dz. 4/1 i 4/3
obręb: 7 – Działki
jednostka ew.: 14621_1 M.Płock

Inwestor: Gmina Płock
09-400 Płock, Pl. Stary Rynek 1

Opracował:
mgr inż. Piotr Sulkowski
upr. bud. Nr MAZ/0018/POOK/06

mgr inż. Piotr Sulkowski
upr. bud. nr MAZ/0018/POOK/06
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej



14 czerwiec 2018

Zakres robót i kolejność ich realizacji

- przygotowanie terenu budowy
- rozbiórka placów utwardzonych,
- przeniesienie drzewa,
- demontaż i montaż instalacji CCTV
- wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża
- wykonanie fundamentów żelbetowych, ścian fundamentowych,
- wykonanie ścian i elementów żelbetowych
- wykonanie stropodachu
- wykonanie pokrycia dachu i obróbek,
- wykonanie posadzek na gruncie
- wykonanie utwardzeń,
- wykonanie rozbiórek w budynku i montaż nadproży stalowych,
- wykonanie instalacji,
- montaż stolarki
- wykonanie tynków
- wykonanie izolacji termicznej i tynków zewnętrznych
- prace wykończeniowe
- prace naprawcze trawników

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działka jest zabudowana budynkami garaży i budynkiem Straży Miejskiej, infrastruktura telekomunikacyjna , sieć wodociągowa, sieć energetyczna, instalacja CCTV,

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Istniejące kable energetyczne podziemne, rozbiórki.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

- Osunięcie się ziemi przy wykonywaniu wykopów,
- Prace ziemne
- Prace związane z montażem konstrukcji stalowej,
- Upadek materiałów budowlanych z wysokości,
- Upadek pracowników z wysokości,

- Użytkowanie sprzętu mechanicznego oraz środków transportu kołowego,
- Pożar, awaria sprzętu budowlanego,
- Przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy,
- Montaż instalacji oświetleniowej zbiornika i ochrony odgromowej

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych robót każdy z pracowników powinien zostać ustnie przeszkolony na miejscu w zakresie:

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
- zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenie wstępne („instruktaż ogólny”) przechodzącą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wysłuchać i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy:

- oznaczyć trasę przejść i ewakuacji, określić ewentualne zagrożenia podczas określonych robót,

- przeszkolić pracowników, poinformować ich o zagrożeniach i wyznaczyć osoby
- odpowiedzialne za kontrolę nad ich przestrzeganiem,
- zabezpieczyć dla pracowników środki ochrony indywidualnej,
- wyznaczyć zadania i przygotować front pracy,

Podczas wykonywania prac należy:

- na bieżąco sprawdzając jakość prowadzonych prac kontrolować przestrzeganie instrukcji oraz odpowiednich przepisów BHP,
- zachowywać porządek i czystości na miejscu pracy.

Po zakończeniu prowadzonych prac należy:

- zabezpieczyć miejsce,
- złożyć odpowiednie materiały i narzędzia,
- doprowadzić miejsce do stanu porządku i czystości,

Przed przystąpieniem do prac w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie wskazać drogi ewakuacji i punkty pierwszej pomocy, wyznaczyć osoby asekurujące i nadzorujące prace w tych strefach. Dopuszczenie do pracy winien dokonać kierownik robót po osobistym stwierdzeniu poprawności zastosowania środków technicznych i organizacyjnych minimalizujących zagrożenie.

mgr inż. Piotr Sulkowski
 upr. bud. nr MAZ/0018/POOK/06
 do projektowania bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

