

**PROJEKT BUDOWLANY „SIECI DRENAŻU WOKÓŁ BUDYNKÓW
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 PRZY UL. KUTRZEBY 2A W PŁOCKU”
DZ. NR EW.: 2906/151, 2906/152;
OBRĘB:1- PODOLSZYCE-BOROWICZKI, JEDNOSTKA EW.: PŁOCK**

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA**

*PRZY BUDOWIE SIECI DRENAŻU WOKÓŁ BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5
PRZY UL. KUTRZEBY 2A W PŁOCKU” DZ. NR EW.: 2906/151, 2906/152;
OBRĘB:1- PODOLSZYCE-BOROWICZKI, JEDNOSTKA EW.: PŁOCK*

INWESTOR: Gmina Miasto Płock
ul. Stary Rynek 1
09 – 400 Płock

AUTORZY OPRACOWANIA:

Projektant: inż. Teresa Strzelecka

Płock, marzec 2020 r.

CZEŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót

Zakres robót obejmuje wykonanie drenażu wokół budynku Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Kutrzeby 2A w Płocku (dz. nr 2906/151, 2906/152)

W trakcie budowy będą realizowane następujące roboty:

- wykopy liniowe
- montaż studzienek rewizyjnych Ø425
- montaż rur drenarskich PP typu TP o sztywności obwodowej SN 8 Ø 160mm
- montaż rur drenarskich PP typu TP o sztywności obwodowej SN 8 Ø 200 mm
- podsypka żwirowa o grubości 20 cm.
- obsypka drenażu mieszanką żwirowo-piaskową
- zasypka wykopów pospółką
- zasypka wykopów z zagęszczeniem

2. Istniejące obiekty budowlane

Istniejące obiekty budowlane ujęte są na mapie do celów projektowych w skali 1:500. Na terenie działek objętych opracowaniem, oprócz budynku Zespołu Szkół Nr 5, istnieją przyłącze wody, sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza energetyczne i teletechniczne.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na trasie projektowanego drenażu opaskowego elementem uzbrojenia, które może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi jest: przyłącze gazowe oraz przyłącze energetyczne

4. Zagrożenia podczas realizacji robót

Podczas realizacji robót należy przestrzegać ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujących przy robotach montażowych oraz podczas wykonywania robót ziemnych. Ponadto należy dodatkowo zapewnić warunki BHP – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.03.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U.2003.47.401

5. Instruktaż pracowników

Instruktaż pracowników prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto pracownicy powinni mieć niezbędną odzież i sprzęt ochronny (kaski, rękawice, okulary ochronne).

6. Środki techniczne i organizacyjne bezpieczeństwa robót

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia – nie dotyczy.

7. Zalecenia dotyczące sporządzenia planu BIOZ

Realizacja inwestycji wymaga sporządzenia planu BIOZ