



WZP.271.25.2021.DR

Płock, 28.05.2021 r.

WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 pod nazwą: **Budowa boiska wielofunkcyjnego w skład którego wchodzi boiskopoliuretanowe mniejsze i boisko poliuretanowe większe wraz z wyposażeniem, w tym dwóch boisk do siatkówki, boiska do koszykówki i tenisa, bieżni okólnej i skoczni do skoku w dal, rzutni dopchnięcia kulą, wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą tj odwodnieniem,ogrodzeniem, piłkochwytnymi i zadaszonymi siedziskami sportowymi na terenie dz. 620/4, 620/5, 620/23, 620/42 obręb 0008 Śród-mieście, na terenie ZSUiP, przy ul. Padlewskiego 2 w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości”.**

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) przekazuje pytania, które wpłynęły w dniu 26.05.2021r. wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

W dokumentacji geotechnicznej jest zapis: „Nasypy niekontrolowane, jako grunty słabo-nośne należy usunąć z podłoża, a ewentualne nierówności uzupełnić podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną”. Zgodnie z dokumentacją geotechniczną nasypy niekontrolowane zalegają 0,8-1,8 m poniżej poziomu terenu. Przyjęte w przedmiarze robót prace uwzględniają wykonanie wykopu pod podbudowy nawierzchni poliuretanowych i nawierzchni ze sztucznej trawy bez całkowitej wymiany gruntu nasypowego, który zalega poniżej podbudowy projektowanego boiska, bieżni, skoczni, rzutni do rzutu kulą oraz pól „D”. Dodatkowo przedmiar robót nie uwzględnia prac związanych z dodatkową podsypką piaszczysto-żwirową przeznaczoną do uzupełnień pod nawierzchnie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót oraz uzupełnienie dokumentacji o bilans mas ziemnych.

Odpowiedź:

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacją kompleksowo. W dokumentacji geotechnicznej w pkt. 3.8. jest zapis "Ze względu na znaczną miąższość gruntów

antropogenicznych - nasypów niekontrolowanych obiekt (elementy podbudowy obiektów sportowych) proponujemy posadzić bezpośrednio na sztucznie wzmocnionym podłożu podsypce piaskowo - żwirowej o miąższości $h \geq 0,5\text{m}$ i stopniu zagęszczenia $ID \geq 0,70$ ". Zastosowano właśnie takie rozwiązanie: wzmocnienie podłoża w postaci podsypki piaskowo - żwirowej o miąższości $h = 0,5\text{m}$ i stopniu zagęszczenia $ID \geq 0,70$ w materacu z geotkaniny separacyjno-wzmacniającej - drogowej.

Jednocześnie informujemy, że pkt. IV ppkt 5 OPZ brzmi:

„Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar robót oraz kosztorys szczegółowy opracowany własnym staraniem i na własny koszt oraz na własne ryzyko Wykonawcy, sporządzony w oparciu o przekazane projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia oraz zalecaną przez Zamawiającego wizję lokalną w terenie. Zamawiający dodatkowo przekazuje Wykonawcy przedmiar robót, z zastrzeżeniem, że stanowi on jedynie podstawę informacyjną, a nie jest obligatoryjny ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen ani ilości wykazanych robót i mają być traktowane tylko i wyłącznie jako pomocnicze. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót wg. własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową i opis przedmiotu zamówienia oraz wizję lokalną w terenie”.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie nierówności podsypką piaskową ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej metody.

Pytanie 3

Prosimy o przesłanie kart katalogowych na małą architekturę ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że małą architekturę należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 4

W opisie architektonicznym jest informacja że należy dostarczyć stojaki na rowery. W przedmiarach nie ma pozycji na stojaki. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie dokumentacji o ilości i karty katalogowe stojaków na rowery.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ofercie Wykonawca uwzględni wbudowanie 2szt. stojaków na rowery po 10 stanowisk ustawionych wzdłuż zachodniej strony chodnika obok siedzisk sportowych.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych