

Goni
H. Strzałkowska
22.11.2018
E



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Kancelaria Ogólna

WPLYNĘŁO

2018-11-22

L. dz.

226117/11/2018

Podpis

8

Dział Zarządzania Majatkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majatkiem Sieciowym
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów
tel. 023 673 06 30, faks 023 673 06 13

Pan
Andrzej Niedbała
Dyrektor Wydziału
Inwestycji i Remontów
Urząd Miasta Płocka
Ul. Stary Rynek 1
09-400 Płock

niri
22.11.18
V

Wasz znak:
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.144(1).18

Ciechanów, 21.11.2018 r.

Dot.: przeglądu stanu sieci gazowej w rejonie Placu G. Narutowicza w Płocku

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do pisma znak WIR-I.7011.7.13.2018.HS w sprawie z zagospodarowaniem Placu G. Narutowicza w Płocku z brakującą infrastrukturą techniczną informuję, że został przeprowadzony przegląd techniczny sieci gazowej na wskazanym terenie. Z dokonanej analizy i kontroli wynika, że stan jest dobry i nie wymaga wprowadzania dodatkowych zmian. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność przebudowy, ani remontu sieci gazowej w wymienionym rejonie. Z uwagi na brak szczegółowych danych na temat technologii prac ziemnych nie możemy odnieść się do wszystkich aspektów skutkujących zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacji i dostawy paliwa gazowego. Dlatego też podczas prac ziemnych należy zastosować się do niżej wymienionych warunków:

- Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać odkrytki w celu zweryfikowania głębokości posadowienia gazociągu.
- W przypadku obniżenia poziomu niwelety terenu bezpośrednio nad gazociągiem/przyłączem gazowym należy przebudować wypłycony odcinek sieci z zachowaniem odpowiedniej głębokości posadowienia min. 0,8 m.
- Podczas wykonywania prac ziemnych zachować minimalne przykrycie gruntem rodzimym min. 50 cm ponad wierzchnią warstwę gazociągu.



- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości odpowiadającej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne należy wykonywać bez używania sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.
- Wykonawca odpowiada za szkody i ich następstwa powstałe w trakcie wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociągu. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
- Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejścia i wjazdu sprzętem w celu wykonywania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz naprawą, remontami i likwidacją istniejącego gazociągu.
- Prace wykonać pod nadzorem pracownika Gazowni w Płocku, ul. Ignacego Łukasiewicza 19, 09-400 Płock. O terminie wykonania prac powiadomić na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.
- Projekt budowlany przebudowy drogi uzgodnić w Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym, ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów.
- Z przeprowadzonych prac sporządzić protokół odbioru potwierdzających ich właściwe wykonanie.

Informuję ponadto, że ważność ww. warunków technicznych upływa w dniu 21.11.2019r. Po upływie tego terminu należy zwrócić się ponownie o ich prolongatę lub ewentualną aktualizację.

Sprawę z ramienia Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie prowadzi Pan Artur Trzciński, tel. 023 673 06 77.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Michał Kwaśniewski

Do wiadomości:

1. Pan Paweł Szczepański - Kierownik Gazowni w Płocku