

Zapytania nr 1

Dotyczy „ Postępowanie przetargowe pn: ”Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku,
ul. Kolegialna 9”

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Instalacja LAN

- 1.1. Czy dostawa urządzeń aktywnych wchodzi w zakres przetargu, jeśli tak proszę o podanie specyfikacji ilościowej i technicznej (parametry). Elementy występują w dokumentacji przetargowej
- 1.2. Czy dostawa centrali telefonicznej wchodzi w zakres przetargu, jeśli tak proszę o podanie specyfikacji ilościowej i technicznej (parametry). Element występuje w dokumentacji przetargowej
- 1.3. Czy dostawa aparatów telefonicznych wchodzi w zakres przetargu, jeśli tak proszę o podanie specyfikacji ilościowej i technicznej (parametry)
- 1.4. Czy dostawa zasilacza UPS do szafy GPD wchodzi w zakres przetargu, jeśli tak proszę o podanie specyfikacji ilościowej i technicznej (parametry) Element występuje w dokumentacji przetargowej
- 1.5. Proszę o jednoznaczne opisanie instalacji światłowodowej, w dokumentacji projektowej pokazano dwa panele światłowodowe – jaką pełnią funkcje, gdzie ma być zakończony kabel światłowodowy ułożony w relacji GPD-UPS, jaka jest jego trasa?
- 1.6. Proszę o podanie typu ochronników przepięciowych w jakie ma być wyposażony jeden z paneli krosowych 24RJ45
- 1.7. Do czego będzie wykorzystany kabel miedziany wieloparowy YnTKSY 50x2x0,5 , jaka jest trasa kabla i jak ma być zakończony? Czy podany typ kabla jest poprawny?
- 1.8. Jaka jest wymagana ilość listew LSA plus
- 1.9. Czy Zamawiający dopuści typ kabla sieci LAN F/FTP kat 6A zamiast projektowanego kabla S/FTP kat. 6A
- 1.10. Jaka jest wymagana ilość paneli krosowych 24RJ45 do montażu w etapie I. Dla etapu I ilość linii LAN wynosi 111 szt, ilość kamer 16 szt co sugeruje że wymagana ilość paneli dla etapu I to 6 szt, w przedmiarze podano 11 szt.
- 1.11. Czy wymagane jest stosowanie w szafie panela telefonicznego (2 szt) w przypadku kiedy centrala telefoniczna na wyjścia w standardzie RJ 45 ?
- 1.12. Pomieszczenie serwerowni – proszę o przedstawienie zwymiarowanego pomieszczenia z naniesieniem wszystkich projektowanych elementów. Szafa GPD o wymiarach 800x1000 powinna mieć zapewniony dostęp nie tylko od przodu. Gdzie będą zabudowane elementy instalacji gaszenia gazem?. Naszym zdaniem pomieszczenia jest zbyt małe.

2. Instalacja CCTV

- 2.1. Proszę o podanie parametrów kamer wewnętrznych i zewnętrznych.
- 2.2. Jakie są wymagane parametry rejestratora IP? Jaka jest wymagana łączna pojemność dysków twardych do zapisu obrazu z kamer
- 2.3. Czy dostawa switchy POE dla instalacji CCTV jest objęta przetargiem?
- 2.4. W przedmiarze podano ilość rejestratorów sieciowych 16 kanałowych (poz. 154) 5 szt – proszę o potwierdzenie ilości.
- 2.5. Jaki typ kabla należy zastosować do wykonania instalacji CCTV – w opisie podano przewód U/FTP kat. 6
- 2.6. Zgodnie z przedmiarem instalacja nie posiada monitora , stacji roboczej do podglądu itp. Proszę o potwierdzenie poprawności przedmiaru, czy elementy wymienione w opisie (komputer z dwoma monitorami 22”) zostaną dostarczone przez Zamawiającego?

- 2.7. W opisie podano wymóg stosowania przy kamerze ochronników przepięciowych w puszcze. W jaki sposób ochronnik zostanie podłączony do instalacji PE?, czy równocześnie należy stosować ochronniki przepięciowe w GPD?
- 2.8. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rejestratora wyposażonego w switch POE?

3. Instalacja KD i SSWiN

- 3.1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o opis instalacji i schematy blokowe KD i SSWiN pozwalające na określenie wykazu elementów i urządzeń. Dane zawarte w przedmiarze są niekompletne
- 3.2. Jak będzie działać instalacja KD w przypadku pożaru?
- 3.3. Czy instalacja KD i SSWiN mają być wykonane jako jeden system, czy też mają to być oddzielne, samodzielne instalacje?
- 3.4. Proszę o podanie wymaganych parametrów instalacji SSWiN i KD

4. Instalacja gaszenia gazem (SUG)

- 4.1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt instalacji SUG – schemat, z podaniem wymaganych parametrów instalacji i wykazu materiałów podstawowych.
- 4.2. Jakie są wymagane wymiary i parametry klap odciążających?
- 4.3. Proszę podać wymaganą ilość sygnalizatorów z podziałem na ich typy. W przedmiarze brak sygnalizatorów.
- 4.4. Proszę podać typ i parametry zasilacza ppoż – na rysunku E2-018 znajduje się obok centrali.
- 4.5. Proszę o potwierdzenie poprawności doboru czynnika gaśniczego, z uwagi na uwarunkowania środowiskowe gaz FM-200 jest wycofywany z użytkowania.

5. Instalacja SSP i oddymiania klatki

- 5.1. Jak jest wymagane wyposażenie centrali SSP dla etapu I, czy centrala ma obsługiwać tylko linie dozоровe dla etapu I ?
- 5.2. Jaka jest wymagana ilość puszek PIP – w przedmiarze 9 szt, na schemacie 13 szt
- 5.3. Jaka jest wymagana ilość wskaźników zadziałania?
- 5.4. Jaka jest wymagana ilość sygnalizatorów w przedmiarze 9 szt, na schemacie 10 szt
- 5.5. System zasysający – proszę podać wymagane parametry systemu
- 5.6. Czy dostawa systemu transmisji sygnału z centrali SSP do PSP jest objęta zakresem przetargu?
- 5.7. Czy należy zastosować przyciski przewietrzania o których mowa w przedmiarze?
- 5.8. W jaki sposób odbywa się zwalnianie kontroli dostępu w przypadku pożaru?
- 5.9. Czy w budynku występują klapy wydzieleni pożarowych, o których mowa w opisie (strona E9)
- 5.10. Czy Zamawiający posiada scenariusz pożarowy i plan bezpieczeństwa pożarowego budynku ?

6. Instalacja elektryczna

- 6.1. Proszę podać parametry zasilacza UPS, czy ma być wyposażony w zewnętrzny przełącznik obejścia serwisowego (bypass); kartę SNMP itp.
- 6.2. Rozdzielnia hydroforu – jest na schemacie rys E1-001, czy na obecnym etapie I trzeba ułożyć kabel zasilający do rozdzielni montowanej w II etapie?
- 6.3. Rozdzielnia RWN – jest w przedmiarze, jest załączony schemat, brak na schemacie blokowym zasilania - proszę wyjaśnić rozbieżność