

Znak sprawy: WGD-I-ZK.6630.3.2020.EP

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 09.01.2020 r. do 16.01.2020 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	kanalizacja sanitarna, kable eNN, telekomunikacja.
Lokalizacja:	m.Płock ul. Kossobudzkiego
Wnioskodawca:	SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI" ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
Inwestor:	GMINA - MIASTO PŁOCK pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Projektant:	- KRZYSZTOF CHŁOPEK Inne upr.: budowlane KI-384/94 - JADWIGA DZIEDZIC Inne upr.: budowlane KL-373/94
Przewodniczący:	Ewa Piasecka Główny Specjalista Koordynator Zespołu Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu
Miejsce narady:	Urząd Miasta Płocka Wydział Geodezji pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	07.01.2020 r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Energa Operator SA Oddział w Płocku elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami 1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z liniami kablowymi prace ziemne należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz "Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych" obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA 2. Powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia prac oraz uzgodnić harmonogram niezbędnych wyłączeń linii kablowych SN-15kV, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi (koloru czerwonego - kable SN, koloru niebieskiego - kable nN) 3. Przed zasypianiem zgłosić do odbioru do ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku - Dział Zarządzania Eksploatacją Płock	Marcin Jaworski
2	Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Płock elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag	Maciej Rzymkowski

3	Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Płock elektroniczny	bez uwag	Uzgodniono pozytywnie	Tomasz Sęczkowski
4	Orange Polska S.A. Płock elektroniczny		Uzgodniono pozytywnie z uwagami Zachować warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.	Marek Łakomy
5	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Płocku elektroniczny		Uzgodniono pozytywnie Projektowana inwestycja nie koliduje z urządzeniami melioracyjnymi. Brak uwag.	Urszula Cendlewska
6	Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska elektroniczny	Bez uwag	Uzgodniono pozytywnie	Małgorzata Małkiewicz
7	Urząd Miasta Płocka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej elektroniczny	bez uwag	Uzgodniono pozytywnie	Grzegorz Dziwota
8	Urząd Miasta Płocka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referat Polityki Przestrzennej Miasta elektroniczny	bez uwag	Uzgodniono pozytywnie	Marianna Janiszewska
9	Miejski Zarząd Dróg w Płocku elektroniczny	bez uwag	Uzgodniono pozytywnie	Maria Goździkowska
10	Multimedia Polska S.A. Płock elektroniczny		Uzgodniono pozytywnie z uwagami 1. Przed rozpoczęciem prac Inwestor ma obowiązek pisemnie, przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem, powiadomić służby techniczne Multimedia Polska S.A. na adres: Multimedia Polska S.A., ul. Gierzyńskiego 17, 09-410 Płock; kontakt telefoniczny: 691 767 369 lub 661 297 560. 2. Roboty ziemne w miejscach zbliżeń wykonywać ręcznie oraz pod bezwarunkowym nadzorem pracownika Multimedia Polska (W KANALIZACJI ZACIĄGNIĘTY ŚWIATŁOWÓD). 3. W miejscu skrzyżowań z infrastrukturą telekomunikacją będącą własnością MMP zabezpieczyć dodatkowo rurą dwudzielną Arota, zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzić w obecności wyznaczonego przez M.M.P pracownika 4. W przypadku zmiany rzędnych terenu dostosować rzędne istniejących studni do nowych rzędnych terenu nie zmieniając wewnętrznych wymiarów studni oraz zapewnić zagłębienie, pokrycie istniejących rur kanalizacyjnych minimum 0,6m. 5. Skrzyżowania/kolizje bezwzględnie muszą być odebrane przez służby techniczne Multimedia Polska S.A. przed zasypaniem. Prace te powinny być uprzedzone harmonogramem ustalonym wspólnie z inwestorem przynajmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem. Odbiory powinny być zakończone wspólnie podpisanym protokołem. W tym celu poprosimy o kontakt telefoniczny (691 767 369 lub 661 297 560), pisemny. 6. W przypadku zmiany koncepcji przebudowy należy wystąpić o nowe warunki. 7. Koszty projektu, przełożenia, zabezpieczenia, modernizacji, wymiany doziemnych urządzeń teletechnicznych wynikające z naruszenia lub konieczności zmiany stanu dotychczasowego urządzeń liniowych przy zachowaniu właściwości użytkowych i parametrów technicznych oraz strat wynikłych z tytułu awarii związanych z przebudową pokrywa Inwestor budowy. 8. Każdorazowe uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do MMP S.A. natychmiastowo zgłosić do służb technicznych MMP S.A., zabrania się uszkodzeń zlecać oraz naprawiać bez porozumienia z MMP S.A. (zlokalizowana samowolna ingerencja w infrastrukturę telekomunikacyjną MMP S.A. będzie traktowana jako	Marta Jędrzejczak

		uszkodzenie) kosztami naprawy oraz poniesionymi stratami zostanie obciążony Inwestor budowy. 9. W przypadku ingerencji w strukturę telekomunikacyjną Multimedia Polska S.A. przed przystąpieniem do prac uzyskać pisemną zgodę oraz akceptację przedstawionego rozwiązania.	
11	Petrotel Sp. z o.o. Płock elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą kanalizacją telekomunikacyjną, prace ziemne wykonywać ręcznie i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w Petrotel Sp. z o. o., Płock, ul. Chemików 7. Na etapie wykonywania robót ziemnych każdą z rur istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą dwudzielną typu AROT. Istniejącą kanalizację telekomunikacyjną dostosować do projektowanego układu drogowego.	Paweł Koper
12	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Płocku elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Brak uwag	Paweł Szczepański
13	Wodociągi Płockie Sp. z o.o. elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie bez uwag	Tomasz Strzałkowski
14	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej elektroniczny	Uzgodniono pozytywnie Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie bez naruszania ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu geodezyjnego należy powiadomić Geodetę Miasta poprzez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock.	Ewa Piasecka
Wnioskodawca			nieobecny

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka

Ewa Piasecka
Główny Specjalista - Koordynator
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).

Na podstawie
Ustawy z dnia 16.11.2006 r.
Dz. U. Nr 235, poz. 1635 z późn. zm.
Nie podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej

PRZEWODNICZĄCY
Narady Koordynacyjnej

Data, podpis i pieczęć pracownika
Ewa Piasecka
Główny Specjalista - Koordynator

16. 01. 2020

Jednostka ewidencyjna: 14620
woj. mazowieckie
m. Płock
obręb: 4 - Łukasiewiczza
działka nr: 395, 396
położenie: ul. Kossobudzkiego
WGD-I.6640.1038.2019

Skala 1:500
Układ współrzędnych płaskich-2000, układ wysokościowy – Kronsztadt 60

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

(podpis i pieczęć wykonawcy)
Płock, dn. 26.07.2019r.

Poświadczam, że, niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wględny do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		PISZĄCY: <u>MARIA KŁOSKA</u> data: <u>2018.04</u>	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny		PŁAT: <u>2018.04</u>	
Identyfikator ewidencji materiału zasobu opłaty technicznej		Data wypisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: <u>2018-08-01</u>	
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ		Znak PŁAT: <u>2018.04</u>	

LEGENDA

GRANICA W LINII OGRODZENIA (OD PASA DR. UL. KOSSOBODZKIEGO)

GRANICE OPRACOWANIA

P-7

PARKINGI

GRANICE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ŚMIETNIK (GOTOWA OBLÓNA MOCOWANA DO NAWIERZCHNI)

STACJA TRAFÓ

PRZEDSZKOLE DO WYBURZENIA

ISTNIEJĄCE BUDYNKI MIESZKALNE

PROJEKTOWANE PRZEDSZKOLE

DRZEWA DO WYCIECIA

NASADZENIA-DRZEWA LIŚCIASTE

NASADZENIA DRZEWA IGLASTE

DRZEWA DO ADAPTACJI (I (IGLASTE / LIŚCIASTE)

HP

DRZEWA IŚCIADYDRANTY P.POŻ.

SANITARNE

	PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA KANAŁ. SANIT. Ø200mm,
	PROJ.STUDNIE KAN. SANIT. Ø1,0m

WEDŁUG
ODDZIELNEGO
OPRACOWANIA

ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE

	PROJEKTOWANE KABELE NISKIEGO NAPIĘCIA
	PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA
	KABEL NN I ZŁĄCZE KABLOWE DO DEMONSTRACJI
	WG DZIAŁU DOKUMENTACJI ENERGIA OPRACOWANA
	RURY OCHRONNE NA KABLU

WEDŁUG
ODDZIELNEGO
OPRACOWAN

×	×	×	OZNACZENIE ELEMENTÓW UZBROJENIA TEREN PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU
---	---	---	--

[illegible]

PROJEKTANT
Instalacji i Sieci Sanitarnych
mgr inż. Jadwiga Dziędzić
Upr. Nr KL-35/68, KL-872/94

Za zgodność mapy
PROJEKTANT INSTALACJI
I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
inż. Krzysztof Chłopek
upr. bud. Ki 2846

INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
Rok założenia 1958
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Przedszkole miejskie nr 17 im. Małego
Księcia

Płock ul. Kossobudzkiego 10
 SUNEK Projekt zagospodarowania terenów

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany				Data	
TP-2		Imię i nazwisko		10-2019	
Projektował	Mgr inż. Arnie, Grzegorz Lasia		Podpis		1:500
	inż. Krzysztof Chłopek		KI-150/90		Ilość rys. Nr. rys.
	mgr inż. Jadwiga Dziedzic		KI-384/94		
			KI-373/94		
				4	1
				Nr. archiwalny rys.	

Dokumentacja objęta ochroną na podstawie ustawy o prawie autorskim,
Koplowanie i powielanie w części lub całości bez zgody autora zabronione