ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 8 lipca 2013 r.

WIR.0003.17.2013.MP

Pan
Wojciech Hetkowski
Radny Rady Miasta Płocka

Dotyczy: interpelacji WOP-I-RO.0003.1074.2013.AK złożonej na XXXVI Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 25 czerwca 2013 r.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego, której przedmiotem jest realizacja ulic na osiedlu Borowiczki Parcele uprzejmie informuję, że w chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Parcele. Uzyskanie odpowiedniej decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zezwalającej na wykonanie robót dla przedmiotowego zamierzenia przewidywane jest w II półroczu 2013r.

Ponadto w roku 2013 zostało zakończone opracowanie dokumentacji technicznej ulic na osiedlu Parcele tj.: Św. Huberta (od ul. Parcele do skrzyżowania z ul. Żywiczną), Jastrzębiej, Drozdowej, Szpaczej, Żurawiej i Lisiej (od ul. Parcele do skrzyżowania z ul. Żywiczną) i w dniu 21 stycznia 2013 r. dla każdej ulicy zostały wydane decyzje zatwierdzające projekty budowlane i udzielające pozwolenia na budowę. Ponadto Wydział Inwestycji i Remontów dysponuje dokumentacją projektowo-kosztorysową ulicy Liściastej i Podgórze, dla której została wydana decyzja zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

Jednocześnie informuję, że realizacja przedmiotowych ulic jest uzależniona od budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Borowickiej, a to z kolei wydłuża się, ponieważ doszło do rozwiązania umowy z Wykonawcą przedmiotowej ulicy (z winy Wykonawcy) i w chwili obecnej został wyłoniony nowy Wykonawca w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin zakończenia opracowania przedmiotowej dokumentacji przewiduje się w I kwartale 2014 r. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Borowickiej jest konieczna, ponieważ wody deszczowe z projektowanej ulicy Parcele oraz pozostałych ulic na tym osiedlu przejmowane będą przez kanalizację deszczową w ulicy Parcele, a następnie Borowicką i Botaniczną odprowadzane do oczyszczalni przy ulicy Grabowej. Ze względu na fakt, iż przedmiotowy teren w zakresie kanalizacji deszczowej należy rozpatrywać całościowo, w pierwszej kolejności zachodzi potrzeba budowy ulicy Borowickiej, aby można było odprowadzać wody opadowe ze zlewni Parcele, a następnie budowa ulicy Parcele. Kolejnym etapem będzie budowa pozostałych ulic z osiedla Parcele wraz z brakującą infrastrukturą.

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Cezary Lewandowski

Otrzymują:
1. Adresat
2. Biuro Obsługi Rady Miasta
3. Wydział Organizacji i Procesów Pracy
4. WIR-I – a/a

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, 09-400 PŁOCK
tel.: 24 367 14 06, faks: 24 367 17 14, cezary.lewandowski@plock.eu, www.plock.eu