Prezydent Miasta Płocka

Płock, dn. 11.05.2009.r.

KPM.PD.0057-10/09

Pani

Elżbieta Gapińska

Radna Miasta Płocka

Dotyczy : interpelacji BRM.0057/1138/09 Pani Elżbiety Gapińskiej Radnej Miasta Płocka, złożoną między Sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 27.04.2009 roku w sprawie uruchomienia ostatniego odcinka dojazdów pomiędzy Tokarami a Ciechomicami.

W odpowiedzi na Pani interpelację informuję, że **budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Odcinek IV od km 14 + 350 do km 18 + 851 od węzła „Dobrzykowska" do węzła „Góry"** realizowana jest na podstawie Umowy Nr 15/KPM.PD/Z/777/2008 zawartej w dniu 5 maja 2008 r. oraz Aneksu Nr 1/35/KPM.PD/Z/2084/08 zawartego w dniu 28 listopada 2008 r.

W dniu 15.12.2008 r. Inżynier Kontraktu nawiązując do wniosku Wykonawcy z dnia 05.12.2008 r. o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Części Robót, potwierdził wykonanie robót zasadniczych i poinformował o gotowości Wykonawcy do odbioru części robót obejmujących:

- przejazd gospodarczy pełna konstrukcja, wykonanie robót drogowych na ciągu drogi głównej (z poziomym oznakowaniem cienkowarstwowym)
- roboty elektryczne i sygnalizacja świetlna z ul. Browarną
- drogi technologiczne

Wykonawca w połowie grudnia ub. roku złożył dokumentację powykonawczą z informacją, że jest ona kompletna, co pozwoli na przeprowadzenie odbioru robót. Zamawiający rozpoczął analizę tej dokumentacji i stwierdził, że jest ona niekompletna. Mimo uzupełniania jej na bieżąco przez Wykonawcę nie można było kontynuować odbioru ze względu na jej poważne braki i dlatego Inżynier Kontraktu pismem z dnia 02.01.2009 r. polecił Wykonawcy uzupełnienie dokumentacji powykonawczej, w tym o inwentaryzację geodezyjną części robót objętych wnioskiem o wystawienie Świadectwa Przejęcia. Zamawiający zwołał na dzień 07.01.2009 r. Komisję Odbioru Częściowego Robót wykonanych w ramach budowy IV odcinka, jednakże Wykonawca nie uzupełnił zauważonych braków.

Następnie Zamawiający pismem z dnia 30.01.2009 r. wystąpił do Inżyniera Kontraktu o podjęcie działań zmierzających do odmowy wystawienia Świadectwa Przejęcia robót, z uwagi na brak dostarczenia przez Wykonawcę robót inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie odcinka IV.

Pismem z dnia 03.02.2009 r. Inżynier Kontraktu Odrzucił wniosek Wykonawcy z dnia 05.12.2008 r. o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla odcinka robót (drogi głównej).

Zgodnie z aneksem roboty budowlane przy budowie wiaduktu w ciągu

ul. Ciechomickiej powinny być zakończone do dnia 31.01.2009 r. Wykonawca pismem z dnia 27.02.2009 r. złożył wniosek o powołanie komisji odbiorowej wiaduktu.

Zamawiający, po sprawdzeniu dokumentacji złożonej przez Wykonawcę, pismem z dnia 10.03.2009 r. poinformował Inżyniera Kontraktu o braku dostarczenia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów (protokóły badań, sprawdzeń, oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru, że obiekt wykonano zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę), dających podstawę do powołania komisji odbiorowej, a nastepnie przygotowania stosownych dokumentów do wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem formalnym o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wiaduktu w ciągu ul. Ciechomickiej.

Pismem z dnia 01.04.2009 r. Zamawiający poinformował Wykonawcę, że odstępuje od odbioru wiaduktu, gdyż nie zostały wykonane wszystkie roboty w zakresie i w terminach określonych w przytoczonej na wstępie Umowie i Aneksie. Zamawiający oczekuje na ponowne zgłoszenie wiaduktu do odbioru.

Obecnie trwają czynności odbiorowe robót drogowych wykonanych w ramach budowy odcinka IV (techniczny odbiór robót), z których zostanie sporządzony protokół odbioru robót, który po podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego, przy udziale Inżyniera Kontraktu, Miejskiego Zarządu Dróg i przedstawiciela GDDKiA , będzie dawał podstawę do wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie IV odcinka.

Prezydent Miasta Płocka

Mirosław Milewski

Otrzymują:
1. Pani Elżbieta Gapińska, Radna Miasta Płocka
   (za pośrednictwem Biura Obsługi Rady Miasta)
2. Biuro Obsługi Rady Miasta
3. Wydział Spraw Organizacyjnych
   Oddział Organizacyjny
4. KPM.PD – a/a