ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA

Płock, dnia 17 listopada 2009 r.

WGM.II.0057/1347/16/09

Pani
Bożena Musiał
Radna Rady Miasta Płocka

dotyczy: odpowiedzi na interpelację BRM.0057/1347/09 dotyczącej nieruchomości przy ul. Mickiewicza 6

W odpowiedzi na interpelację informuję, iż przewidziana w Budżecie Miasta w 2009 r. termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 6 rozpoczęła się zgodnie z zapisami w uchwale budżetowej. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w dniu 14 lipca 2009 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej docieplenie budynku, remont całości elewacji, budowę instalacji odgromowej i remont istniejących nawierzchni zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 169 i 170/3.

Zakres zaplanowanych prac remontowych wymagał uzyskania pozwolenia na budowę, które zostało wydane w dn. 18.09.2009 r. W ramach prac przewidzianych do realizacji w 2010 r. w m-cu listopadzie zakończono wymianę okien w budynku.

Koszt powyższego zakresu prac wyniósł 44 431,29 zł, tak więc środki przeznaczone na w/w zadanie zostały wydane w sposób zgodny z przeznaczeniem.

Zaprojektowany remont budynku polegający na dociepleniu ścian metodą lekką mokrą oraz stropodachu budynku wełną mineralną i styropianem, remont balkonów, remont opaski, nawierzchni jezdni, chodników oraz wycięcie dwóch topoli wymaga okresu około 4 miesięcy. Prace budowlane muszą być wykonane podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C.

Miesiące październik, listopad i grudzień 2009 r. nie dawały więc możliwości zachowania reżimów technologicznych dla planowanych robót budowlanych.

Przewidywany koszt wykonania w/w zakresu prac obliguje Urząd do zastosowania pełnej procedury przetargowej tj. ogłoszenia przetargu nieograniczonego powyżej 20 000 EURO, co będzie możliwe dopiero w 2010 r.

Otrzymują:
1 x adresat
1 x BRM
1 x WSO
1 x WGM.II a/a

URZĄD MIASTA PŁOCKA
Biuro Obsługi Rady Miasta
09-400 Płock, Stary Rynek 1
17.11.2009

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA